

**Dodatek č. 14 ke  
Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427,  
číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.:  
SOD00105919, ISPROFOND: 532 352 0013, uzavřené dne 01. 12. 2016

**Název zakázky:**

**„Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží,  
včetně mostů Mikulášská“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (vedoucí účastník Sdružení zadavatelů)**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9(samostatně jako „**Objednatel č. 1**“)

a

**Statutární město Plzeň**

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

jednající prostřednictvím: Odboru investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň  
zastoupené: **Ing. Pavlem Grisníkem**, vedoucím OI MMP(samostatně jako „**Objednatel č. 2**“)(společně jako „**Objednatel**“)

---

Projekt Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská je spolufinancovaný EU z programu  
Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní  
obsažených.

a

**Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bankovní spojení: ██████████ Praha 1, č. účtu: ██████████

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a  
**Jánem Dudášem**, členem představenstva,

(dále také jako „vedoucí společník“)

a

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a  
**Paolem Bee, MBA**, 2. místopředsedou představenstva

(dále také jako „společník“)

**SPOLEČNOST: „MTS + OHL – Uzel Plzeň“**

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 21.06.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 21.06.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel“)

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 14 je úprava celkové lhůty pro provedení Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací. Důvodem prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla je vypořádání a administrace neuspokojených nároků Zhotovitele plynoucí ze změn a dodatečných požadavků Objednatele. Jednotlivé nároky byly Zhotovitelem předloženy, avšak s ohledem na časovou náročnost nutné koordinace vlastních schvalovacích postupů plynoucích z ustanovení vnitřních předpisů Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2, bude lhůta pro ukončení celého díla prodloužena o šest měsíců. Veškeré stavební práce jsou dokončeny a předány.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.12, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy, článku 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 13 Smlouvy a Přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12 a č. 13, takto:

### 1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

*- ruší se stávající znění odst. 3.12, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

3.12 Zprůjezdění Mikulášské a Slovanské třídy pro automobilovou a tramvajovou dopravu obousměrně: **nejpozději do 31.08.2018.**

V případě, že dojde ke zpoždění zahájení stavebních prací na stavebním objektu SO 34-38-12 (severní viadukt) z důvodů prokazatelně nezaviněných Zhotovitelem, bude tento časový milník stanovený v Harmonogramu postupu prací přiměřeně posunut.

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **42 měsíců** od zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **30 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla), s výjimkou provozních souborů PS 34-22-28.2, PS 34-22-25.2, PS 34-22-02.2, PS 34-22-29.2, PS 02-22-04.2, PS 02-22-02.2, PS 34-22-26.2, PS 34-22-50.2, PS 34-22-51.2, PS 34-22-55.2, PS 34-22-56.2, PS 34-24-01, PS 34-24-04 a stavebních objektů SO 34-33-01.2, SO 34-33-20.2, SO 34-33-25.2, SO 34-33-25.21, SO 34-33-25.22, SO 34-33-26, SO 34-38-08, SO 34-38-08.21, SO 34-38-10.21, SO 34-38-12-DO, SO 34-38-53, SO 198-38-01, SO 198-38-01.2, SO 34-37-03, SO 34-37-04, SO 34-37-04.1, SO 34-37-21.2, SO 34-37-25, SO 34-37-27.1, SO 34-37-27.2, SO 34-37-27.3, SO 34-37-28.2, SO 34-37-42, SO 198-32-01.2, SO 198-32-01.21, SO 34-33-61.2, SO 34-31-41.2, SO 34-31-71.2, SO 34-31-71.21, SO 35-34-01.2, SO 34-34-30.2, SO 34-34-31.2, SO 34-34-31.21, SO 34-34-32.2, SO 198-34-01, SO 34-34-20.2, SO 34-34-60.2, SO 34-36-09.2, SO 34-36-02.2, SO 34-36-21.1, SO 34-38-52.21, SO 34-33-23.2, SO 99-89-82 a SO 99-89-92, u nichž lhůta pro dokončení stavebních prací včetně předání dokladové části dle následujícího odstavce bude činit **36 měsíců** ode Dne zahájení stavebních prací.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla, s výjimkou SO a PS uvedených v předchozím odstavci, pro které platí lhůta tam uvedená.

Lhůta pro řádné dokončení schvalovacího procesu probíhajících změnových řízení se všemi odpovídajícími náležitostmi pro dosud nedovypořádané změnové listy této stavby je stanovena shodně jako celková lhůta pro provedení díla, tj. **nejpozději do 42 měsíců** ode Dne zahájení stavebních prací.

## 2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/06/15 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 13
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 14
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

## 3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné ke dni podpisu dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 14, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 14 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 14 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 14 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 14 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel č. 1.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, nedotčené tímto dodatkem č. 14 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 14 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **osm (8)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 14 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 14 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram postupu prací  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 14

V Praze dne 06-12-2019  
Za Objednatele č. 1:

V Praze dne 04.12.2019  
Za Zhotovitele Metrostav a.s.:

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

**Ing. František Kočí**  
předseda představenstva  
Metrostav a.s.

**Ján Dudáš**  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

V Plzni dne 03.12.2019  
Za Objednatele č. 2

V Brně dne 05.12.2019  
Za Zhotovitele OHL ŽS, a.s.

**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic  
Magistrátu města Plzně

**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
OHL ŽS, a.s.

**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva  
OHL ŽS, a.s.

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram postupu prací**

1











**METROSTAV**



**OHL ŽS**

Metrostav a.s.  
DIVIZE 5  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha 8

Stavba: „Uzel Plzeň, 2. Stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“

**Zhotovitel:**

SPOLEČNOST: „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

**Věc: Prohlášení Zhotovitele**

Zhotovitel prohlašuje, že po Objednateli v souvislosti s úpravou celkové lhůty pro dokončení Díla dle dodatku č. 14 ke Smlouvě o dílo číslo: *Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, Objednatele č. 2: 2016/005427, Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01. 12. 2016 „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ nebude požadovat žádné další finanční náklady na výrobní prostředky a vedení stavby vyjma nákladů spojených s dosud neukončeným změnovým řízením (zahrnující odsouhlasenou finanční výši změnovými listy Objednatele 1 i Objednatele 2).*

T ■■■■■■■■■■

IČ 00 01 49 15

Zapsána v OR, vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Bankovní spojení – ■■■■■■■■■■

[WWW.METROSTAV.CZ](http://WWW.METROSTAV.CZ)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 574507

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8345479f-e351-49cf-b374-14c3083c908a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.01.2020 09:35:03



6bdf8b39-7c71-4fda-ac3d-419f8a1e722e