



Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2828/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214-PVO/2018

ISPROFIN: 521 352 0026, uzavřené dne 08.08.2018

Název zakázky:

„ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlíce, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483; DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616,

bank. spojení: [REDACTED] číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

Projekt „ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
obsažených.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

- Úprava Celkové lhůty pro provedení Díla, úprava lhůty pro dokončení prací** (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 6 vyhlášky č.146/2008 Sb. a stavebních prací), **úprava lhůty pro zajištění interoperability a pro předání dokladové části dokumentace (geodetické i technické) a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací.**

V souvislosti s projednáním technického řešení v rámci realizace této stavby „ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín“ a v souvislosti s požadavkem Objednatele na koordinaci s jednotlivými souvisejícími či podmiňujícími stavbami, dochází k nutnosti rozdělení této stavby do čtyř samostatných etap plnění Díla, které budou jak technicky, tak i časově odděleny. Tyto etapy budou zpracovány Zhotovitelem jako samostatné dílčí části dokumentace a budou tak i následně realizovány. Nutnost tohoto rozdělení stavby na jednotlivé dílčí etapy je dána skutečností, že v rámci přípravy a realizace souvisejících staveb nastaly okolnosti, které nebyly zřejmé v době zadání této stavby.

Jedná se zejména o následující stavby:

Podmiňující:

- Velim - Poříčany, BC
- Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Rostoky u Prahy
- Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
- Oprava SZZ Bubny (opravné práce OŘ Praha)

Realizované souběžně, s kterými musí být výstavba ETCS koordinována:

- DOZ Praha – Uhřetěves – Praha hl.n. – Praha-Vysočany
- Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)

Navazující, které zásadním způsobem znemožňují udržitelnost navrhovaného systému ETCS:

- Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)
- Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že stavba „ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha – Kolín“ realizována v následujících dílčích etapách:

a) 1. etapa plnění Díla - úsek Český Brod (včetně) – Praha Uhřetěves (včetně)

Lhůta pro dokončení prací pro tuto etapu Díla : do **25.10.2020**

Lhůta pro certifikaci a dokladovou část (geodetickou i technickou): do **25.11.2020**

b) 2. etapa plnění Díla - úsek Praha Libeň (včetně) – Kralupy nad Vltavou (mimo)

Předpokládaná lhůta pro dokončení prací a dokladové části
pro tuto etapu Díla

11/2022

Termín dokončení této etapy plnění Díla bude upřesněn na základě dohody smluvních stran s ohledem na stav přípravy a realizace výše uvedených souvisejících a podmiňujících staveb.

c) 3. etapa plnění Díla - úsek Český Brod (mimo) – Kolín (mimo)

Předpokládaná lhůta pro dokončení prací a dokladové části
pro tuto etapu Díla

11/2023

Termín dokončení této etapy plnění Díla bude upřesněn na základě dohody smluvních stran s ohledem na stav přípravy a realizace výše uvedených souvisejících a podmiňujících staveb.

d) 4. etapa plnění Díla - úsek Praha Masarykovo nádraží - Praha Bubny (včetně)/Praha Libeň (mimo)

Předpokládaná lhůta pro dokončení prací a dokladové části
pro tuto etapu Díla

04/2026

Termín dokončení této etapy plnění Díla bude upřesněn na základě dohody smluvních stran s ohledem na stav přípravy a realizace výše uvedených souvisejících a podmiňujících staveb.

Výše uvedeným tak dochází k rozdělení stavby do jednotlivých dílčích etap, přičemž realizace 1. etapy plnění Díla řešící systém ETCS L2 v úseku Český Brod (včetně) – Praha Uhřetíněves (včetně), bude upřednostněna před ostatními etapami plnění Díla (2. až 4. etapa) dle tohoto dodatku č. 2. Rovněž se tímto dodatkem č. 2 zohledňuje potřeba, aby byla zajištěna v žst. Český Brod vazba na opravnou práci jiné organizační jednotky Objednatele (Oblastního ředitelství Praha), kterou se řeší postradatelnost zbytné části infrastruktury a z toho vyplývající nutnost úpravy SW SZZ. Rozdělení Ceny Díla v návaznosti na shora uvedené je stanoveno ke dni podpisu dodatku č. 2.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.8 Smlouvy, článek 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 5 Smlouvy. Celkový rozsah Díla a Cena Díla se nemění.

2. **Úprava celkové ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena rekapitulace ceny jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které obsahuje Cenu Díla v členění po jednotlivých SO a PS na 1. etapu v úseku Český Brod (včetně) – Praha Uhřetíněves (včetně) a ostatní etapy (2. až 4. etapu). V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 3, odst. 3.3 Smlouvy, článek 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2828/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214-PVO/2018, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa v členění dle jednotlivých etap realizace Díla je:

Cena za realizaci etapy č. 1 dle odst. 3.8, ve znění dod. č. 2 Smlouvy 175 278 603,- Kč

Cena za realizaci etap č. 2, č. 3 a č. 4 dle odst. 3.8, ve znění dod. č. 2 Smlouvy .. 123 709 676,- Kč

Cena Díla v rozdělení dle dodatku č. 2, bez DPH: 298 988 279,- Kč

slovy: dvě stě devadesát osm milionů devět set osmdesát osm tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby v členění dle jednotlivých etap realizace a dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy.

b) ruší se stávající text v odst. 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci pro jednotlivé dílčí etapy, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací včetně termínů stanovených pro jednotlivé dílčí etapy provádění Díla jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Dílo bude provedeno v následujících, po sobě navazujících etapách:

a) **1. etapa plnění Díla – úsek Český Brod (včetně) – Praha Uhřetěves (včetně)**

Lhůta pro dokončení prací pro tuto 1. etapu (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 6 vyhlášky č.146/2008 Sb. a stavebních prací) je stanovena **do 25.10.2020** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí této etapy Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby **pro tuto 1. etapu bude provedeno nejpozději do 25.11.2020.**

b) **2. etapa plnění Díla - úsek Praha Libeň (včetně) – Kralupy nad Vltavou (mimo)**

Předpokládaná lhůta pro dokončení prací a dokladové části pro tuto etapu **11/2022**

Termín dokončení této etapy plnění Díla bude upřesněn na základě dohody smluvních stran s ohledem na stav přípravy a realizace výše uvedených souvisejících a podmiňujících staveb.

c) **3. etapa plnění Díla - úsek Český Brod (mimo) – Kolín (mimo)**

Předpokládaná lhůta pro dokončení prací a dokladové části pro tuto etapu **11/2023**

Termín dokončení této etapy plnění Díla bude upřesněn na základě dohody smluvních stran s ohledem na stav přípravy a realizace výše uvedených souvisejících a podmiňujících staveb.

d) **4. etapa plnění Díla - úsek Praha Masarykovo nádraží - Praha Bubny (včetně)/Praha Libeň (mimo)**

Předpokládaná lhůta pro dokončení prací a dokladové části pro tuto etapu **04/2026**

Termín dokončení této etapy plnění Díla bude upřesněn na základě dohody smluvních stran s ohledem na stav přípravy a realizace výše uvedených souvisejících a podmiňujících staveb.

Ustanovení odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek VTP_P+R_02-18_CEF, které tvoří přílohu č. 2b Smlouvy, se v tomto případě nepoužijí.

2) Čl. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odstavce 5.15, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky OP_P+R_18-18_CEF
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky VTP_P+R_02-18_CEF c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Plná moc Ing. Petra Faltuse

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2828/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214-PVO/2018, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
 - příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
 - příloha č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze dne 29 -11- 2019.....

Za Zhotovitele:

V Praze dne 1.8.-11- 2019.....

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.,
na základě plné moci

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu**

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 16 měsíců) v celkovém počtu 720 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- **CENA DÍLA - REKAPITULACE**

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 298 988 279,00 Kč

Z toho:

- 1) Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši [REDAKCE]**
- 2) Smluvní cena za AD bez DPH [REDAKCE]**
- 3) Smluvní cena za RS bez DPH [REDAKCE]**
 - z toho cena za realizaci 1. dílčí etapy plnění Díla [REDAKCE]
 - z toho cena za realizaci 2 až 4. dílčí etapy plnění Díla [REDAKCE]

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 574505

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a49afdcf-35bd-4d7a-9c78-2288002b89b9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.01.2020 09:31:01



97fd1cd3-523d-42db-b8d1-b0c5efad8a4c