



**Dodatek č. 3
ke SMLouvě o dílo na zhotovení stavby**

Název zakázky: „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1948/2018**

ISPROFOND: 521 372 0006

a

SPOLEČNOST: „Nymburk – Mladá Boleslav“

založená společenskou smlouvou ze dne 15. 2. 2018

se sídlem: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10,
jejímiž účastníky jsou:

1. AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem; na základě plné moci

jako „vedoucí účastník“

a



2. TSS GRADE, a.s.

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35802723, IČ DPH: SK2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I,
spisová značka oddíl Sa, vložka 5590/B

podnikající v České republice prostřednictvím organizační složky

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 02765055, DIČ: CZ02765055

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

spisová značka A 26126

zastoupena: Ing. Dušanem Chovancem, předsedou představenstva a

Ing. Markem Chomou, členem představenstva

jako „další účastník“

a

3. SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62242105, DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 12069

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

jako „další účastník“

korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., společnost „Nymburk – Mladá Boleslav“, Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha
10

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 061-PVO/2018

uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. Stavba“ (dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“) je následující skutečnost:

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací. U výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou



změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. smlouvy Objednatele: E618-S-1948/2018, číslo smlouvy Zhotovitele: 061-PVO/2018, uzavřené dne 1. 6. 2018 ve znění jejích dodatků, takto:

1. Odstavec 19 Smlouvy:

- ruší se stávající znění textu odstavce 16. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů
<i>nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 2</i> |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací
<i>nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 3</i> |
| Příloha č. 5 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele |
| Příloha č. 6 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |

2. Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

V souvislosti s nepovolením uzavírky PZZ v žkm 6,641 a následném zamítnutí výluky, která se měla konat 10/2019 a nově je naplánována na termín 10. - 14. 4. 2020, podal Zhotovitel Správci stavby oznámení nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu o 4 měsíce. Dne 18. 10. 2019 předložil Zhotovitel Správci stavby aktualizovaný Harmonogram postupu prací. Správce stavby schválil claim Zhotovitele.

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na následující změně termínů realizace Díla:

Doba pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 25 měsíců od Data zahájení prací.

Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 23 měsíců od Data zahájení prací.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se mění příloha k Dopisu nabídky Zhotovitele ze dne 15. 2. 2018, a to odstavec „Doba pro uvedení do provozu“ a nahrazuje se shora uvedeným textem.

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, který je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy).



II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozího dodatku nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v deseti (10) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) a Zhotovitel šest (6) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 3

Objednatel

V Praze dne

23-12-2019

Zhotovitel

V Praze dne

22-11-2019

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Ing. Petr Faltus

obchodní ředitel

AŽD Praha s.r.o.

V Bratislavě dne

Ing. Dušan Chovanec

předseda představenstva

TSS GRADE, a. s.

Ing. Marek Chroma

člen představenstva

TSS GRADE, a. s.

V Praze dne

Ing. Karel Rypl

předseda představenstva

SILNICE GROUP a. s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Harmonogram postupu prací

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Půlrok 1, 2018					Půlrok 2, 2018					Půlrok 1, 2019					Půlrok 2, 2019					Půlrok 1, 2020					Půlrok 2, 2020								
					Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L
1	Předání staveniště přípravné práce																																					
2	Předání staveniště REALIZACE																																					
3	Předložení nabídky																																					
4	Uzavření smlouvy SOD																																					
5	Přijetí oznamání o zahájení prací																																					
6	Stavební povolení																																					
7	Celožávodní dovolená Škoda 2018																																					
8	Celožávodní dovolená Škoda 2019																																					
9	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. Stavba																																					
10	Základní zabezpečovací zařízení																																					
11	09-01-01 Výhybna Straky, SZZ																																					
12	Dokumentace DPSŘ																																					
13	Výroba																																					
14	Montáž																																					
15	Dodavatelské zkoušky																																					
16	Zkoušky s OK																																					
17	Aktivace																																					
18	11-01-01, žst. Čachovice, SZZ																																					
19	Dokumentace DPSŘ																																					
20	Výroba																																					
21	Montáž																																					
22	Dodavatelské zkoušky																																					
23	Zkoušky s OK																																					
24	Aktivace																																					
25	08-01-01 Velelby - Straky, TZZ																																					
26	Dokumentace DPSŘ																																					
27	Výroba																																					
28	Montáž																																					
29	Dodavatelské zkoušky																																					
30	Zkoušky s OK																																					
31	Aktivace																																					
32	10-01-01 Straky - Čachovice, TZZ																																					
33	Dokumentace DPSŘ																																					
34	Výroba																																					
35	Montáž																																					
36	Dodavatelské zkoušky																																					
37	Zkoušky s OK																																					
38	Aktivace																																					
39	12-01-01 Čachovice - Luštěnice, TZZ																																					
40	Dokumentace DPSŘ																																					
41	Výroba																																					
42	Montáž																																					
43	Dodavatelské zkoušky																																					
44	Zkoušky s OK																																					
45	Aktivace																																					
46	02-01-01 Velelby - Ml. Boleslav, DOZ																																					
47	Dokumentace DPSŘ																																					
48	Výroba																																					
49	Montáž																																					
50	Dodavatelské zkoušky																																					
51	Zkoušky s OK																																					

Projekt: HMG Zvýšení kapacity tra	Úkol		Vnější úkoly		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení	
	Rozdělení		Vnější milník		Pouze s dobou trvání		Průběh	
	Milník		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Úkol	
	Souhrnný		Neaktivní milník		Ruční souhrn			
	Souhrn projektu		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení			

Projekt: HMG Zvýšení kapacity tra	Úkol		Vnější úkoly		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení
	Rozdělení		Vnější milník		Pouze s dobou trvání		Průběh
	Milník		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahnuté v souhrnném úkolu		Úkol
	Souhrnný		Neaktivní milník		Ruční souhrn		
	Souhrn projektu		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		

Projekt: HMG Zvýšení kapacity tra	Úkol		Vnější úkoly		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení	
	Rozdělení		Vnější milník		Pouze s dobou trvání		Průběh	
	Milník		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Úkol	
	Souhrnný		Neaktivní milník		Ruční souhrn			
	Souhrn projektu		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení			

zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Půlrok 1, 2018	Půlrok 2, 2018	Půlrok 1, 2019	Půlrok 2, 2019	Půlrok 1, 2020	Půlrok 2, 2020
154	SO 11-41-01 ŽST Čachovice, přístřešky pro cestující				Ú	B	D	K	Č	Č
155	SO 11-43-01 ŽST Čachovice, orientační systém				Č	S	Z	Ř	L	P
156	Ohřev výměn, Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů, Vnější uzemnění				L	Ú	B	D	K	Č
157	SO 09-64-01 Výhybna Straky, elektrický ohřev výhybek				Č	S	Z	Ř	L	P
158	SO 11-64-01 ŽST Čachovice, elektrický ohřev výhybek				L	Ú	B	D	K	Č
159	SO 09-62-01 Výhybna Straky, rozvod nn a osvětlení				Č	S	Z	Ř	L	P
160	SO 09-62-02 Výhybna Straky, přípojka vn 22kV				L	Ú	B	D	K	Č
161	SO 10-62-01 Zastávka Všeňany, úprava rozvodu nn a osvětlení				Č	S	Z	Ř	L	P
162	SO 11-62-01 ŽST Čachovice, úprava rozvodu nn a osvětlení				L	Ú	B	D	K	Č
163	SO 09-65-01 Výhybna Straky, technologický budova, vnější uzemnění				Č	S	Z	Ř	L	P
164	SO 11-65-01 ŽST Čachovice, technologický budova, vnější uzemnění				L	Ú	B	D	K	Č
165	Všeobecné objekty				Č	S	Z	Ř	L	P
166	SO 99-98-00 Všeobecný objekt				L	Ú	B	D	K	Č

Projekt: HMG Zvýšení kapacity tra

Úkol		Vnější úkoly		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení
Rozdělení		Vnější milník		Pouze s dobou trvání		Průběh
Milník		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Úkol
Souhrnný		Neaktivní milník		Ruční souhrn		
Souhrn projektu		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 575072

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b0b8ccb0-b13b-48f0-be14-16d31600c13d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.01.2020 14:13:02



d515b710-492a-44ba-8f2e-c60b6482dc3f