

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/19/399**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: TRASKO, a.s.

sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2854
IČ: 255 49 464 DIČ: CZ25549464
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8996330267/0100
Zastoupení: Petrem Kapounkem, předsedou představenstva
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/19/399 uzavřené dne 11. 7. 2019 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Ekologizace lokálních zdrojů – výměna hořáků“.
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny potřeb objednatele a s tím související potřebou změny lokálních zdrojů a termínů plnění.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. II Smlouvy se doplňuje o odst. 3 a 4, které zní následovně:

3. Předmětem této smlouvy je dodávka 29 ks hořáků a jejich následná instalace dle časového harmonogramu uvedeného v čl. IV této Smlouvy. 13 ks hořáků, jejichž montáž proběhne v rámci etapy č. 2, se stane vlastnictvím objednatele dnem dodání a budou až do doby montáže uschovány ve skladu objednatele.

4. Seznam lokálních zdrojů pro montáž 13 ks hořáků v rámci etapy č. 2 (v katastrálním území města Brna) objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději 60 dnů před požadovaným termínem předání staveniště a zahájením prací.“

2. Čl. III Smlouvy se v odst. 1 doplňuje tento pododstavec:

Celková cena díla ve výši 3.449.577 Kč bez DPH se dělí následovně:

Cena díla za Etapu č. 1 a dodání 13 ks hořáků pro Etapu č. 2	3 188 537,- Kč
Cena díla za Etapu č. 2	261 040,- Kč

3. Čl. III Smlouvy se doplňuje o odst. 4, který zní následovně:

„Výše ceny díla za Etapu č. 2 byla smluvními stranami dohodnuta za podmínky, že dílo bude provedeno nejpozději do 15.12.2019. Protože v důsledku požadavku objednatele na změně seznamu lokálních zdrojů pro Etapu č. 2 dochází i ke změně termínů plnění, dohodly se smluvní strany, že zhotovitel nejpozději do 15 dnů ode dne doručení seznamu lokálních zdrojů a výzvy k převzetí staveniště a zahájení provádění Etapy č. 2 zašle objednateli vyčíslení veškerých vícenákladů a inflace a smluvní strany se dohodnou na úpravě ceny díla za Etapu č. 2 (a v souvislosti s tím celkové ceny díla a o tomto uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo.“

4. Čl. IV odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

2. Časový harmonogram provedení díla:

Etapa č. 1 (výměna 16 ks hořáků)

2.1. předání staveniště a zahájení prací bude po domluvě s provozním úsekem od 30. 6. 2019

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla pro 16 ks hořáků do 30. 11. 2019

2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla 16 ks hořáků do 15. 12. 2019

Etapa č. 2 (výměna 13 ks hořáků)

2.4. dodání 13 ks hořáků objednateli do 15. 12. 2019

2.5. předání staveniště a zahájení prací (pro jednotlivé kotelny) bude na podkladě výzvy zástupce provozního úseku zasláné alespoň 60 dní před požadovaným termínem nejpozději do 30. 6. 2021

2.6. dokončení montáže, provozuschopnost díla do 2 měsíců od předání staveniště v dané kotelně, vč. předání dokumentace nutné pro provoz díla pro 13 ks hořáků nejpozději do 30. 11. 2021

2.7. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla 13 ks hořáků nejpozději do 15. 12. 2021

2.8. V případě, že objednatel nezašle zhotoviteli výzvu k předání staveniště a zahájení prací na Etapě č. 2 nejpozději do 01.05.2021, dohodly se smluvní strany, že Etapa č. 2 nebude zhotovitelem vůbec prováděna a dílo tak bude provedeno pouze v rozsahu Etapy č. 1 a dodání 13 ks hořáků pro Etapu č. 2.

5. Čl. IV odst. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

5. V případě předání staveniště v pozdějším termínu, než je stanoveno v čl. IV odst. č. 2.1. a 2.5., posouvají se adekvátně termíny zprovoznění a předání díla.

6. Čl. VI Smlouvy se ruší a nově zní následovně:

1. Zálohu na nákup materiálu ve výši 30 % z ceny díla (tj. **1.034.873,- Kč**) uhradí objednatel zhotoviteli po uzavření této smlouvy.

2. Fakturu na částku ve výši 3 188 537,- Kč bez DPH, v níž bude zúčtována záloha dle odst. 1. vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla dle Etapy č. 1 a 13 ks hořáků pro Etapu č. 2 bez vad a nedodělků vč. předání dokladové části pro užívání díla Etapy č. 1 a dokumentace pro povolení k jeho užívání. Objednatel uhradí tuto fakturu v částce snížené o 20 % z ceny předmětu smlouvy do 21 dnů. Zbývající částka bude zhotoviteli proplacena následovně: 20 % bude uhrazeno do 21 dnů po odevzdání dokladové části objednavateli v souladu s ustanovením čl. V.1.

3. Fakturu na částku ve výši 261 040,- Kč bez DPH, resp. ve výši dle odst III.4, vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla dle Etapy č. 2 bez vad a nedodělků vč. předání dokladové části pro užívání díla Etapy č. 2 a dokumentace pro povolení k jeho užívání. Objednatel uhradí tuto fakturu v částce snížené o 20 % z ceny předmětu smlouvy do 21 dnů. Zbývající částka bude zhotoviteli proplacena následovně: 20 % bude uhrazeno do 21 dnů po odevzdání dokladové části objednavateli v souladu s ustanovením čl. V.1.

4. Splatnost zálohové faktury je 14 dní a splatnost následujících faktur bude 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Cena předmětu smlouvy představuje veškeré náklady na realizaci předmětu smlouvy, v rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a příslušné právní úpravy.

7. Náklady převyšující cenu předmětu smlouvy, které vzniknou opomenutím, činnostmi nebo nečinnostmi zhotovitele, mající za následek porušení ustanovení této smlouvy, obchodních zvyklostí a platných právních předpisů v souvislosti s převzetím projektové dokumentace a vlastní realizací díla, uhradí zhotovitel.

7. Čl. VII odst. 2 Smlouvy se ruší a nově zní následovně:

2. Lhůty poskytnutých záruk:

- montážní práce 36 měsíců
- materiál a komponenty 24 měsíců

Záruční doba na dílo počíná běžet dnem předání díla v rámci Etapy č. 1 s výjimkou záruční doby na montážní práce provedené v rámci Etapy č. 2, která počne běžet dnem předání Etapy č. 2.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Petr Kapounek
předseda představenstva