

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Ulice Průmyslový park – autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger, přechod pro chodce a navazující komunikace pro pěší		Číslo změny: 1	
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 01/2020	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 101.1 Místní komunikace, SO 401 Veřejné osvětlení a SO 101.2 Místní komunikace			
Odkazy na technickou zprávu:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele			
na jinou část smlouvy:			
na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku			
Popis změny:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Do rozpočtu byl doplněn směrový sloupek Z11b na pružnou gumovou manžetu místo původně zamýšleného dopravního značení – směrové desky Z4d, která by omezovala průchozí profil chodníku. 2. Změna provedení uchycení svislých dopravních značek, místo na samostatné sloupky, na sloupy veřejného osvětlení. 3. Objednatel požadoval záměnu navržených kamenných krajníků za betonové silniční obrubníky, které byly v dotčené lokalitě již použity a došlo tak ke sjednocení použitého materiálu. 4. Na základě jednání se zástupcem správce místní komunikace bylo upraveno řešení odtokových poměrů na zastávce směrem z průmyslové zóny a to monolitickým čistícím kusem, který odvádí vodu ze zálivu do vsakovací jámy. 5. Ostatní vícepráce vznikly na základě úpravy výměr dle geodetického zaměření skutečného stavu. 6. V rámci méněprací jsou odečteny práce a dodávky, které nebyly realizovány nebo byly realizovány v menším rozsahu než udával původní výkaz výměr, dle geodetického zaměření skutečného stavu. V této souvislosti byly upraveny položky, kterých se to týká, do rozpočtu méněprací. Jedná se především o dlažby, chodníkové obruby, silniční obruby, betonovou plochu zálivů, asfaltové plochy, žulový dvouřádek, palisády, založení trávníků, dopravní značení a ostatní položky, kterých se změny výměr přímo týkají. 			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen <input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí		<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: stávající stav		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): V+V SAVEKO s. r.o., Ing. Vojtěch Pšeja			

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: Ulice Průmyslový park – autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger, přechod pro chodce a navazující komunikace pro pěší	Číslo změny: 1
--	----------------

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice	Datum: 01/2020
--	----------------

Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 0394/2019

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------	----------------	-------------------------------------

	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
--	-------------------------------	--------------------------

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Položkový rozpočet - viz příloha.

Počet listů příloh:

Cena víceprací	38.108,95 Kč
-----------------------	--------------

Cena méněprací	- 151.944,54 Kč
-----------------------	-----------------

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
----------------------------	--------------------

zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
-------------------------	--------------------

Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Vojtěch Pšeja
-----------------------------	--------------------

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Ulice Průmyslový park – autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger, přechod pro chodce a navazující komunikace pro pěší		Číslo změny: 1	
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 01/2020	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- 113.835,59 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	1.578.401,19 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	datum dokončení: 17.12.2019
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností: stávající stav		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Stanovisko projektanta stavby:			
Projektant s navrženými změnami souhlasí.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Ing. Klára Blažková		Ing. Vojtěch Pšeja	