

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): „Oprava PS v Šumperku“

Číslo veřejné zakázky*: E633-S-3216/2019

Pořadové číslo změnového listu: 3

Změna projednána s kým** :

Zdůvodnění a popis změny:

V rámci výše uvedené stavby došlo po zahájení prací k upřesnění a úpravě rozsahu provedených prací. Změna je níže řešena.

E.2.01 – Oprava objektu PS a zámečnické dílny

1. Pro realizaci uzemňovací soustavy ZD je nutné provést rozebrání silničních panelů, výkop pro uložení zemního pásu, zásyp a opětovné položení silničních panelů. S tímto souvisí i provedení nových betonových nájezdů do garáží a vstupů do objektu ZD a také posunutí stávajících lapačů nečistot dešťové kanalizace, které slouží pro odvod dešťových vod ze střechy. Jedná se o VCP.
2. V objektu PS INP bylo zjištěno při odbourání bet. mazaniny podlah a stávajících kanálů (kde vedlo odsávací potrubí pro piliny od strojů pro zpracování dřeva do sila), že stávající podloží pod mazaninou je vlivem povodní (z r.1997) propadlé a vzniklá mezera nespĺhuje únosnost stávající mazaniny pro budoucí provoz, tj. zatížení při garážování vozidel. Stávající vstupní schodiště a rampy jsou v havarijním stavu a je nutné provést jejich odstranění a nově provést žárově zinkované schodiště a podesty ve třech vstupech do objektu PS. Pro provedení podlah v m.č. 3.08 až 3.15 bylo nutné demontovat stávající vlysové podlahy, které jsou v nevyhovujícím stavu jako podklad pro novou skladbu podlah. Jedná se o VCP.
3. Po provedení instalací ústředního topení bylo zjištěno, že stávající měření a regulace je nefunkční a zatápění i regulace se provádělo ručně, proto navrhujeme provedení MaR, která bude prováděna elektronicky. V rámci MaR bude doplněn na plyn bezpečnostní ventil dle platné normy. Jedná se o VCP.
4. V rámci slaboproudu bylo zjištěno, že není nutné provádět veškeré práce dle PD, ale je nutné provést osazení nové čtečky karet. Jedná se o MP a VCP.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Vícepráce HSV, PSV – dle přiloženého rozpočtu bez DPH		
Méněpráce HSV, PSV – dle přiloženého rozpočtu bez DPH		
Celkem bez DPH		
Celkem finanční nárůst po rozdílu více a méněprací bez DPH		
Cena dle SOD bez DPH		

Cena díla včetně předchozích Dodatků bez DPH	18 246 516,02 Kč
Cena díla po změně dle Dodatku bez DPH	18 830 076,05 Kč

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 4§ 222 ZZVZ)		
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 5§ 222 ZZVZ)		
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD		

1/ Návrh změny vypracoval*:

Ing. Vlastimil Riedl, VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 Olomouc

V Olomouci

Datum: 28. 1. 2020

Podpis:



S.R.O.
Olouc
1778
ská 537

Jiří Němec, SŽDC s.o., OŘ Olomouc, OPI

V Olomouci

Datum: 28. 1. 2020

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Jiří Němec

Datum: 28. 1. 2020

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty SPS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Chaloupka Jaroslav

Datum: 28. 1. 2020

Podpis:

4/ Stanovisko NPI:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Weiss Jan

Datum: 28. 1. 2020

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav
Ředitel OŘ Olomouc

Datum: 28. 1. 2020

Podpis:

(razítko)
Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[099]

Příloha změnového listu: krycí list rozpočtu, rozpočet

* jméno, funkce, organizace/firma

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 575766

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 94febb2c-4652-47dd-854f-993ccb198215

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.01.2020 09:38:01

