

DODATEK č. 06632-2019-4502-D-0050/02-UV-005-SU0398-03

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Nápojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

se sídlem na adrese: Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 25028316

DIČ: CZ25028316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1751

zastoupen: Jaroslavem Oršuliakem, členem představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06632-2016-4502-S-0050/02-UV-005-SU0398 ze dne 16. 3. 2016, ve znění dodatku č. 06632-2017-4502-D-0050/02-UV-005-SU0398-01 ze dne 22.11.2017 a dodatku č. 06632-2018-4502-D-0050/02-UV-005-SU0398-02 ze dne 25.6.2018 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně závazku ze Smlouvy spočívající ve změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu ze září 2019 (doručeno objednateli dne 18. 9. 2019 PID: MFCR9XMMSA) označeného jako „Věc: Návrh změny ze závazku dle zákona 134/2016 Sb. dle § 222 odst. 6 a 7 – Akce: Nápojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 3**“) a dokumentu označeného jako „Věc: žádost o revizi termínu realizace změny ze závazku č. 3 dle zákona č. 134/2016 Sb. dle § 222 odst. 6 a 7“ doručeného objednateli dne 29.11.2019.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 odst. 1. a 2. Smlouvy nově zní takto:

2.1 „*Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 3 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 65 631 958,78 Kč (slovy: šedesát-pět-milionů-šest-set-třicetjedna-tisíc-devět-set-padesát-osm korun českých a sedmdesát-osm haléřů).“

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **3 281 000,-Kč** (slovy: tři-miliony-dvě-stě-osmdesát-jedna-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

V čl. III. bod 3.3.1. a 3.3.2. je upřesněna doba plnění tak, že **technická část bude dokončena do 4 měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku, tzn. lhůta výstavby technické části bude 44 měsíců**, přičemž celková doba plnění (144 měsíců) uvedená v bodě 3.3 se nemění.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 10. 1. 2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V dne 10. 1. 2020
Za Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Jaroslav Oršuliak,
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX