



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Oprava traťového úseku Kostelec u Jihlavy - Slavonice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno, na základě pověření č.
2707 ze dne 07. 05. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-3281/2019**

a

Společnost: Kostelec-Slavonice

Vedoucí společník:

SEŽEV-REKO, a.s.

se sídlem: Jarní 1116/50, 614 00 Brno-Maloměřice

IČO: 469 04 859 , DIČ: CZ469 04 859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 4785

bank. spojení: ČSOB a.s., Brno, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

SEŽEV-REKO, a.s.

Jarní 1116/50

614 00 Brno-Maloměřice

číslo smlouvy: **219 009**

Člen společnosti:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 609 32 171 , DIČ: CZ609 32 171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 2487

bank. spojení: ČSOB a.s., Havlíčkův Brod, č. účtu: XXX

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 12.8.2019 jsou výše uvedení společníci sdruženi do společnosti s názvem „Kostelec-Slavonice“, za níž jedná jako vedoucí společník SEŽEV-REKO, a.s., zastoupená: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva. Předmětná Smlouva o společnosti byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že dochází k prodloužení termínu dokončení díla z důvodu dokončovacích prací, které nemohly být provedeny při řádných výlukách z důvodu dodržení platných technologických postupů. Tyto práce budou probíhat při květnových výlukách v roce 2020 např. třetí podbití koleje a propustků, doplnění štěrkového lože, oprava zídky atd.
2. Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedeného důvodu se dosavadní ustanovení smlouvy o dílo **ČI. 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, bod 3.7** ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
 - 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení díla činí celkem 10 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 300 dnů ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo č. **E639-S-3281/2019** beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

V Brně dne 23. 12.2019

Zhotovitel:
Společnost „Kostelec-Slavonice“

Za vedoucího společníka:
SEŽEV-REKO, a.s.

V Brně dne 19.12.2019

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Josef Rezek
předseda představenstva

Za společníka:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

V Havlíčkově Brodě dne 20.12.2019

.....
Petr Suchý
předseda představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 576864

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 19489418-0261-4645-ba0f-130e62a73966

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.01.2020 08:28:00



7165a488-bac9-4be1-bd7d-c041d4687298