

**Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 6 s názvem**

„Mosty ev. č. 288-006 a ev. č. 288-007 přes řeku Kamenici a trať ČD u Spálova “

Číslo smlouvy objednatele: 2016272/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 7045/MP

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1418

zastoupená Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva a Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 6 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa“, dne 13. 2. 2017 Dodatek č. 1 a dne 13. 10. 2017 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v:
 - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele); nejpozději do 65 dnů od obdržení stanoviska NPÚ
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti; nejpozději do 120 dnů od obdržení finální verze projektové dokumentace

3. Dne 5. 12. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 5. 12. 2019 o posun smluvního termínu. Z této žádosti, která reaguje na okolnosti objektivně nastalé v průběhu provádění díla, vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu negativních stanovisek a průtahů ve správním řízení na MÚ Semily a na DI Policie ČR stř. Semily. Na základě předběžného stanoviska NPÚ a zpracování jejich připomínek byla finální verze projektové dokumentace objednateli předána dne 4. 6. 2019 a následně byla zahájena inženýrská činnost. Dne 15. 7. 2019 bylo u MÚ Semily i u DI Policie ČR stř. Semily požádáno o závazná stanoviska, resp. koordinované závazné stanovisko. Tato stanoviska byla následně obdržena 3. 10. 2019, resp. 11. 11. 2019 a byla následně projednávána. Prodlená závazná stanoviska rozporují vlastní zadání veřejné zakázky, k němuž jsou nesouhlasná a její realizaci tím vylučují.

Vydání kladného koordinovaného stanoviska je základní podmínkou pro vydání dalších stanovisek a též k podepsání smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku, nezbytných k podání žádosti o stavebního povolení.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **do 360 dnů od obdržení kladného koordinovaného stanoviska MÚ Semily a PČR**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pro odstranění nejasností strany sjednávají, že s ohledem na objektivní příčinu vzniku prodlení bez zavinění zhotovitele se v případě tohoto prodlení počínaje prvním dnem po uplynutí 120 dnů od odevzdání finální verze projektové dokumentace do uplynutí termínu nově sjednaného v čl. II odst. 1 tohoto dodatku nepoužije ustanovení čl. X odst. 1 smlouvy.
2. Strany dále sjednávají, že s ohledem na skutečnost, že finální verze PD byla zhotovitelem zpracována a předána objednateli bez předchozího vydání stanoviska NPÚ a cena za tuto PD byla objednatelem řádně uhrazena, zavazuje se zhotovitel v případě potřeby úpravy či přepracování PD tuto upravit či přepracovat tak, aby vyhovovala všem požadavkům vyplývajících ze závazných stanovisek příslušných orgánů, a to bezplatně ve lhůtě 30 dnů od obdržení posledního z uvedených závazných stanovisek.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Liberci dne _____

V Praze dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

za **METROPROJEKT Praha a.s.**

Ing. Jan Růžička, ředitel

Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda
představenstva