

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 15. 03. 2017 níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 17000073

a

Zhotovitel: VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 46995447

DIČ: CZ46995447

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 27.1.1993 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917

zastoupen Ing. Ivo Fischerem, jednatelem společnosti

číslo smlouvy zhotovitele: 2191

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. (5) Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 03. 2017, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

V průběhu realizace byl vznesen požadavek Brněnských vodáren a kanalizací na urychlení přípravy ulice Opletalovy. Vodovodní a kanalizační síť ulice Opletalova má být opravena v předstihu před opravou dalších ulic – ulice Solniční a ulice Veselá. Z tohoto důvodu je požadováno i dřívější vyhotovení PDPS na Opravu ulice Opletalova.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2, v němž je změna termínu odevzdání DSP Opravy ulice Opletalova / a také tedy rozdělení ceny zakázky (s možností dílčí fakturace).

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 17000073 ze dne 15. 03. 2017:

1) Znění odst. (2) čl. III. se ruší a nahrazuje se zněním:

(2) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé části projektové dokumentace v termínech dle následujícího harmonogramu:

předmět:

termín odevzdání:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi

nejpozději do 195 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo

Projektová dokumentace pro stavební povolení (v rozsahu PDPS) odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi ulice Solniční a Veselá

nejpozději do 120 dnů od písemné výzvy
Objednatele

Projektová dokumentace pro stavební povolení (v rozsahu PDPS) odsouhlasená s dotčenými orgány a organizacemi ulice Opletalova

do 31. 3. 2020

O předání a převzetí jednotlivých částí projektové dokumentace vyhotoví smluvní strany zápis, který je podmínkou pro vystavení příslušné faktury zhotovitelem.

2) Znění odst. (1) čl. IV. se ruší a nahrazuje se zněním:

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto:

Dokumentace ve stupni DÚR:	
cena bez DPH	779 000 Kč
DPH 21%	163 590 Kč
cena s DPH	942 590 Kč

Dokumentace ve stupni DSP/PDPS:	
ulice Solniční a Veselá – dílčí část 1	628 500 Kč
DPH 21%	131 985 Kč
cena s DPH	760 485 Kč
ulice Opletalova – dílčí část 2	209 500 Kč
DPH 21%	43 995 Kč
cena s DPH	253 495 Kč
DSP/PDPS celkem cena bez DPH	838 000 Kč
DPH 21%	175 980 Kč
celkem cena s DPH	1 013 980 Kč

Cena díla celkem	
cena bez DPH	1 617 000 Kč
DPH 21%	339 570 Kč
celkem cena s DPH	1 956 570 Kč

Autorský dozor	
ulice Solniční a Veselá	132 750 Kč
ulice Opletalova	44 250 Kč
cena bez DPH	177 000 Kč
DPH 21%	37 170 Kč
celkem cena s DPH	214 170 Kč

Cena díla celkem	
cena bez autorského dozoru bez DPH	1 617 000 Kč
cena za autorský dozor bez DPH	177 000 Kč
cena celkem bez DPH	1 794 000 Kč
DPH 21%	376 740 Kč
celkem cena s DPH	2 170 740 Kč

3) Znění odst. (1) čl. V. se ruší a nahrazuje se zněním:

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení dokumentace ve stupni DÚR, jednotlivých dílčích částí dokumentace ve stupni DSP/PDPS a autorského dozoru za ceny uvedené v čl. IV. odst. (1) této smlouvy, jejímž podkladem bude předávací protokol o řádném předání a převzetí díla potvrzeném oběma smluvními stranami.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Za Objednatele:

30 -01- 2020

V Brně dne

Za Zhotovitele:

V Brně dne

Ing. Luděk Borový
generální ředitel a.s. Brněnské komunikace
na základě plné moci

Ing. Ivo Fischer
jednatel společnosti VIAPONT, s.r.o.