

Evidenční list změny stavby

Název a registrační číslo stavby: Stavba č.11020 Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I. fáze	Číslo SO/PS /SO 304, SO 305 / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 1 - VP
--	--	--

Číslo smlouvy o dílo: 746/OSRM/2016 uzavřená dne 1.9.2016

Objednatel: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov

Zhotovitel: "Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Projektant/ autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

TDI: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OSRM; Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic OSRM

Přílohy: Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Přijemce :</td> </tr> <tr> <td>2x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Přijemce :	2x	Objednatel	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Přijemce :								
2x	Objednatel								
1x	Zhotovitel								
1x	Projektant (autorský dozor)								

Popis a zdůvodnění změny: **vícepráce**

SO 305 - Rekonstrukce dešťové kanalizace v severní části hřbitova: Z důvodu špatného stavu dosavadní zámkové dlažby v páteřním chodníku bylo rozhodnuto ji nahradit dlažbou novou 20/20/8 a zároveň byla rozhodnuta výměna dosavadního asfaltového páteřního chodníku za nový ze zámkové dlažby 20/20/8 na ploše 72,15m² včetně výměny obrub za nové 50/8/25 v délce 32m.

SO 304 - Odvodnění v nové části hřbitova: Z důvodu nefunkčnosti stávající šachty u R.D. č.p. 166 bylo rozhodnuto tuto šachtu zaslepit a posunout projektovanou šachtu Š2-4 o 5,5m k dosavadní. Do Š2-4 bude pomocí navrtávky a PP trub DN 150 přepojeno odvodnění pozemku u od R.D. č.p. 166.

Časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Celková cena I. Fáze	Cena za vícepráce	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně I. fáze		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
5 259 823,34 Kč	89 484,60 Kč	1,70%		5 349 307,94 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				6 472 662,61 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Objednatel, TDI:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	datum	podpis
Objednatel, TDI:	jméno	Ing. Lenka Krejčová	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Bernard Hájovský	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jiří Krzys	datum	podpis