

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednavatele: 01PU-002936

Číslo smlouvy Poskytovatele: 153-16-01,02,07

Na realizaci zakázky: Revitalizace odpočívky D1 Studený včetně zajištění inženýrských činností a zajištění povolení“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1 Smlouvy**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
osoba oprávněná k podpisu:	██ ██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně DIPRO, spol. s r. o.

se sídlem:	Modřanská 11/1387, 143 00 Modřany
IČO:	48592722
DIČ:	CZ48592722
zápis v obchodním rejstříku:	MS v Praze, oddíl C, vložka č. 18643
právní forma:	Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupena:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Vzhledem k vyvstalým nepředvídatelným problémům při realizaci předmětu plnění, zapříčiněných požadavky stavebního úřadu (získání povolení nakládání s vodami a povolení ke kácení), v důsledku kterých došlo k vynucenému přerušení projekčních prací a tím i k posunu termínu plnění a k fakturaci ve dvou termínech, se smluvní strany dohodly na změně následujících smluvních ujednání:

IV. DOBA PLNĚNÍ

změna v odst. 4.2, který nově zní:

Poskytovatel je povinen provést služby ve smyslu ustanovení čl. III., odst. 3.2. 1) – 8) Smlouvy; tedy vyjma ust. odst. 3.2. 9) zajištění činnosti autorského dozoru v průběhu výstavby.

Termín plnění dle ustanovení čl. III., odst. 3.2. 1) – 8) je stanoven k datu 31. 1. 2020.

Autorský dozor, který je vázaný na samotnou realizaci díla bude dle předpokladu realizován od II. Q roku 2020 a ukončen zkolaudováním dokončené stavby.

V CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

změna v odst. 5.1, který nově zní:

Cena za poskytnutá plnění činí částku [REDAKCE] Kč bez DPH; z toho částka za výkon činnosti autorského dozoru činí částku [REDAKCE] Kč bez DPH.

DPH činí částku [REDAKCE] Kč,

Celková cena včetně DPH činí částku 2.054.580,-Kč,

VI PLATEBNÍ PODMÍNKY

změna v odst. 6.2., který nově zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení služeb cenu na základě faktur vystavených po řádném poskytnutí a předání všech služeb s dobou splatnosti 30 dní.

IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

změna v odst. 9.1, který nově zní:

Tento dodatek č. 1 je platný dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

změna ust. v odst. 9.2. a 9.3., které nově zní:

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat osobním doručením, e-mailem, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Práčská 3338/3
Praha 10 – Záběhlice

K rukám [REDACTED]
za Objednatele

DIPRO, spol. s r.o.
Na Záhonech 27/884
Praha 4

K rukám [REDACTED]
za Poskytovatele

Přílohou tohoto dodatku č. 1 je kopie žádosti Poskytovatele o přerušení projekčních prací ze dne 16.3.2017 a její akceptace Objednatelem ze dne 3.4.2017.

Veškerá další ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu; dvě pro každou smluvní stranu.

V Praze dne 30. 01. 2020