

DODATEK č. 3/2019

ke Smlouvě ze dne 1.10.2018

č. Objednatele č. 1: 03PT-002473

č. Objednatele č. 2: 5618053649

č. Dodavatele/zhotovitele: 038 / LCJC / 2018

(I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa I)

Objednatel č. 1:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupený

generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

na základě

delegace pravomocí

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ 44992785

zastoupený

primátorkou města Brna

k podpisu této smlouvy pověřen

vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

Dodavatel/zhotovitel:

„Společnost Žabovřeská Brno“

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jílonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

zastoupený:

prokuristy

(Vedoucí společník a Správce společností)

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

zastoupený:

předsedou představenstva

(Druhý společník)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že

- dne 1.10.2018 uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je realizace veřejně prospěšné stavby „I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa I“ (dále jen „Stavba“);
- dne 3.10.2018 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících se skutečností, že ke dni podpisu Smlouvy nenabylo právní moci stavební povolení na Stavbu vydané dne 20.6.2018 Odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 82191/2018;
- dne 13.12.2018 uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož předmětem bylo zúžení počtu společníků „Společnosti Žabovřeská Brno“;
- Datem zahájení prací ve smyslu Pod-článku 1.1.3.2 a 8.2 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel – Obecné podmínky ve znění Smluvních

podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) je 8.10.2018;

- stavební povolení na Stavbu vydané dne 20.6.2018 Odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 82191/2018 nabylo právní moci dne 16.6.2019 a Zhotoviteli/dodavatelí bylo předáno dne 10.7.2019.

Článek 2. Předmět dodatku

1. Na základě oznámení nároku zhotovitele v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek a jeho schválení Správcem stavby v souladu s Pod-článkem 3.1 Smluvních podmínek se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro dokončení Díla (Pod-článek 1.1.3.3 Smluvních podmínek) a Doby pro uvedení stavby do provozu (Pod-článek 1.1.3.10 Smluvních podmínek), **a to o 273 dnů.**
2. V návaznosti na výše uvedené se Příloha k nabídce odkazující na Smluvní podmínky mění následujícím způsobem:

- původní znění:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	26 měsíců
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	20 měsíců

- nové znění:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	do 7.9.2021
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	do 8.3.2021

3. Smluvní strany konstatují, že z výše popsané změny Smlouvy spočívající v prodloužení Doby pro dokončení Díla vyplývá povinnost Dodavatele/zhotovitele rozšířit platnost bankovní záruky zajišťující splnění Smlouvy tak ve smyslu Pod-článku 4.2 Smluvních podmínek.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Zástupci smluvních stran podpisem tohoto Dodatku potvrzují, že jsou oprávněni k jednání obsaženém v tomto Dodatku, že obsah tohoto Dodatku byl projednán příslušnými orgány smluvních stran či orgány nadřízenými, je-li k uzavření tohoto Dodatku takového projednání vyžadováno, a že nic nebrání uzavření tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují dohodnout se na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které odpovídá účelu tohoto Dodatku a účelu ustanovení neplatného, neúčinného či nevymahatelného.
4. Ostatní smluvní ujednání tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
6. Smluvní strany jsou povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a povinnými osobami dle § 2 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že obsah (kopii) celého tohoto Dodatku uveřejní v registru smluv Ředitelství silnic a dálnic ČR. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie) tohoto Dodatku jakoukoliv ze smluvních stran kterékoliv osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně uvádí, že tento Dodatek neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku tohoto Dodatku, či v případě jeho neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a účinnými bez ohledu na Dodatek samotný.

7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek byl ve výše uvedeném znění schválen Radou města Brna na R8/049 schůzi konané dne 6. 11. 2019.

Za Objednatele č. 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne 30 -01- 2020

na základě delegace pravomocí

Za Objednatele č. 2

Statutární město Brno

V Brně dne 17 -01- 2020

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

Za Dodavatele/zhotovitele

„Společnost Žabovřeská Brno“

za Správce: STRABAG a.s.

V Brně dne 16 -12- 2019

prokurista

V Brně dne 16 -12- 2019

prokurista

za Druhého společníka: IMOS Brno, a.s.

V Brně dne 16 -12- 2019

předseda představenstva