

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo D952180008

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické:

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Building & Law, spol. s r.o.

Adresa sídla:

Masarykova třída 82, 415 10 Teplice - Sobědruhy

Statutární orgán:

Mgr. Ing. David Jedinák

Osoba oprávněná k podpisu:

Mgr. Ing. David Jedinák

Zástupce pro věci technické:

Mgr. Ing. David Jedinák

XXX

XXX

IČ:

28710291

DIČ:

CZ2871029

Obchodní rejstřík:

C 28002 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Důvod uzavření dodatku

2.1. Strany smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodly změnit ujednání Smlouvy o dílo číslo D952180008 ze dne 9.3.2018. Důvodem změny je nutnost Zhotovitele přeprojektovat v příloze č. 1 uvedených lokalitách umístění a technické řešení čekacího stání oproti předpokládanému umístění a technickému řešení, uvedenému jako návrh pro jednotlivé lokality v Investičním záměru na akci „Čekací stání pro malá plavidla na Labi“, zpracovaný odborem TPC, Povodí Labe, státní podnik, 11/2017 (dále též jako „investiční záměr“). Původní umístění a technické řešení čekacího stání v jednotlivých lokalitách, jak bylo předpokládáno investičním záměrem, bylo v rámci projektování Zhotovitele projednáno se Státní plavební správou, přičemž Státní plavební správa u některých lokalit vyjádřila nesouhlas s navrženým řešením ať už co se týče konkrétního umístění či konkrétního technického řešení a sdělila vlastní technické požadavky a požadavky na umístění čekacího stání na těchto lokalitách. Vzhledem k výše uvedenému musí Zhotovitel přistoupit k přeprojektování těchto lokalit, u kterých nebylo možné získat souhlas Státní plavební správy s původně navrženým technickým řešením a umístěním, což si objektivně vyžádá větší rozsah prací a delší dobu plnění. Původně sjednaná částka tak bude navýšena o 406.000,- Kč.

2.2. Dále strany konstatují, že z důvodu prodlení u původně ve smlouvě sjednaných etap plnění vznikl Objednateli nárok na uplatnění sankce ve výši 50.880,- Kč, tato sankce bude vystavena a zaslána Zhotoviteli ihned po podpisu tohoto dodatku č. 1. Částku sankce si objednatel započte oproti platbě nejbližší vystavené faktury Zhotovitele.

2.3. Změna smlouvy je v souladu s ust. § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Změna smlouvy

3.1. Strany smlouvy se uzavřením tohoto dodatku dohodly, že nabytím účinnosti tohoto dodatku se následující ujednání smlouvy č. D952180008 (dále jen „**předmětná smlouva**“) stávají součástí této smlouvy v následujícím znění:

3. Doba plnění díla

3.2. Předmět plnění bude probíhat postupně ve 3 časových etapách:

- **Etapa č. 1:** zhotovitel předloží objednateli variantní vzorové návrhy čekacích stání vč. návrhů materiálového provedení, modulace, vybavení apod. **pro 3 lokality, tj. pro 6 čekacích stání** (jedná se vždy o čekací stání v horní a čekací stání v dolní vodě v dané lokalitě). Volba 3 lokalit je plně v kompetenci zhotovitele, přičemž objednatel preferuje lokality na sebe navazující.
- **Etapa č. 2:** zhotovitel předá objednateli příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), případně projektové dokumentace jednostupňové (**DSJ**) v rozsahu projektu pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektu pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro všechny lokality, vždy pro každou lokalitu zvlášť. V případě nutnosti vypracování několika stupňů projektových dokumentací předloží zhotovitel objednateli i tyto stupně projektových dokumentací (dokumentace k územnímu řízení – DUR, dokumentace ke stavebnímu povolení – DSP).
- **Etapa č. 3:** zhotovitel předloží objednateli veškerá příslušná pravomocná povolení potřebná pro realizaci budoucího díla a to pro všechny lokality zvlášť

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících termínech:

- **Etapa č. 1** – vzorové návrhy pro vybrané 3 lokality **do 31. 5. 2018**
- **Etapa č. 2** – příslušné projektové dokumentace nutné pro realizaci díla (DPS případně DSJ) + případné veškeré další stupně projektových dokumentací (DUR, DSP) **do 30. 4. 2020**
- **Etapa č. 3** – veškerá příslušná pravomocná povolení potřebná pro realizaci budoucího díla **do 31. 7. 2020**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 01.2018 navýšenou o práce, provedené v souvislosti s uzavřením dodatku č. 1 a poníženou o započítané sankce. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 3 241 000,- Kč,

slovy: třimilionydvěstěčtyřicetjednatisíc korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

5.3 Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu pro tuto smlouvu mění následující ujednání:

- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky bod 3.2.

Zhotovitel vystaví pro každou jednotlivou lokalitu daňový doklad po protokolárním předání díla v rozsahu čl. Předmět díla zvlášť pro každou etapu (etapa č. 2 - projektová dokumentace, etapa č. 3 – inženýrská činnost) a to nejpozději do 15 kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

3.2 Strany se z důvodu legislativních změn dohodly na následující změně obchodních podmínek objednatele pro zhotovení projektu od nabytí účinnosti tohoto dodatku:

Čl. 3. Všeobecné povinnosti zhotovitele

B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP):

1. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (dále jen „projektová dokumentace“) bude vypracována v souladu s obecně platnými právními předpisy, zejména stavebním a vodním zákonem, a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a obsah projektové dokumentace bude zpracován dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu a obsahu příloh vztahujících se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA platného pro daný rok.

2. Projektová dokumentace bude členěna dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat tyto části:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení a
- E. Dokladová část

4. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude:

a) Dokladová část v rozsahu bodů 1. až 6. Přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

b) podrobný soupis prací, dodávek a služeb v listinné podobě v každém paré a rozpočet v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Elektronickou podobu podrobného soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu zhotovitel dodá objednateli samostatně na CD nosiči v editovatelném a needitovatelném formátu; editovatelný formát bude dodán ve formátu „XLS“ a „XC4“.

3.3 V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek č. 1 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

4.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Objednatel tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je dodavatel srozuměn.

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:
V Teplicích dne

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....
Mgr. Ing. David Jedinák
jednatel