

DODATEK č. 05952-2016-4502-D-0248/06- 01-001- S00490-01

k realizační smlouvě č. 05952-2013-4502-S-0248/06-01-001-S00490, o dílo na poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – Sanace bývalé stáčírny živíc – lokalita Dvůr Králové nad Labem – společnosti M-SILNICE a.s. (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
jednající/zastoupen: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí
(dále jen „objednatel“)

a
2. **GEMEC-UNION a.s.:**
se sídlem na adrese: Jívka 187, 542 13
IČ: 25916581
DIČ: CZ25916581
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1890
jednající/zastoupen: Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D., předseda představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k realizační smlouvě ze dne 3. 1. 2013 č. 05952-2013-4502-S-0248/06-01-001-S00490 o dílo na poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – Sanace bývalé stáčírny živíc – lokalita Dvůr Králové nad Labem – společnosti M-SILNICE a.s. (dále jen „Dodatek“).

I. Preambule

Účel tohoto dodatku je prodloužit dobu plnění Realizační smlouvy o dobu zpoždění zahájení prací oproti původnímu termínu. Zpoždění spočívalo v pozdním výběru supervizora a došlo k němu bez viny zhotovitele. Smlouva o supervizi byla podepsána 24.4.2013 a realizační projekt sanace byl schválen podpisem MF dne 20. 5. 2013. Následně 3. 6. 2013 byly zahájeny stavební práce. Jelikož předpokládaná doba výstavby má trvat 45 měsíců, smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění Realizační smlouvy v tom smyslu, aby tato doba byla dodržena.

II. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III., odstavce 3.3. Realizační smlouvy, jehož celé znění se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

3.3. K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 3. 3. 2017. Předpokládaná doba výstavby je 45 měsíců. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.

III.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18. 7. 2016

Česká republika - Ministerstvo financí

V Brně dne 10. 7. 2016

GEMEC-UNION a.s.:

.....
JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.
náměstek ministra financí



.....
Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D.
předseda představenstva

GEMEC - UNION a.s.
Jívka 187, PSČ 542 13
ICO: 25916581

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Monika Skalická

Za právní správnost odpovídá: Bc. Tomáš Jirsa