

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0360/19
č. smlouvy zhotovitele 5686/2019 - ŘSZK

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/49518: ROKYTNICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Zhotovitelé:

1)

Jako správce společnosti a společník 1:	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o.
Adresa:	Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vl. 38267
IČ:	26229455
DIČ:	CZ26229455
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX

2)

Společník 2:	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.
Adresa:	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
IČ:	25869523
DIČ:	CZ25869523
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX

jako společníci společnosti s názvem „**Sdružení Rokytnice**“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 11. 3. 2019.

Korespondenční adresa: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: yyyyyyyyyy
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 29. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0360/19, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/49518: ROKYTNICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/49518: ROKYTNICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 19 305 803,81 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 106 977,60 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 19 412 781,41 Kč bez DPH.

Článek III.

Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:
- SO 100 – Silnice III/49518
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že stávající vodovodní potrubí je uloženo v odlišné trase, než předpokládala PD. Toto vodovodní potrubí je v kolizi s novým vtokovým objektem propustku, který má být nově vybudován. Z toho důvodu je nutné provést přeložku stávajícího vodovodního potrubí DN 100 v délce 36 m.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	19 412 781,41 Kč
DPH 21 %	4 076 684,10 Kč
Cena celkem vč. DPH	23 489 465,51 Kč
(slovy dvacetřímilionyčtyřistaosmdesátdevěttisícčtyřistašedesátpět korun českých, 51/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 6. 1. 2020

Ve Veselí nad Moravou dne 6. 1. 2020

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele – společníka 1:

.....
za zhotovitele – společníka 2: