

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO Č. HSAA-5982-11/2018
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „Dodatek“)

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČO: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
Datová schránka: jm9aa6j
Zastoupená: brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským – ředitelem Hasičského
záchranného sboru hlavního města Prahy
Kontaktní osoba: plk. Ing. Vít Valenta, náměstek pro ekonomiku, pověřen
zastupováním
E-mail: vit.valenta@hzspraaha.cz
Telefon: 950 850 040
(dále jen „objednatel“)

a

ARCHITEKTURA, s.r.o.

Sídlo: Vikova 1142/15, Praha 4 - Krč, 140 00
IČO: 26505525
DIČ: CZ - 26505525
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3258172399/0800
Datová schránka: 5rsm47n
Jejíž jménem jedná: Ing. arch. David Kraus
E-mail: 
Telefon: 

zapsaná v rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86423
(dále jen „zhotovitel“)

Tento Dodatek upravuje Smlouvu o dílo č. HSAA-5982-11/2018, jejíž předmětem je zhotovení úpravy projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti pro budoucí stavbu hasičské stanice Holešovice (dále jen „Smlouvu“), která byla uzavřena dne 17. 7. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 19. 8. 2019 a Dodatku č. 3 ze dne 9. 11. 2019 (dále jen „Dodatky“).

Článek II.
Preambule

Objednatel uzavřel dne 17. 7. 2018 se zhotovitelem Smlouvu, kdy předmětem díla bylo zhotovení úpravy projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti pro budoucí stavbu hasičské stanice (dále jen „dílo“) v rozsahu a podle pokynů objednatele. Přesto, že zhotovitel postupoval v příslušném řízení v souladu se smlouvou a pokyny objednatele, což doložil objednateli, došlo po vydání Rozhodnutí o umístění stavby k následujícímu prodlžení:



- Dne 19. 11. 2019 byla objednatelem schválena změna obkladu fasády, což mělo dopad na statiku a stavební část projektu. Žádosti o vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“) pro stavební řízení mohly být zaslány až po schválení fasády Komisí pro urbanismus, veřejný prostor a architekturu MČ Prahy 7 (dále jen „Komise“).
- Komise stanovila termín jednání na 22. 11. 2019. Konečné rozhodnutí Komise bylo po výzvě a urgenci zasláno až 5. 12. 2019. Změna fasád měla kromě jiného vliv na požárně bezpečnostní řešení stavby objektu, které muselo být upraveno a znovu konzultováno s objednatelem.
- Ve stejném termínu bylo Komisí schváleno snížení budovy oproti Rozhodnutí o umístění stavby z 9 na 8. NP a teprve následně bylo možné obeslat provozovatele vzdušných sítí. Ze strany MČ Prahy 7 vzešel dne 13.1.2020 požadavek na koordinační schůzku k uspořádání přílehlých komunikací a jejich povrchů HS – Holešovice vč. řešení zeleně za účasti Odboru dopravy MČ Prahy 7 a TSK která se uskutečnila 22. 1. 2020 a z níž vyplynula potřeba úpravy povrchů mimo areálové pěší komunikace – chodníků u budovy B z živičného povrchu na pražskou mozaiku v projektové dokumentaci pro stavební povolení DSP.

Na základě přijaté žádosti zhotovitele o posun termínu plnění z 20.1.2020, s ohledem na výše uvedené doložené důvody nečinnosti orgánů státní správy, v jejichž důsledku došlo ke zdržení v realizaci díla v délce 11 týdnů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

Článek III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 6 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. HSAA-5982-11/2018, jehož předmětem je prodloužení lhůty pro dodání díla o jedenáct (11) týdnů.
2. Smlouva se mění následovně:

Článek IV., odst. 1. písm. b) se ruší a nově zní takto:

„ETAPA II. bude protokolárně předána do osmdesáti (80) týdnů od protokolárního předání I. ETAPY nejpozději do 30. 4. 2020.“

a) výkonová fáze č. 2 – viz SoD čl.II odst. 4 – získání pravomocného územního rozhodnutí - termín do 31. 10. 2019

b) výkonová fáze č. 3 – viz SoD čl. II odst. 3, bod 2 b) – zpracování DSP – termín do 31. 1. 2020.

c) výkonová fáze č. 4 – viz SoD č. II odst. 5 – získání pravomocného stavebního povolení – termín do 30. 4. 2020 (stanoviska DOSS a SS do 21. 2. 2020, podání žádosti o stavební povolení do 26. 2. 2020, zahájení stavebního řízení do 27. 2. 2020, stavební povolení bez právní moci do 27. 3. 2020, stavební povolení v právní moci do 30. 4. 2020).

d) výkonová fáze č. 5 – viz SoD č. II odst 3, bod 2 c) – zpracování DPS formou jednostupňového projektu – termín do 27. 3. 2020.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"). Tento Dodatek dle zákona o registru smluv uveřejní Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, a to do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

Za zhotovitele:

V Praze dne 30. 7. 2020



Architektura, s.r.o.
Ing. arch. David Kraus
zhotovitel

Za objednatele:

V Praze dne - 4 -02- 2020



brig. gen. Ing. Roman Hlinovský
ředitel HZS hl. m. Prahy
objednatel

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2
52