

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČO: 65993390
 DIČ: CZ65993390
 Bankovní spojení:
 Zastoupeno: generální ředitel
 Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno

a

Zhotovitel: RS PP – Moravas vedoucím účastníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5,
 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
 IČO: 42767377
 DIČ: CZ42767377
 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
 Zastoupen: předsedou představenstva,
 bankovní spojení:

vedoucí konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road,
 Croydon, Surrey, CRO 2EE, Spojené království
 Velké Británie a Severního Irska, zahraniční
 zřizovatel, soukromá společnost s ručením
 omezeným (Private Limited Company) je
 registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro
 Anglii a Wales pod číslem 1243967

zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky **MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka**

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
 IČO: 27155048
 DIČ: CZ27155048
 Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 49957
 Zastoupen: na základě plné moci
 bankovní spojení:

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
 IČO: 48588733
 DIČ: CZ48588733
 Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051

Zastoupen: na základě plné moci
bankovní spojení:
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954
Zastoupen: na základě plné moci
bankovní spojení:
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2015“

a

se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1558
Zastoupen: na základě plné moci
bankovní spojení:

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2020 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002611

ze dne 03. 11. 2016

(dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03. 11. 2016 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 03PT-002611 „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání stavba 01191.C Brno centrum – Brno jih – ZP, DSP, IČ k DSP“ (dále jen „Smlouva“).
Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení (IČ) včetně majetkoprávního vypořádání k zajištění všech potřebných stavebních povolení včetně doložení jejich nabytí právní moci stavby 01191.C Brno centrum – Brno jih.
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí změnu v personálním zastoupení Objednatele, tak, jak je uvedeno v záhlaví dodatku.
- 1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že vzhledem k novým vstupním podkladům (zejména zaměření), bylo zahájení prací na majetkoprávním vypořádání (MPV) možné až po dořešení skutečného záboru stavby a přesný postup byl stanoven až po dokončení a odsouhlasení konceptu DSP.

Následně po dokončení a odsouhlasení konceptu DSP byl projednán a odsouhlasen oběma smluvními stranami postup řešení majetkoprávní přípravy, zejména zadání geometrických plánů pro zřízení věcného břemene. Na základě tohoto odsouhlaseného postupu prací začaly samotné práce na majetkoprávní přípravě.

Práce na majetkoprávní přípravě měly dle Prováděcí smlouvy začít po vydání písemné výzvy objednatelem, která byla doručena vedoucímu sdružení dne 10. 07. 2018. Z výše uvedených důvodů byly práce započaty až ke dni 27. 02. 2019, tj. po sedmi měsících od doručení výzvy objednatele k započetí prací. Smluvní strany tedy shodně deklarují vzájemný konsenzus na nezbytnosti prodloužení doby plnění Smlouvy.

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku III *Doba a místo plnění* Smlouvy, bodu 1. části „dokončení MPP přípravy“ a termín prodlužují o 7 měsíců.

Nové znění:

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

.....

- Dokončení MPP přípravy do 26 měsíců od zahájení prací

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne: 04-02-2020

Za zhotovitele:

V Ostravě dne: 15.1.2020

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

Podpis:

Jméno:

Funkce: předseda představenstva