

# DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/028/P/SoD/2016  
č. 16UL01011

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Úprava ohlaví PK Hořín

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)  
Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel  
Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha  
Číslo účtu: 2006-8322071/0710  
IČ: 67981801

a

### ZHOTOVITELEM Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne 9.2.2015  
IČ: 48266230  
DIČ: CZ48266230  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Na základě žádosti ZHOTOVITELE ze dne 09.11.2016 a dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/028/P/SoD/2016 (evidenční číslo

SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 16UL01011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30.06.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.06.2016, Dodatku č. 2 upravuje takto:

1) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

"c) bod B – 2) ..... do 15.01.2017,  
d) bod C – 1) ..... do 31.01.2017,  
e) bod C – 2) ..... do 15.04.2017,  
f) bod D ..... do 17.05.2017“.

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

"c) bod B – 2) ..... do 15.03.2017,  
d) bod C – 1) ..... do 31.03.2017,  
e) bod C – 2) ..... do 15.06.2017,  
f) bod D ..... do 17.06.2017“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/028/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 16UL01011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30.06.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.06.2016 a Dodatku č. 2 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Ústí nad Labem dne .....

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**

ředitel

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Jaromír Drašar**

ředitel střediska Ústí nad Labem  
na základě plné moci ze dne 9.2.2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |          |          |          |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|
| <b>Objednatel:</b> Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |          |          |          |                      |                      |
| <b>Projekt:</b> Úprava ohlaví PK Hořín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |          |          |          |                      |                      |
| <b>Projekt/stavba:</b> Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |          |          |          |                      |                      |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |          |          |          |                      |                      |
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |          |          |          | <b>POŘADOVÉ Č. 1</b> |                      |
| <b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |          |          |          | <b>1</b>             |                      |
| <b>Datum vydání:</b> 12.1.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>A</b>                                                                                                                                         | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>             | nehodící se škrtněte |
| <b>Zařazení změnového listu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |          |          |          |                      |                      |
| <b>NAVRHUJE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem,<br>Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem <i>doplnit podpis</i> |          |          |          |                      |                      |
| <b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Posun dílčích termínů plnění.                                                                                                                    |          |          |          |                      |                      |
| <b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SoD č. S/ŘVC/028/P/SoD/2016                                                                                                                      |          |          |          |                      |                      |
| <b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Datum zjištění změny</b>                                                                                                                      |          |          |          |                      | dne 4.1.2017         |
| <p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Při zpracování smlouvy a průběhu VZ nemohla být předpokládána složitost a zdoluhavost projednání stavby s orgány státní památkové péče - město Mělník a NPÚ, jelikož bylo zajištěno kladné stanovisko v rámci územního řízení stavby. Poslední projednání proběhlo 24.10.2016, na jehož základě byl upraven koncept dokumentace, přesto NPÚ požaduje další projednání. Žádost o další klíčová stanoviska - např. Povodí Vltavy, s.p., pak mohla být podána až po úpravě konceptu. Jelikož se jedná pouze o prodloužení termínu prací, není tudíž logicky možné tyto práce oddělit od původní zakázky. Bez prodloužení termínu nelze tyto práce v termínu dokončit.</i></p> |                                                                                                                                                  |          |          |          |                      |                      |
| <p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |          |          |          |                      |                      |
| <p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :</b> Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |          |          |          |                      |                      |
| <p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |          |          |          |                      |                      |
| <p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |          |          |          |                      |                      |
| <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |          |          |          |                      |                      |
| <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |          |          |          |                      |                      |
| <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |          |          |          |                      |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                       |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                       |
| b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                       |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                       |
| <b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                       |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                       |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                       |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                       |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní |                |                                                                                                       |
| <b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b><br><br><i>Dojde k posunu dílčích termínů o 2 měsíce.</i> |
| ANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NE             |                                                                                                       |
| Cena SoD před změnou                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.012.150,- Kč |                                                                                                       |
| Cena SoD po změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.012.150,- Kč |                                                                                                       |
| jedná se o změnu o 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,- Kč         |                                                                                                       |
| <b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                       |
| <i>nebyl sjednán</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                       |

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

*viz. str. 1*

**DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)**

*nebylo sjednáno*

|                                                                         |                                         |                                                                                                                                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>                                 |                                         | <i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i> |                                    |
| číslo smlouvy : S/ŘVC/028/P/SoD/2016                                    | <i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i> |                                                                                                                                                  | <i>Předpokládaný termín úhrady</i> |
| <i>tyká se bodu : B-2), C-1), C-2), D</i>                               | <b>1.012.150,-</b>                      |                                                                                                                                                  | <b>2017</b>                        |
| garant smlouvy: Ing. Filip Dušek                                        |                                         | podpis: .....                                                                                                                                    |                                    |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun                      |                                         | podpis: .....                                                                                                                                    |                                    |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková |                                         | podpis: .....                                                                                                                                    |                                    |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů                                             |                                         | podpis: .....                                                                                                                                    |                                    |