

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2019-026

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy

Tel: 466 859 449, 739 505 861, e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

, technikem odd. investic a tech. správy MmP

Tel: 466 859 470, 736 519 022, e-mail:

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.

Se sídlem: Hradecká 545, Polabiny, 533 52 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: , předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních: , členkou představenstva

Zastoupený ve věcech technických: , vedoucím provozního oddělení

Odpovědný stavbyvedoucí: , č. autorizace: 0701216

Tel:

IČO: 27522934 DIČ: CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2646

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 25. 09. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2019-026, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů“ (dále jen SOD). Vzhledem k nevyhovujícím klimatickým podmínkám pro provádění stavebních prací (kdy i betonárky a obalovny jsou mimo provoz) bylo nutné přistoupit k technologické přestávce, tedy k pozastavení stavebních prací.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1., jež zní:

**Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání:
do 4 měsíců ode dne předání staveniště v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

**Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání:
do 31. 5. 2020.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2019-026 ze dne 25. 09. 2019 jsou nedotčena výše uvedenou změnou termínu dokončení díla a zůstávají v platnosti v původním znění.

S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: žádost o prodloužení termínu

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....

za objednatele

za zhotovitele

.....

.....

Ing. Martin Charvát
primátor města

Digitálně

Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva

Dobrý den,
naše firma 1.11.2019 zahájila realizaci stavební akce "RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů".
Práce byly po dohodě vzhledem k nevyhovujícím klimatickým podmínkám ke dni 14.12.2019
pozastaveny.

V zimních měsících jsou nevyhovující technologické podmínky pro provádění stavebních prací.
Betonárny a obalovny jsou mimo provoz. Vzhledem k těmto skutečnostem a nucené technologické
přestávce Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení do 31.5.2020.

Předem děkuji za projednání.

S pozdravem