

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Městská část Praha – Dolní Chabry

IČ 002 31 274

se sídlem Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry,

zastoupená paní Ing. Barborou Floriánovou, starostkou

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

IMPERCOMM, spol. s r.o.

IČO 49446479

DIČ CZ49446479

se sídlem Praha - Kobylisy, Trojská 79/14, PSČ 18200

jednající Ing. Miroslavem Urbancem, jednatelem

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108569

na straně druhé (dále společně jen jako „zhotovitel“)

tento

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2019
č. objednatele: SD/25/2019
č. zhotovitele: SD/Z/07/19
(dále jen „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 31.5.2019 spolu uzavřely Smlouvu o dílo spočívající ve zhotovení „Účelové komunikace pod Zámečkem s veřejným přístupem“ spočívající v opravě svrchní části stávající komunikace asfaltovou směsí (100% recyklovatelná asf. směs za tepla), dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Vladimírem Musilem (dále jen „Smlouva“).
2. Po uzavření Smlouvy bylo zjištěno, že z technických důvodů je nutno chodníkovou obrubu položit rovněž po druhé straně vozovky.

II.

Hodnota změny závazku

1. Zhotovitel vyčíslil stavební práce spojené s pokládkou chodníkové obruby nad rámec původního projektu na částku 147.955 Kč bez DPH (příloha č. 1 tohoto dodatku).
2. Hodnota všech prací dle původní projektové dokumentace činí 986.368,80 Kč bez DPH.
3. Nově provedené práce nevyvolaly žádné méněpráce oproti původnímu projektu.
4. Celkem tedy hodnota změny činí 147.955 Kč. Původní finanční závazek objednatele ze Smlouvy činil 986.368,80 Kč, takže změna, kterou je nutno učinit činí 15 %.

III. Nový závazek

1. S ohledem na výše uvedenou potřebu vybudování chodníkové obruby po druhé straně vozovky sjednávají smluvní strany tento dodatek.
2. Zhotovitel se zavazuje vybudovat dílo dle projektové dokumentace, která je přílohou tohoto dodatku (příloha č. 2), a to za podmínek sjednaných Smlouvou.
3. Cena prací spojených s vybudováním chodníkové obruby po druhé straně vozovky dle projektové dokumentace, která je přílohou této smlouvy činí 147.955 Kč bez DPH, celková cena díla činí 1.134.323,80 Kč bez DPH.
4. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejněním souhlasí.
3. Uzavření tohoto dodatku podléhá předchozímu schválení radou objednatele, ke kterému došlo usnesením č. 277/19/RMČ ze dne 18.12.2019 na zasedání rady objednatele, kdy byla starostka současně pověřena podpisem tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si jeho text přečetly, souhlasí s ním a dodatek uzavírají, aniž by na ně byl činen jakýkoliv nátlak, na základě své pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Projektová dokumentace

V Praze dne 23. 12. 2019

V Praze dne _____

Městská část Praha – Dolní Chabry
Ing. Barbora Floriánová
Starostka

Ing. Miroslav Urbanec