

DODATEK č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. 208/Marek/2019 ze dne 29.7.2019 na provedení PD
VN Lokalita v Rybníčkách**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Hopjan, č. tel: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], správce toků, č. tel: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], referent provozní činnosti, č. tel: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

AQUATIS a.s.

sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO: 46347526

DIČ: CZ 46347526

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc.

zastoupené na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděříčem, technickým ředitelem

č. tel: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení ČSOB a.s.

číslo účtu: 117729743/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu provedení díla - „VN Lokalita v Rybníčkách“, dále jen projektová dokumentace. Změna spočívá v prodloužení termínu dokončení díla o dva měsíce oproti předpokládanému termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo č. 208/Marek/2019 ze dne 29. 7. 2019. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla je neobdržení stanovisek dotčených orgánů, a to nedodržením správních lhůt jednotlivých organizací k podání stanovisek na výše uvedou akci.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 208/Marek/2019 na zhotovení díla „VN Lokalita v Rybníčkách“ takto:

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 19.7.2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **31. 3. 2020**

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. č. 208/Marek/2019 nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. č. 208/Marek/2019 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. č. 208/Marek/2019 ze dne 29. 7. 2019.


Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Brně dne^{30. 1. 2020}.....


V Brně dne 27. 1. 2020



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Hopjan
vedoucí Správy toků
-oblast povodí Dyje



AQUATIS
AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO



AQUATIS
AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO