

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
„Generální oprava stoupaček, sociální zařízení SB Letná II“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 21. 10. 2019  
pod č.j. Objednatele: ZSM-74-16/OVZ-2019  
a pod č.j. Zhotovitele: ZSM-74-2019/OVZ-2019

(dále jen „Smlouva“)

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
datová schránka: iazgiwe  
bankovní spojení: ČNB Praha  
číslo účtu: 30320881/0710  
zastoupené: Ing. Robinem Sadowym, pověřeným ředitelem  
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)  
*číslo Dodatku č. 1: ZSM-74-18/OVZ-2019*

**a**

**Martin Kott**

s místem podnikání: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín  
IČO: 71002251  
společnost zapsaná: v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Novém Jičíně  
datová schránka: 2qy2zdi  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1855279339/0800  
zastoupená: Martinem Kottem  
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací a služeb v celkové výši 129.655,15 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o 14 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo a byla stanovena ve Změnovém listu č. 1 s ohledem na rozsah prováděných prací a služeb.
- 1.2. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnovém listu č. 1 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento Změnový list č. 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“).

## 2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ


- 2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
  - a) celkem bez DPH 129.655,15 Kč  
(slovy: sto dvacet devět tisíc šest set padesát pět korun českých a 15 haléřů),
  - b) DPH 21 % ve výši 27.227,58 Kč  
(slovy: dvacet sedm tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých a 58 haléřů),
  - c) celkem včetně DPH 156.882,73 Kč  
(slovy: sto padesát šest tisíc osm set osmdesát dva korun českých a 73 haléřů).

## 3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.

- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
- 1) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

**ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN**



## Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>		<b>1</b>
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	Generální oprava stoupaček, sociální zařízení SB Letná II	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:		
Projektant:		
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Vícepráce		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
Místnost č. 199-49, chodba 4NP., části podlahových kcí. V 1,2,3,4,5,NP a 1 PP		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Původní PD řešila místnost 199-49 jako úklidovou místnost. Původní dokumentace neřešila připojení kuchyňky ve 4NP v kanceláři mimo řešený uzel. Původní dokumentace neřešila narušenou podkladovou betonovou mazaninu pod dlažbou.		
<b>Nové řešení:</b>		
Místnost 199-49 je na základě požadavku kanceláře tajemníka řešena jako koupelna. Ve 4.NP bylo na základě požadavku správce provedeno nové odpadní potrubí pro kuchyňský kout kanceláře. Narušená betová mazanina , která se objevila ve všech podlažích je odbourána, napuštěna hloubkovou penetrací a, doplněna o novou betonovou mazaninu.		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Požadavek na změnu užívání místnosti přišel až po započetí prováděných prací. Potřeba přeložka kanalizace ve 4.NP se objevila až po sejmutí podhledů. Narušená podkladní betonová mazanina se objevila až po sejmutí povlakových povrchů a dlažby		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
ANO		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Ano		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: ano, 14 dnů		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>129 655,15 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>129 655,15 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>27 227,58 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		<b>156 882,73 Kč</b>
Za zhotovitele:	Za projektanta:	
Datum: 16.1.2020	Datum: 16.1.2020	
<b>Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:</b>		
Zástupce investora:	Zástupce investora:	
Datum: 22.1.2020	Datum: 22.1.2020	