

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/118 Háje - Příbram ev.č. stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/118 km 24,375 - 28,083	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 01/1	Číslo ZBV: 1
--	---	----------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice
IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-231 530,40	0,00	-231 530,40

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-603 743,69	0,00	-603 743,69

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-835 274,09	0,00	-835 274,09

Části ZBV se čísují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/118 Háje - Příbram ev. č. stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/118 km 24,375 - 28,083	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 01/1	Číslo ZBV: 1.1
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-2969/00066001/2019 (841/TC/DB/2019/058/DBIK) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22. 10. 2019 (dále jen Smlouva)
Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady		

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Název změny: Skutečné provedení stavby

Na základě geodetického zaměření provedeného díla (viz doklad č. 08) byla upravena (snížena) celková výměra položené asfaltové vrstvy. Tato dílčí změna je vyjádřena položkami č. 3, 5 a 6.

Jedná se o změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. a), resp. podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 2) se jedná o změnu vyhrazenou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-231 530,40	0,00	-231 530,40	231 530,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Vlastimil Ptáček	datum	15. 1. 2020	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Petr Vašek	datum	16. 01. 2020	podpis
Stavební dozor	jméno	JUDr. Luděk Beneš	datum	16. 01. 2020	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	JUDr. Luděk Beneš	datum	16. 01. 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Eva Klufová	datum	16 -01- 2020	podpis
	jméno	David Müller	datum	16 -01- 2020	podpis

Číslo paré:

2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/118 Háje - Příbram ev. č. stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/118 km 24,375 - 28,083	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 01/1	Číslo ZBV: 1.3
---	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-2969/00066001/2019 (841/TC/DB/2019/058/DBIK) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22. 10. 2019 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 160 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a s ., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	3	počet listů		

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Název změny: Skutečné provedení stavby

Dílčí změna 1:

Po odřezování obrusné vrstvy bylo dosaženo takové rovinatosti ložné vrstvy, že množství potřebné vyrovnávky z ložní vrstvy nedosáhlo předpokládané výše stanovené v zadávací dokumentaci. Tím došlo k úspoře nákladů na položce č. 4.

Dílčí změna 2:

Zhotovitel vyjednal celkovou uzavírku silnice (doklad č. 09), čímž ve většině stavby mimo intravilán mohla být provedena pokládka obrusné vrstvy bez středové spáry. To zvýšilo kvalitu díla a snížilo náklady vlivem nedočerpání položek na provedení ošetření středové spáry. V zadávací PD s celkovou uzavírkou počítáno nebylo. Dílčí změna je vyjádřena položkami č.7 a č. 8.

Jedná se o změny nepodstatné, která jsou podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-603 743,69	0,00	-603 743,69	603 743,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Vlastimil Ptáček	datum	15.1.2020	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Petr Vašek	datum	16. 01. 2020	podpis
Stavební dozor	jméno	JUDr. Luděk Beneš	datum	16. 01. 2020	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	JUDr. Luděk Beneš	datum	16. 01. 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Eva Klufová	datum	16 -01- 2020	podpis
	jméno	David Müller	datum	16 -01- 2020	podpis

Číslo paré:

2

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: II/118 Háje - Příbram	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 01/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/118 km 24,375 - 28,083

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
8 423 894,16

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební práce	0,00	0,00	8 423 894,16	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební práce	-835 274,09	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební práce	-835 274,09	7 588 620,07	-835 274,09	-9,92%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): *Souhlasím* Ing. Vlastimil Ptáček 15.1.2020

Projektant (autorský dozor): Petr Vašek 16.01.2020

Stavební dozor: JUDr. Luděk Beneš 16.01.2020

Zástupce Objednatele: JUDr. Luděk Beneš 16.01.2020

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.1

Evidenční číslo a název stavby: II/118 Háje - Příbram								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 01								SO 01					
Číslo a název rozpočtu: Silnice II/118 km 24,375 - 28,083								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	m2	25 196,000	24 224,000	-972,000	5,09	128 247,64	-4 947,48		123 300,16	-4 947,48	-3,86%
5	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 60MM	m2	25 196,000	24 224,000	-972,000	219,48	5 530 018,08	-213 334,56		5 316 683,52	-213 334,56	-3,86%
6	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	25 196,000	24 224,000	-972,000	13,63	343 421,43	-13 248,36		330 173,12	-13 248,36	-3,86%
Celkem								6 001 687,20	-231 530,40	0,00	5 770 156,80	-231 530,40	-3,86%

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: ing. Vlastimil Ptáček (stavbyvedoucí)

Datum: 15.1.2020

Podpis:

Za Objednatelů: JUDr. Luděk Beneš

Datum: 16.01.2020

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Evidenční číslo a název stavby: II/118 Haje - Příbram

Číslo a název SO/PS: SO 01

Číslo a název rozpočtu: Silnice II/118 km 24,375 - 28,083

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)

SO 01

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	m ³	116,000	31,000	-85,000	4 019,72	466 287,52	-341 676,20		124 611,32	-341 676,20	-73,28%
7	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	4 150,000	911,000	-3 239,000	36,41	151 101,50	-117 931,99		33 169,51	-117 931,99	-78,05%
8	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘEZ DO 200MM2	m	4 150,000	911,000	-3 239,000	44,50	184 675,00	-144 135,50		40 539,50	-144 135,50	-78,05%
		Celkem						802 064,02	-603 743,69	0,00	198 320,33	-603 743,69	-75,27%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Vlastimil Ptáček (stavbyvedoucí)

Datum: 15. 1. 2020

Podpis:

Za Objednatele: JUDr. Luděk Beneš

Datum: 16. 01. 2020

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/118 Háje - Příbram

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	8 423 894,16
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	7 588 620,07
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	9 182 230,28
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	90,08%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-2,76%
5=(28/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro absolutní změny pro Změny záporné dle § 14, odst. (8), písm. b)	-9,92%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-603 743,69
7=6/1*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-7,17%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 527 168,25

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7,17%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	603 743,69
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 211 947,08

12=(33)	Sledování limitu 18 %	0,00%
13=ABS(37)+38	Sledování limitu 140 224 000 Kč	0,00
14=(149224000/1)		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Změna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny do minims Změny nemělici ocelovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 18 %		
15	17	18	19=23+26+28+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	38A=ABS(33)+34	37	38	39=(ABS(37)+38)/1	
		II/118 Háje - Příbram	835 274,09	0,00	- 835 274,09	- 231 530,40	0,00	- 231 530,40	0,00	0,00	0,00	- 603 743,69	0,00	-603 743,69	603 743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SO 01	1	II/118 Háje - Příbram / Skutečné provedení stavby	835 274,09	0,00	- 835 274,09	- 231 530,40	0,00	- 231 530,40	0,00	0,00	0,00	- 603 743,69	0,00	-603 743,69	603 743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/118 Háje - Příbram
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/118 km 24,375 - 28,083
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 01/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	1	
08 Geodetické zaměření skutečného stavu	1	
09 Rozhodnutí o úplné uzavírce	1	
Počet listů celkem	3	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: II/118 Háje - Příbram Číslo a název SO/PS: SO 01 Silnice II/118 km 24,375 - 28,083 Číslo a název rozpočtu: II/118 Háje - Příbram								ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) SO 01					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	kp	1,000	1,000	0,000	117 802,59	117 802,59			117 802,59	0,00	0,00%
2	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 50MM, ODVOZ DO 8KM	m3	400,000	400,000	0,000	1 120,94	448 376,00			448 376,00	0,00	0,00%
3	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samoběr) dle zaměření skutečného provedení - výměra 24 224 m2 (dokl č 08)	m2	25 196,000	24 224,000	-972,000	5,09	128 247,64	-4 947,48		123 300,16	-4 947,48	-3,86%
4	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S stanoveno výpočtem: součet dle předaných dodacích listů asfaltové směsi - celkem položeno 3063,1 t, z toho obrusná vrstva 24 224 m2 x 0,05 x 2,465 t/m3 = 2985,61 rozdíl 77,492 t, tj po vydělení objemovou hmotností 77,492/2,465 = 31 m3 vyrovnávky (zaokrouhlo)	m3	116,000	31,000	-85,000	4 019,72	466 287,52	-341 676,20		124 611,32	-341 676,20	-73,28%
5	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM dle zaměření skutečného provedení - výměra 24 224 m2 (dokl č 08)	m2	25 196,000	24 224,000	-972,000	219,48	5 530 018,08	-213 334,56		5 316 683,52	-213 334,56	-3,86%
6	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 dle zaměření skutečného provedení - výměra 24 224 m2 (dokl č 08)	m2	25 196,000	24 224,000	-972,000	13,63	343 421,48	-13 248,36		330 173,12	-13 248,36	-3,86%
7	113762	FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE stanoveno měřením, množství závlky odsouhlasené cestmistrem 911 m	m	4 150,000	911,000	-3 239,000	36,41	151 101,50	-117 931,99		33 169,51	-117 931,99	-78,05%
8	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘEZ DO 200MM2 stanoveno měřením, množství závlky odsouhlasené cestmistrem 911 m	m	4 150,000	911,000	-3 239,000	44,50	184 675,00	-144 135,50		40 539,50	-144 135,50	-78,05%
9	12922	OČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM (vč odvozu na skládku)	m2	3 300,000	3 300,000	0,000	96,68	319 044,00			319 044,00	0,00	0,00%
10	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	35,000	35,000	0,000	108,77	3 806,95			3 806,95	0,00	0,00%
11	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00	m3	250,000	250,000	0,000	344,11	86 027,50			86 027,50	0,00	0,00%
12	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	kus	18,000	18,000	0,000	2 071,61	37 288,98			37 288,98	0,00	0,00%
13	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	kus	14,000	14,000	0,000	1 960,31	27 444,34			27 444,34	0,00	0,00%
14	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus	11,000	11,000	0,000	1 367,18	15 038,98			15 038,98	0,00	0,00%
15	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	884,000	884,000	0,000	198,40	175 385,60			175 385,60	0,00	0,00%
16	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2	3 300,000	3 300,000	0,000	118,16	389 928,00			389 928,00	0,00	0,00%
		Celkem						8 423 894,16	-835 274,09	0,00	7 588 620,07	-835 274,09	-9,92%

Ing.Karel Štochl - GGS

Dr.Holého 976, 268 01 Hořovice
telefon:

e-mail:

Technická zpráva

NÁZEV AKCE: II/118 HÁJE PŘÍBRAM

OBEC: Háje, PŘÍBRAM

INVESTOR: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace

OBJEDNAVATEL: STRABAG a.s., odštěpný závod, Praha, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, PJ Beroun

GEODETICKÉ PRÁCE PROVEDL: Ing. Karel Štochl

ADRESA: Dr. Holého 976 268 01 Hořovice

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ OVĚŘIL: Ing. Karel Štochl

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Balt pv

Způsob provedení podrobného měření:

Použité přístroje a pomůcky: dvoufrekvenční GNSS přijímač Trimble R6 60275-7
a totální stanice Trimble S3 5 Dr 50084100210,

Metoda mapování: GNSS, elektronická tachymetrie

Popis práce:

Dne 9.12.2019 bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření komunikace.

Zaměření vychází:

Plocha asfaltu je 24 224 m²

Předávaná dokumentace:

Dokumentace v papírové podobě:

1. technická zpráva
2. seznam souřadnic podrobných bodů
3. Zaměření skutečného provedení stavby v měřítku 1:10 000

Číslo ověření: 617/2019 ze dne 10.12.2019





MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Tyršova 108, 261 18 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky města Příbram: zebbrqj, IČ: 00243132

VÁŠ DOPIS ZN.: ze dne 22.10.2019
SPIS. ZNAČKA: SZ MeUPB 102552/2019
ČÍSLO JEDNACÍ: MeUPB Uz 102552/2018/SOSH/Zd

EV ČÍSLO: 26
VYŘIZUJE: Štěrbová
TEL: 318 402 554

E-MAIL:
DATUM: 30.10.2019

ADSUM spol. s r.o.
Lidická 7
27351 Unhošť
IČ: 45144991

ROZHODNUTÍ

Žadatel podal dne 22.10.2019 žádost ve věci povolení uzavírky silnice II/118 od D4 po křižovatku s ulicí Žižkova v Příbrami z důvodu "II/118 Háje - Příbram" rekonstrukce asfaltového povrchu, kterou Městský úřad Příbram, Samostatné oddělení silničního hospodářství, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný silniční správní úřad, posoudil a rozhodl takto:

V souladu s ustanovením § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 39 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., a na základě Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydaného Samostatným oddělením silničního hospodářství Městského úřadu Příbram a souhlasu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje p.o., Praha 5 se žadatel: ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 27351 Unhošť

povoluje

Uzavírka silnice: II/118

Rozsah uzavírky: úplná

Uzavřený úsek: od D4 po křižovatku s ulicí Žižkova v Příbrami

Objízdná trasa: viz DIO

Z důvodu: "II/118 Háje - Příbram" rekonstrukce asfaltového povrchu

Termín uzavírky: I. etapa od 1.11.2019. do 8.11.2019 a II. etapa od 9.11.2019 do 23.11.2019

**Délka uzavírky: I. etapa 1,5 km
II. etapa 2,8 km**

**Délka objízdné trasy: I. etapa 11 km
II. etapa 11 km**

Odpovědná osoba: Miroslav Gregor, tel.:

Po dobu uzavírky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je nutné dodržet následující podmínky:

1. Označení uzavírky silnice (úplná) a vyznačení objízdné trasy zabezpečí žadatel na vlastní náklady dle "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" vydaného Samostatným oddělením silničního hospodářství Městského úřadu Příbram pod č.j. MeUPB St/102553/2019/SOSH/Zd ze dne 29.10.2019 po předchozím písemném vyjádření orgánu Policie ČR, KŘ DI Příbram. Na začátku uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, svůj název a sídlo, popř. další vhodný údaj související se stavební akcí (její název, stavbyvedoucí apod.).

2. Žadatel před zahájením uzavírky (úplná) požádá o provedení kontroly dopravního značení ze strany Policie ČR, KŘ - DI Příbram - bez této kontroly nesmí být uzavírka zahájena.
3. Při provádění stavebních prací musí být dodržen schválený harmonogram, obsahující časový průběh jednotlivých druhů prací (u prací nad 3 dny). Budou splněny podmínky stanovené v písemných vyjádření (příp. uvedených v protokolu z jednání) Policie ČR, KŘ-DI Příbram, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje p.o., Praha 5 a dotčených obcí.
4. Po skončení prací bude odstraněno neprodleně přechodné dopravní značení.
5. Toto rozhodnutí si vyžaduje úpravu provozu veřejné osobní dopravy:
Veškerý silniční provoz pojedí po stanovené objízdné trase. Vyjádření dopravce linkové autobusové dopravy ohledně autobusových linek je přílohou rozhodnutí.
6. Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí podléhá pokutě: pro fyzické osoby ve smyslu ust. § 42a odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; pro právnické a podnikající fyzické osoby dle § 42b, odst. 1, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Orgán Policie ČR KŘ - DI Příbram má právo kontroly a určení dalších doplňujících dopravních opatření v průběhu uzavírky. Samostatné oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram si vyhrazuje právo podmínky rozhodnutí doplnit, popř. změnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 22.10.2019 požádal ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 27351 Unhošť, o povolení uzavírky silnice II/118 od D4 po křižovatku s ulicí Žižkova v Příbrami z důvodu stavby "II/118 Háje - Příbram" rekonstrukce asfaltového povrchu.

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu a vzhledem ke kladnému stanovisku orgánu Policie ČR, KŘ - DI Příbram, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje p. o., Praha 5 a vydanému stanovění přechodné úpravy provozu na komunikacích, rozhodl silniční správní úřad tak, jak shora ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje Praha, prostřednictvím Samostatného oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram.

V souladu s ustanovením § 24 odst.4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

(otisk úředního razítka)

Ing. Simona Žďánská
vedoucí Samostatného oddělení silničního hospodářství

Doručí se:

Účastníci řízení:

ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 27351 Unhošť

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Policie ČR, KŘ-DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram V

Na vědomí:

ÚO Hasičský záchraný sbor Středočeského kraje, územní odbor Příbram, Školní 70, 261 01 Příbram VIII

Územní středisko záchrané služby okresu Příbram, Školní 70, 261 95 Příbram VIII

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Policie ČR, KŘ-DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram V