

Plynový kotel HVS Dukla - revize 1

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Gantt chart											
						červen Z S K	červen Z S K	srpen Z S K	září Z S K	říjen Z S K	listopa Z S K	prosin Z S K	leden Z S K	únor Z S K	březen Z S K		
1		Uzavření smlouvy o dílo	1 den	01.07. 19	01.07. 19	01.07.											
2		Předání dokumentace díla vč. zpracování připomínek	46 dny	02.07. 19	03.09. 19	03.09.											
3		Objednání / dodávka kotle	40 dny	05.07. 19	29.08. 19	29.08.											
4		Předání staveniště a zahájení prací	1 den	08.07. 19	08.07. 19	08.07.											
5		Vyřízení stavebního povolení - protiplnění Objednatele	68 dny	01.07. 19	02.10. 19	02.10.											
6		Realizace díla	83 dny	02.10. 19	24.01. 20	24.01.											
7		Ukončení montáže	1 den	24.01. 20	24.01. 20	24.01.											
8		Zprovoznění celého díla vč. provedení zkoušek	12 dny	25.01. 20	08.02. 20	08.02.											
9		Zahájení a ukončení ověřovacího provozu díla (vč. zaškolení objednatele za provozu zařízení)	12 dny	25.01. 20	08.02. 20	08.02.											
10		Školení zaměstnanců objednatele	5 dny	07.01. 20	11.01. 20	11.01.											
11		Předběžné převzetí díla	1 den	11.02. 20	11.02. 20	11.02.											
12		Předání staveniště objednateli	1 den	11.02. 20	11.02. 20	11.02.											
13																	
14		Harmonogram bude v souladu s Termíny provedení díla v Dodatku č.1 SoD - čl. 10															