

Stavba:

Komunitní centrum sounáležitosti - SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ pro dodatek č.2

Datum vydání ZL

8.1.2020

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o. , Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou
TDS:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
Cena bez DPH:	1 337 583,05 Kč	-243 815,80 Kč	1 093 767,25 Kč

Soupis změnových listů:

3	ZL 03a - požární odolnost dveří T12	249 451,61 Kč	-60 000,00 Kč	189 451,61 Kč
	ZL 03b - zateplení stropu v místnosti 1.13 a stěny v 2.13	48 537,40 Kč	0,00 Kč	48 537,40 Kč
	ZL 03c - zateplení dveří T10, T11	79 800,00 Kč	-35 000,00 Kč	44 800,00 Kč
	ZL 03d - stěna infocentra schodiště, zdivo, omítka, malby, dv	34 378,20 Kč	0,00 Kč	34 378,20 Kč
	ZL 03e - úprava úžlabí	37 292,50 Kč	0,00 Kč	37 292,50 Kč
	ZL 03f - zábradlí schodiště, galerie - stodola	87 500,00 Kč	0,00 Kč	87 500,00 Kč
	ZL 03g - obklady	19 392,72 Kč	0,00 Kč	19 392,72 Kč
	ZL 03h - krov stodola, kleštiny hlavní objekt	78 756,50 Kč	0,00 Kč	78 756,50 Kč
	ZL 03i - podlaha stodola	73 199,93 Kč	-73 268,90 Kč	-68,97 Kč
	ZL 03j - vodovodní přípojka	35 496,72 Kč	0,00 Kč	35 496,72 Kč
	ZL 03j - kanalizace - dešťový svod	34 211,20 Kč	0,00 Kč	34 211,20 Kč
	ZL 03k - prostup pro přípojku internetu	1 900,00 Kč	0,00 Kč	1 900,00 Kč
	ZL 03l - střešní vikýře v provedení povrchu z mědi	35 260,40 Kč	-990,00 Kč	34 270,40 Kč
	ZL 03m - výztuž, PD, statika	113 798,42 Kč	0,00 Kč	113 798,42 Kč
	ZL 03n - záměna materiálu modřín na exteriéru	34 981,19 Kč	0,00 Kč	34 981,19 Kč
	ZL 03o - úklidová místnost, místnost sprchy	17 968,72 Kč	0,00 Kč	17 968,72 Kč
	ZL 03P - ostatní práce a dodávky	145 137,20 Kč	-66 126,90 Kč	79 010,30 Kč
	ZL 03q - EL - slp	58 536,00 Kč	-4 430,00 Kč	54 106,00 Kč
	ZL 03r - EL - sil	151 984,34 Kč	-4 000,00 Kč	147 984,34 Kč

Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:	
	Podpis Jan Prokeš	
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany 79 373 04 Chrášťany	Razítko:	
	Podpis Miroslav Jiríček	
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:	
	Podpis Jiří Kobera	
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:	
	Podpis Pavel Strnad	

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03a požární odolnost dveří T12
---------	--

	Datum vydání ZL
	31.11.2019

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chráštany 79, 373 04 Chráštany
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o. , Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor

Cena bez DPH:	189 451,61 Kč
---------------	----------------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	249 451,61 Kč	-60 000,00 Kč	189 451,61 Kč

Popis změny technického řešení:

Popis
Na základě aktualizace PD musí mít vstupní dveře do objektu T12 požární odolnost EW 15 DP3-C s ohledem na odstupovou vzdálenost od domu č.p. 40.

Zdůvodnění
Požadavek objednatele a projektanta PBŘ.

Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy: PD změna stavby před dokončením, soupis více a méně prací

Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:	
	Podpis Jan Prokeš	
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chráštany 79 373 04 Chráštany	Razítko:	
	Podpis Miroslav Jiříček	
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:	
	Podpis Jiří Kobera	
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:	
	Podpis Pavel Strnad	

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03b zateplení stropu v místnosti 1.13 a stěny v 2.13		
		Datum vydání ZL	31.11.2019
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany		
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o., Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH:		48 537,40 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		48 537,40 Kč	rozdíl
		0,00 Kč	48 537,40 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>Popis Na základě aktualizace PD musí být dodatečně zateplen strop místnosti 1.13 a štítová stěna místnosti 2.13.</p> <p>Zdůvodnění Požadavek objednatele a projektanta stavby.</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p>			
Přílohy: soupis víceprací _____			
Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:		
	Podpis Jan Prokeš		
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany 79 373 04 Chrášťany	Razítko:		
	Podpis Miroslav Jiříček		
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:		
	Podpis Jiří Kobera		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:		
	Podpis Pavel Strnad		

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03c zateplení dveří T10, T11
---------	--

	Datum vydání ZL	31.11.2019
--	-----------------	------------

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrástany 79, 373 04 Chrástany
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o. , Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor

Cena bez DPH:	44 800,00 Kč
---------------	--------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	79 800,00 Kč	-35 000,00 Kč	44 800,00 Kč

Popis změny technického řešení:

Popis
Zateplení dveře T10 a T11 za účelem snížení tepelných ztrát objektu.

Zdůvodnění
Požadavek objednatele a projektanta stavby

Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy: PD změna stavby před dokončením, soupis více a méně prací _____

Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:	
	Podpis Jan Prokeš	
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrástany 79 373 04 Chrástany	Razítko:	
	Podpis Miroslav Jiříček	
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:	
	Podpis Jiří Kobera	
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:	
	Podpis Pavel Strnad	

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03d stěna infocentra schodiště, zdivo, omítka, malby, dveře		
		Datum vydání ZL	31.11.2019
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrástany 79, 373 04 Chrástany		
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o., Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH:		34 378,20 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		34 378,20 Kč	rozdíl
		0,00 Kč	34 378,20 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>Popis V místnosti infocentra je z důvodu efektivnějšího využití podél schodiště nově příčka tl. 150 mm vč. atypických dveří do prostor pod schodištěm.</p> <p>Zdůvodnění Požadavek objednatele a projektanta stavby</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p>			
Přílohy: soupis víceprací _____			
Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:		
	Podpis Jan Prokeš		
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrástany 79 373 04 Chrástany	Razítko:		
	Podpis Miroslav Jiříček		
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:		
	Podpis Jiří Kobera		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:		
	Podpis Pavel Strnad		

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03e úprava úžlabí střech č.p. 39 a 40		
		Datum vydání ZL	31.11.2019
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrástřany 79, 373 04 Chrástřany		
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o. , Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH:		37 292,50 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		37 292,50 Kč	rozdíl
		0,00 Kč	37 292,50 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>Popis Ve styku střech objektů č.p. 39 a 40 je nutno vytvořit atypické úžlabí vč. zavedení topného drátu s termostatem (napájeno sousedním objektem) tak, aby došlo k tání případného navátého sněhu a zmrzlé vody z tohoto úžlabí. Po dobu realizace bylo nutno provizorně zajistit proti dešťové vodě.</p> <p>Zdůvodnění Požadavek objednatele a majitele sousedního objektu č.p. 40</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p>			
Přílohy: soupis víceprací _____			
Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:		
	Podpis Jan Prokeš		
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrástřany 79 373 04 Chrástřany	Razítko:		
	Podpis Miroslav Jiříček		
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:		
	Podpis Jiří Kobera		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:		
	Podpis Pavel Strnad		

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03f zábradlí schodiště stodoly		
		Datum vydání ZL	11.12.2019
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany		
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o., Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH:		87 500,00 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		87 500,00 Kč	rozdíl
		0,00 Kč	87 500,00 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>Popis V objektu stodoly je nutno z důvodu bezpečnosti doplnit zábradlí schodiště a ochozu galerie v 2.NP. Schodiště a galerie bude tedy dodatečně osazeno dřevěným zábradlím v dubovém provedení.</p> <p>Zdůvodnění Požadavek objednatele a projektanta stavby</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p> <p style="text-align: right;">Přílohy: soupis víceprací _____</p>			
Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:		
	Podpis Jan Prokeš		
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany 79 373 04 Chrášťany	Razítko:		
	Podpis Miroslav Jiříček		
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:		
	Podpis Jiří Kobera		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:		
	Podpis Pavel Strnad		

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03g obklady a dlažby		
		Datum vydání ZL	11.12.2019
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany		
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o., Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH:		19 392,72 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		19 392,72 Kč	rozdíl
		0,00 Kč	19 392,72 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>Popis V rámci dodávky obkladů a dlažeb byla vypočtena odchylka v dodávce a montáži keramických obkladů a dlažeb (zejména z důvodu změny využití místnosti 1.14).</p> <p>Zdůvodnění Požadavek objednatele</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p> <p style="text-align: center;">Přílohy: PD změna stavby před dokončením, soupis víceprací, výpočet obkladů a dlažeb.xls</p>			
Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:		
	Podpis Jan Prokeš		
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany 79 373 04 Chrášťany	Razítko:		
	Podpis Miroslav Jiříček		
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:		
	Podpis Jiří Kobera		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:		
	Podpis Pavel Strnad		

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03h krov stodola, kleštiny hlavní objekt		
	Datum vydání ZL	31.11.2019	
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany		
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o., Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH:			
		78 756,50 Kč	
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	78 756,50 Kč	0,00 Kč	78 756,50 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>Popis Z důvodu nedostatečné únosnosti štítové stěny sousedního objektu (garáže Městské policie) je nutno přistoupit k vytvoření dodatečné nosné/podpůrné konstrukce styku tohoto objektu s objektem nově vzniklé stodoly. Z důvodu zavěšení sdk podhledu je nutno doplnit dalšími kleštinami v krovu 1.NP.</p> <p>Zdůvodnění Požadavek objednatele a špatný technický stav sousední štítové stěny.</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p> <p>Přílohy: soupis víceprací</p>			
Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:		
	Podpis Jan Prokeš		
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany 79 373 04 Chrášťany	Razítko:		
	Podpis Miroslav Jiříček		
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:		
	Podpis Jiří Kobera		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:		
	Podpis Pavel Strnad		

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03i betonová dlažba stodoly		
		Datum vydání ZL	11.12.2019
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrástany 79, 373 04 Chrástany		
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o. , Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH:		-68,97 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		73 199,93 Kč	-73 268,90 Kč
		rozdíl	
		-68,97 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>Popis Z důvodu estetičnosti a sjednocení materiálového pojetí dvorních odseků bude do stodoly použita betonová zádlazba v imitaci kamenných odseků.</p> <p>Zdůvodnění Požadavek objednatele a architekta stavby.</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p> <p style="text-align: center;">Přílohy: soupis více a méně prací</p>			
Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:		
	Podpis Jan Prokeš		
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrástany 79 373 04 Chrástany	Razítko:		
	Podpis Miroslav Jiříček		
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:		
	Podpis Jiří Kobera		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:		
	Podpis Pavel Strnad		

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03j vodovodní přípojka		
		Datum vydání ZL	31.11.2019
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany		
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o. , Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH:		35 496,72 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		35 496,72 Kč	rozdíl
		0,00 Kč	35 496,72 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>Popis Z důvodu špatného technického stavu stávající vodovodní přípojky je nutno provést celkovou opravu vč. položení nového vodovodního potrubí a úpravy povrchů vozovek.</p> <p>Zdůvodnění Požadavek objednatele na základě skutečného stavu</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p> <p style="text-align: center;">Přílohy: soupis víceprací</p>			
Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:		
	Podpis Jan Prokeš		
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany 79 373 04 Chrášťany	Razítko:		
	Podpis Miroslav Jiříček		
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:		
	Podpis Jiří Kobera		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:		
	Podpis Pavel Strnad		

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03j dešťová kanalizace		
		Datum vydání ZL	31.11.2019
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrástřany 79, 373 04 Chrástřany		
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o. , Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH:		34 211,20 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		34 211,20 Kč	rozdíl
		0,00 Kč	34 211,20 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>Popis Z důvodu nutnosti napojení dešťového svodu u budovy garáže Městské policie bude provedena nová část ležaté kanalizace a to včetně liniového odvodnění podél dveřní výplně svlakových vrat T14.</p> <p>Zdůvodnění Požadavek objednatele a projektanta stavby</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p>			
Přílohy: soupis víceprací			
Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:		
	Podpis Jan Prokeš		
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrástřany 79 373 04 Chrástřany	Razítko:		
	Podpis Miroslav Jiříček		
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:		
	Podpis Jiří Kobera		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:		
	Podpis Pavel Strnad		

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03k prostup pro vedení internetu		
		Datum vydání ZL	11.12.2019
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany		
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o., Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH:		1 900,00 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		1 900,00 Kč	rozdíl
		0,00 Kč	1 900,00 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>Popis Z důvodu požadavku na vytvoření přípojky internetu bude vytvořen prostup suterenní stěnou vč. zaizolování.</p> <p>Zdůvodnění Požadavek objednatele</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p> <p style="text-align: center;">Přílohy: soupis víceprací</p>			
Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:		
	Podpis Jan Prokeš		
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany 79 373 04 Chrášťany	Razítko:		
	Podpis Miroslav Jiříček		
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:		
	Podpis Jiří Kobera		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:		
	Podpis Pavel Strnad		

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 031 střešní vikýře v provedení povrchové úpravy v mědi		
		Datum vydání ZL	31.11.2019
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany		
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o., Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH:		34 270,40 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		35 260,40 Kč	rozdíl
		-990,00 Kč	34 270,40 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>Popis Z důvodu požadavku na vyšší životnost a funkčnost střešní konstrukce vznikl požadavek na zaklopení obálky střešních vikýřů z falcované Cu (měď) krytiny.</p> <p>Zdůvodnění Požadavek objednatele a projektanta stavby</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p> <p style="text-align: center;">Přílohy: soupis více a méně prací</p>			
Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:		
	Podpis Jan Prokeš		
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany 79 373 04 Chrášťany	Razítko:		
	Podpis Miroslav Jiříček		
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:		
	Podpis Jiří Kobera		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:		
	Podpis Pavel Strnad		

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03m výztuž, PD		
		Datum vydání ZL	31.11.2019
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany		
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o. , Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH:		113 798,42 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		113 798,42 Kč	rozdíl
		0,00 Kč	113 798,42 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>Popis Z důvodu změny stavby před dokončením je nutno doprojektovat statiku, vč návrhu výztuže. Na základě upravené PD je vypočtena hmotnost výztuže dle skutečnosti (v rozpočtu pouze předpoklad stupně vyztužení).</p> <p>Zdůvodnění Požadavek objednatele a projektanta stavby.</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p> <p style="text-align: center;">Přílohy: PD změna stavby před dokončením, soupis víceprací</p>			
Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:		
	Podpis Jan Prokeš		
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany 79 373 04 Chrášťany	Razítko:		
	Podpis Miroslav Jiříček		
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:		
	Podpis Jiří Kobera		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:		
	Podpis Pavel Strnad		

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03n změna materiálového provedení exteriérové strany na modřín		
		Datum vydání ZL	31.11.2019
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany		
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o. , Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH:		34 981,19 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		34 981,19 Kč	rozdíl
		0,00 Kč	34 981,19 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>Popis Z důvodu zvýšení odolnosti a životnosti exteriérových dřevěných ploch je původně navržené smrkové řezivo nahrazeno řezivem modřínovým, který lépe odolává povětrnostním vlivům. (obklad dřevěné stěny 2.NP - dvůr, dvorní průčelí dřevěných ploch stodoly, svlakových vrat T14 a okenice vstupních dveří T12).</p> <p>Zdůvodnění Požadavek objednatele a projektanta stavby.</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p> <p style="text-align: center;">Přílohy: soupis víceprací</p>			
Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:		
	Podpis Jan Prokeš		
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany 79 373 04 Chrášťany	Razítko:		
	Podpis Miroslav Jiříček		
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:		
	Podpis Jiří Kobera		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:		
	Podpis Pavel Strnad		

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03o sprcha, úklidová místnost - příprava pro pračku		
	Datum vydání ZL	31.11.2019	
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany		
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o., Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH: 17 968,72 Kč			
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	17 968,72 Kč	0,00 Kč	17 968,72 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>Popis Z důvodu dodatečného požadavku na umístění sprchy (do místnosti 1.07) a přípravy pro pračku (do místnosti 1.14) budou provedeny rozvody ZTI a osazeny zařizovací předměty.</p> <p>Zdůvodnění Požadavek objednatele</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p> <p style="text-align: center;">Přílohy: PD změna stavby před dokončením, soupis víceprací</p>			
Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:		
	Podpis Jan Prokeš		
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany 79 373 04 Chrášťany	Razítko:		
	Podpis Miroslav Jiříček		
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:		
	Podpis Jiří Kobera		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:		
	Podpis Pavel Strnad		

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03p ostatní práce a dodávky		
		Datum vydání ZL	31.11.2019
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany		
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o., Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH:		79 010,30 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		145 137,20 Kč	-66 126,90 Kč
		rozdíl	
		79 010,30 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>Popis Doplnění hasicích přístrojů, měření intenzity osvětlení, měření radonu, dokumentace skutečného provedení stavby, úpravy ÚT, doplnění zařizovacích předmětů pro ZTP, úprava kuchyňských linek a posuvné stěny a dále dle soupisu.</p> <p>Zdůvodnění Požadavek objednatele a projektanta stavby</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p> <p style="text-align: center;">Přílohy: soupis více a méně prací</p>			
Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:		
	Podpis Jan Prokeš		
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany 79 373 04 Chrášťany	Razítko:		
	Podpis Miroslav Jiříček		
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:		
	Podpis Jiří Kobera		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:		
	Podpis Pavel Strnad		

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03q EL - slp		
		Datum vydání ZL	8.1.2020
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany		
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o. , Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH:		54 106,00 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		58 536,00 Kč	rozdíl
		-4 430,00 Kč	54 106,00 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>Popis Úprava elektronického zabezpečovacího systému, změny vyvolané přemístěním RACKů a tiskárny. Doplnění HDMI rozvodů a antenního rozvodu.</p> <p>Zdůvodnění Požadavek objednatele</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p> <p style="text-align: center;">Přílohy: soupis více a méně prací</p>			
Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:		
	Podpis Jan Prokeš		
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany 79 373 04 Chrášťany	Razítko:		
	Podpis Miroslav Jiříček		
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:		
	Podpis Jiří Kobera		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:		
	Podpis Pavel Strnad		

Stavba:	Komunitní centrum sounáležitosti - ZL č. 03r EL - sil		
		Datum vydání ZL	31.11.2019
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Sdružení měst a obcí Vltava, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany		
Projektant:	ATELIER KOBERA, s.r.o. , Puchmayerova 378, 375 01 Týn nad Vltavou		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Cena bez DPH:		147 984,34 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		151 984,34 Kč	rozdíl
		-4 000,00 Kč	147 984,34 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p>Popis Doplnění chybějících svítidel v 1.PP a 1.NP (ve stodole). Doplnění prostorového termostatu, zásuvek a ovládacích prvků a to včetně kabelových rozvodů EI.</p> <p>Zdůvodnění Požadavek objednatele a projektanta stavby.</p> <p>Zadavatelem (objednatelem) jsou tyto změny zařazeny pod §222, odstavec 4 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p> <p style="text-align: center;">Přílohy: PD změna stavby před dokončením, soupis víceprací</p>			
Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	Razítko:		
	Podpis Jan Prokeš		
Objednatel: Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany 79 373 04 Chrášťany	Razítko:		
	Podpis Miroslav Jiříček		
Projektant a AD: ATELIER KOBERA, s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou	Razítko:		
	Podpis Jiří Kobera		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko:		
	Podpis Pavel Strnad		