

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0447/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/432: JESTŘABICE

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Vojtěch Holub

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku: Živnostenský úřad Městského úřadu Veselí nad Moravou
IČ: 03271064
DIČ: xxxxxxxxxxxxxx
Zastoupení: Ing. Vojtěch Holub
K jednání o technických věcech pověřen(a): xx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0447/19 ze dne 30. 7. 2019 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo,

Změny dílčích termínů splnění Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Důvodem změny dílčích termínů splnění Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti je požadavek Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., který si vzhledem ke složitosti situace vyžádal čas na koordinaci postupu výstavby a objízdných tras a následně jednání s jednotlivými účastníky řízení.

Článek II. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1 – 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DSP/PDPS), (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději do 10 (deseti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 16 (šestnácti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději do 16 (šestnácti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne: 27.01.2020

Ve Strážnici dne: 29.01.2020

.....

.....