

Změnový list č. 10/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlavi PK Hořín 521 551 0011

S/RVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 05 Úprava horního ohlavi

Název ZBV: Pancéřování stěn Horního ohlavi

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

IO 05

Pořadové číslo ZBV:

10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Přílohy Změnového listu:

Pokyn správce stavby č. 7 k provedení Variace č. 004 – Pancéřování stěn horního ohlavi ze dne 6.9.2019

Návrh na ocenění Variace č. 004 – Pancéřování stěn horního ohlavi ze dne 4.11.2019

Plná moc

Paré č.

Příjemce

1 Správce stavby (v elektronické verzi: Intranet RVC ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

Iniciátor změny: Správce stavby

Popis Změny:

Dne 30.7.2019 Zhotovitel upozornil Správce Stavby ve svém "Upozornění na aktuální stav události na Stavbě", na nepředvídatelné fyzické podmínky, spočívající v kotvení pancéřování na Horním ohlavi Velké plavební komory. Stávající opancéřování bylo zaarmováno do betonu způsobem, který znemožňoval jeho vybourání pro opětovné použití. Správce stavby vydal na základě vydaných výkresů Autorským dozorem Pokyn Správce stavby č. 7 k provedení Variace. Změna závazku podléhá §222 odst (6) ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	769 545,02 Kč	769 545,02 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do mlínků a Doby pro dokončení	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.5-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum 31/1/20
Vyjádření:			
Garant smlouvy objednatele	jméno	[redacted]	datum 31/1/20
Supervize	jméno	[redacted]	datum
Správce stavby	jméno	[redacted]	datum 31/1/20
Vyjádření: Správce stavby souhlasí s oceněním Variace č. 004.			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : <i>SIŘVC/134/R/SoD/2017</i>	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	03/2020
tyká se bodu :	931 149,48 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO

Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 02. 2020
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	[redacted]	datum 3.2.20
příkazce operace:	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 02. 2020
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	[redacted]	datum 5.2.20
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 02. 2020
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum 29/1/20

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 – Libeň

Zástupce zhotovitele – [redacted] stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 6.9.2019

Naše zn.: VM-SF/2019-432

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „stavba“ či „Dílo“)

Pokyn správce stavby č. 7 k provedení Variace č. 004 – Pancéřování stěn horního ohlaví dle Pod-čl. 13.1 OP/ZP

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě

- Upozornění zhotovitele na aktuální stav událostí na stavbě z 30.07.2019
- Návrhu Doplnění DPS IO05-02 Úprava horního ohlaví, D.1.1.5.12-14 Pancéřování stěn zpracovaného AD v 30.8.2019

provedl **Variaci č. 004 tj. Pancéřování stěn horního ohlaví** v následujícím rozsahu a době:

a) Popis navrhované práce a termín jejího provedení

- popis navrhovaných dodatečných prací je vyznačen na výkresech
 - o č. D.1.1.5.12 Pancéřování drážek provizorního hrzení
 - o č. D.1.1.5.13 Pancéřování pravé strany
 - o č. D.1.1.5.14 Pancéřování levé strany
- vzhledem k tomu, že včasná nerealizace této variace by mohla zásadně narušit postup prací zhotovitele a hrozí přerušení prací, vydává ve smyslu čl. (07) Přílohy SoD Postup při variacích správce stavby pokyn k bezodkladnému provedení této Variace, tedy před potvrzením změnového listu.

b) Návrh zhotovitele na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-čl 8.3.OP/OZ a doby pro dokončení díla


- správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby

c) Návrh zhotovitele na ocenění Variace

- správce stavby žádá zhotovitele, aby bez odkladu zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil mu ho k odsouhlasení. Jedná se o doplnění IO 05 Úprava horního ohlaví.

Na vědomí:

Zadavatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR



vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společník

Společník a správce společnosti


Společnost **TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby**
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Návrh na Variaci,

Související korespondence: Pokyn Správce stavby č. 07

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.; 13.3,

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby

Datum: 4.11.2019

NÁVRH NA VARIACI: Č.004 – PANCÉŘOVÁNÍ STĚN HORNÍHO OHLAVÍ

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Na základě Vámi předaného Pokynu Správce stavby č. 7 Vám upřesňujeme Návrh na ocenění Variace č. 004 takto:

- a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
- Výroba pancéřování pravé a levé strany horního ohlaví dle výkresu D. 1.1.5.13 a 14 vydaným autorským dozorem
 - Výroba pancéřování drážek provizorního hrazení (pravá a levá strana Horního ohlaví) dle výkresu D. 1.1.5.12 vydaným autorským dozorem
 - Protikorozní ochrana Dle TKP ŘVC ČR
 - Doprava a montáž těchto konstrukcí
 - Dílenská dokumentace
- b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení
- v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu
- c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 769 545,00 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění – opancéřování stěn horního ohlaví

Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

Správce stavby

Ocenění - opanceřování stěn horního ohlavi

Položka č.	Popis položky	mj	množství	j.c.	cena celkem	Poznámka
1	Panceřování pravé strany, levé stany a drážek horního ohlavi (pořízení materiálu pro výrobu, výroba dle projektové dokumentace, provedení protikorozní ochrany dle TKP). Celková váha 2 914 kg.	T				cena odvozená z pol. Č. 34, IO 02
2	Doprava a montáž pomocí mechanizace (jeřáb, lešení, plošina) Jeřáb - 40 tun: 2 dny: celkem 54 050 Kč Lešení: 4 dny: celkem 17 997,5 Kč Plošina: 2 dny: 25 990 Kč	kpl				dle cenové nabídky

Cena celkem**769 545,02 Kč**

Přílohy ocenění:

1. Rozbor položky č. 2

PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená [redacted], místopředsdou představenstva a [redacted] členem představenstva (dále jen „zmocnitel“),

tímto zmocňuje

[redacted] oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, [redacted]
[redacted] dále jen „zmocněnec“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/RVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne [redacted]

[redacted]
místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

[redacted]
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[redacted]
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.