

## Změnový list č.4/2019

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace rejd plavební komory Štvanice  
S/RVC/082/R/SoD/2018  
Číslo projektu 511 551 0004

Číslo SO/PS / číslo  
Změny SO/PS:  
  
**SO 03.1;04.1;04.2**

Pořadové číslo ZBV:  
  
**4**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2018 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; IČO: 67981801  
Zhotovitel: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia, kterou tvoří: Metrostav a.s. IČO: 00014915 a Eurovia CS, a.s. IČO:45274924 se sídlem Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8

Přílohy Změnového listu:  
Návrh na ocenění Variace č. 004  
Pokyn k Variaci č. 004  
Plná moc [redacted]  
Plná moc [redacted]

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Zhotovitel při započítání prací na objektech SO 03.1 - osvětlení horní rejdy, SO 04.1 - Informační systém horní rejdy SO 04.2 - Informační systém dolní rejdy, zjistil nesoulad skutečného stavu se stavem popsaným v dokumentaci pro provedení stavby. Elektronické systémy Povodí Vltavy byly doplněny o systémy, se kterými dokumentace nepočítala, tudíž bylo nutné upravit dílenskou dokumentaci, aby instalované zařízení fungovalo. Dále dokumentace, vzhledem ke značnému rozšíření náletových dřevin a přesypáním a následnému zatravnění, nepočítala s dlažbou v trase kabelů na Horní rejdě. Na základě tohoto zjištění bylo nutné bermu Horní rejdy v trase kabelu znovu vydláždít a provést vykácení dřevin z důvodu možné obsluhy veřejného osvětlení. Změna závazku podléhá §222 odst. (6) dle ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	-Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>37 303,16 Kč</b>	<b>1 128 323,42 Kč</b>	<b>1 165 626,58 Kč</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Pouze úprava harmonogramu stavby, bez vlivu do mílníků a Doby pro dokončení	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.5-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :**

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že :**

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 20.11/2020
Vyjádření:		
Garant smlouvy objednatele	jméno	datum 5.2.2020
Supervize	jméno	datum
Správce stavby	jméno	datum 23.1.2020

Vyjádření Správce stavby: Zhotovitel při zahájení prací na elektroobjektech SO 03.1, SO 04.1 a SO 04.2 zjistil nesoulad skutečného stavu se stavem popsáním v dokumentaci pro provedení stavby, který vznikl v době mezi zpracováním PD a vlastní realizací. Elektronické systémy provozovatele - Povodí Vltavy byly doplněny o systémy, se kterými dokumentace nepočítala, tudíž bylo nutné upravit dílenskou dokumentaci tak, aby instalované zařízení bylo provozuschopné. Současné dokumentace pro provedení stavby, vzhledem ke značnému rozšíření náletových dřevin, přesypáním svahu a následnému zatravnění, nepočítala s dlažbou svahu v trase kabelů u objektu SO 03.1. Na základě tohoto zjištění bylo nutné bermu Horní rejdy v trase uložení kabelů znovu vydláždít a provést vykácení 6 ks stromů pro umožnění sklápění stožárů veřejného osvětlení. Celková cena odpovídá způsobu oceňování podle metodiky SFDI. Při tvorbě ceny byly použity jednotkové ceny ze stávajícího rozpočtu a ceny z nabídek subdodavatelů navýšené o 15% výrobní a správní režie a přiměřeného zisku. Nadále zůstává v platnosti povinnost Zhotovitele zaměřit skutečně provedené množství.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : S/RVZ/082/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč:	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu :	1 320 134,51 Kč. Vč DPH	Dle skutečně provedených prací	
<b>Objednatel</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 02. 2020 Pod
<b>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</b>	jméno		datum 5.2.20 Pod
<b>příkazce operace:</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 02. 2020 Pod
<b>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</b>	jméno		datum 5.2.20 Pod
<b>Statutární orgán – ředitel</b>		Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 02. 2020 Pod
<b>Zhotovitel</b>			datum 30.1.2020 Pod
			datum 29.1.2020 Pod



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/082/R/SoD/2018  
Dílo: Modernizace rejd plavební komory Štvanice  
Věc: Návrh na Variaci č. 004

Související korespondence: -----

Související Pod-články Smlouvy: 13.1;13.3

Adresováno Správci stavby: společnost KONCEPT CB SPOL. s.r.o., se sídlem nám. Švabinského 961/10, 370 08 České Budějovice, IČ: 26059061, zastoupená [redacted] výkonným ředitelem

Datum: 8.10.2019

## NÁVRH NA VARIACI: Č.004

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Na základě jednání z postupové schůzky a námi předaného dopisu ze dne 16.5.2019 a jeho doplnění ze dne 27.5.2019, Vám předkládáme návrh na Variaci č. 004:

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:

Objekt SO 03.1

- úpravy elektrotechnických zařízení, viz návrh Zhotovitele na ocenění Variace
- oprava dlažby z Lomového kamene (vydláždění ze stávajících kamenů)
- kácení pro zajištění sklápění stožárů lamp

Objekt SO 04.1

- úpravy ve velíně plavební komory:
  - o osazení výkonového zesilovače
  - o osazení ovládacího pultu pro automatické hlášení

Objekt SO 04.2

- úpravy ve velíně:
  - o Rozšíření HW + SW ovládání malé plavební komory
  - o Doplnění prvků pro ovládání světelných relé
  - o Dopracování dílenské dokumentace pro úpravy
- Harmonogram prací

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení

- v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace

- Cena nově navržených konstrukcí činí 1 128 323,32,- Kč. Cena odčítaných konstrukcí činí 37 303,16. Podrobněji viz samostatná příloha č.1.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh Zhotovitele na ocenění Variace

S p

ředitel výstavby  
Za Společnost pro PK Štvanice Metrostav – Eurovia



## Návrh na variaci č. 04/2019

Stavba: Modernizace rejd plavební komory Štvanice

Variace č.: 04/2019

Objekt: SO 04.1; 04.2; 03.1

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav - Eurovia

Místo: Praha

Objekt	Název	Celkem odpočtové položky	Celkem přípočtové položky
SO 04.1	Informační systém horní rejdy		
SO 04.2	Informační systém dolní rejdy		
SO 03.1	Osvětlení horní rejdy		
<b>CELKOVÝ CENOVÝ DOPAD bez DPH</b>		<b>37 303,16 Kč</b>	<b>1 128 323,42 Kč</b>

## OCENĚNÍ VARIACE

**Stavba:** Modernizace rejdy plavební komory Štvanice

**Variace č.:** 04/2019

**Objekt:** SO 04.1 Informační systém horní rejdy

**Objednatel:** Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

**Zhotovitel:** Společnost pro PK Štvanice, Metrostav - Eurovia

**Místo:** Praha

				ODPOČTOVÉ POLOŽKY				NOVÉ PŘIPOČTENÉ POLOŽKY			
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
<b>ODPOČTOVÉ PŮVODNÍ POLOŽKY</b>											
15	921	925-003	Přepážkový mikrofon - Montáž výkres D-4.1/02,03,04	ks							
16	320	320-003	Přepážkový mikrofon - Dodávka výkres D-4.1/02,03,04	m							
			<b>Celkem odečet</b>								
<b>NOVÉ POLOŽKY</b>											
			Úpravy a vymístění zařízení v RACKU								
			Montáž nového zařízení do RACKU								
			Výkonový zesilovač								
			Ovládací pult pro automatické hlášení								
			Instalace rozvodů 100V, nastavení, zaškolení								
			<b>Celkem přímé náklady</b>								
			Výrobní režie								
			Správní režie								
			Zisk								
			<b>Celkem nepřímé náklady dle podčlánku 12.3 VSP</b>								
<b>Celkem přímé a nepřímé náklady</b>											

Přímé náklady, převzato z nabídky firmy Argo automatizace, s.r.o.

## OCENĚNÍ VARIACE

Stavba: Modernizace rejdu plavební komory Štvanice

Variace č.: 04/2019

Objekt: SO 04.2 Informační systém dolní rejdy

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav - Eurovia

Místo: Praha

				ODPOČTOVÉ POLOŽKY				NOVĚ PŘIPOČTENÉ POLOŽKY			
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
<b>ODPOČTOVÉ PŮVODNÍ POLOŽKY</b>											
26	921	927-004	Software pro ovládání semaforu - Montáž	ks							
27	327	327-004	Software pro ovládání semaforu - Dodávka výkres D-4.1/02.03.04	m							
			<b>Celkem odečet</b>								
<b>NOVĚ POLOŽKY</b>											
			Rozšíření HW PLC MPK - dodávka								
			Rozšíření HW PLC MPK - montáž								
			Rozšíření SW PLC MPK								
			Rozšíření SW PLC VPK								
			Rozšíření SW vizualizačního PC								
			Doplnění prvků pro ovládání světelných relé dodávka								
			Doplnění prvků pro ovládání světelných relé montáž								
			Doplnění realizační dokumentace								
			<b>Celkem přímé náklady</b>								
			Výrobní režie								
			Správní režie								
			Zisk								
			<b>Celkem nepřímé náklady dle podčlánku 12.3 VSP</b>								
			<b>Celkem přímé a nepřímé náklady</b>								

Přímé náklady, převzato z nabídky firmy Argo automatizace, s.r.o.

## OCENĚNÍ VARIACE

Stavba: Modernizace rejd plavební komory Štvanice

Variace č.: 04/2019

Objekt: SO 03.1 - Osvětlení horní rejdy

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav - Eurovia

Místo: Praha


Č.	KCN	Kód položky	Popis	ODPOČTOVÉ POLOŽKY				NOVĚ PŘIPOČTENÉ POLOŽKY			
				MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
<b>ODPOČTOVÉ PŮVODNÍ POLOŽKY</b>											
42	921	922-00013	Stýkač 16A, ovl. cívka 230V AC - Montáž <small>výkres D-3.102.03.04</small>	ks							
43	347	347-00013	Stýkač 16A, ovl. cívka 230V AC - Dodávka <small>výkres D-3.102.03.04</small>	ks							
Celkem odečet											
<b>NOVĚ POLOŽKY</b>											
		R-pol	Stýkač 20A, ovl. cívka 230 - M AC - Dodávka								
		R-pol	Stýkač 40A, ovl. cívka 230V AC - Dodávka								
		741330011R	Montáž stýkač vestavný dvoutripólový do 40 A								
		R-pol	Přepínač otočný 3 položový								
		741330301	Montáž ovladač tlačítkový vestavný bez aretace se zapojením vodičů								
		PKB.712138	CYKY-J 4x4								
		741122221	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x6 mm2 uložený volně (CYKY)								
		741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji								
		465511417-R	Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho s vyklínováním tl do 400 mm								
		460030023	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů tvrdého středně hustého								
		162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hloubky 1-4 do 20m								
<b>Kácení pro zajištění sklápění stožárů</b>											
			Prunus mahaleb - kácení za použití stromolezecké techniky								
			Populus nigra - kácení za použití stromolezecké techniky								
			Populus nigra - kácení za použití stromolezecké techniky								
			Robinia Pseudoacacia - kácení za použití stromolezecké techniky								
			Populus nigra - kácení za použití stromolezecké techniky								
			Prunus mahaleb - kácení za použití stromolezecké techniky								
			Populus nigra - kácení za použití stromolezecké techniky								
			Štěpkování větví - likvidace odpadu								
Celkem přímé náklady											
			Výrobní režie								
			Správní režie								
			Zisk								
Celkem nepřímé náklady dle podkladů 12.3 VSP											
<b>Celkem přímé a nepřímé náklady</b>											

Přímé náklady, převzato z nabídky firmy Argo automatizace, s.r.o.

Přímé náklady, převzato z nabídky od poddávatele Ing. Petr Komeček



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy



**Objednatel:** Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
**Zhotovitel:** Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia  
**Správce stavby:** Koncept CB spol. s r.o.  
**Číslo smlouvy Objednatele:** S/ŘVC/082/R/SoD/2018  
**Číslo smlouvy Zhotovitele:** 06616/2018  
**Číslo projektu:** 511 551 0004  
**CEF, ISPROFOND:** 511 551 0004  
**Dílo:** Modernizace rejd plavební komory Štvanice  
**Věc:** Pokyn Správce stavby k Variaci č. 004  
**Související Pod-články Smlouvy:** 3.3. 13.1, 13.3,  
**Adresováno zhotoviteli (podle Pod-článku 1.1.2.3, 1.3, 4.3):** Společnost pro PK Štvanice,  
Metrostav – Eurovia  
**Datum:** 10.07.2019

## POKYN SPRÁVCE STAVBY K VARIACI Č. 004

V souladu s Pod-článkem 3.3 a 13.1 Smluvních podmínek

Vážený řediteli výstavby pane [REDACTED]

v souladu s Pod-článkem 3.3 a 13.1 smluvních podmínek vydávám z titulu Vedoucího týmu Správce stavby pokyn k Variaci č. 004 na základě Vámi předloženého oznámení ze dne 16.5.2019 a doplnění ze dne 27.5.2019.

### Popis variace:

Zhotovitel při započetí prací na objektech SO 03.1 Osvětlení horní rejdy, SO 04.1 Informační systém horní rejdy a SO 04.2 Informační systém dolní rejdy zjistil nesoulad skutečného stavu se stavem popsáním v dokumentaci pro provedení stavby.

Elektronické systémy Povodí Vltavy s.p. byly doplněny o systémy, se kterými dokumentace nepočítala, tudíž je nutné upravit dílenskou dokumentaci, aby instalované zařízení fungovalo.

Dokumentace vzhledem ke značnému rozšíření náletových dřevin a přesypáním a následnému zatravnění, nepočítala s dlažbou v trase kabelů u objektu SO 03.1 Osvětlení horní rejdy. Na základě tohoto zjištění je nutné bermu Horní rejdy v trase kabelu znovu vydláždit.

Dále je nutné v rámci objektu SO 03.1 provést dodatečné kácení dřevin z důvodu obsluhy stožárů veřejného osvětlení (sklápění a obsluha LED osvětlení).



## PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená [redacted] členem představenstva a [redacted] členem představenstva (dále jen „zmocnitel“),

### tímto zmocňuje

[redacted] obchodního náměstka divize 6, [redacted]  
(dále jen „zmocněnec“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/RVC/082/R/SoD/2018, č. zhotovitele: 06616/2018) ze dne 19.10.2018, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a Společností pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia, které tvoří zmocnitel a společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO 45274924 jako zhotovitelem stavby Modernizace rejd plavební komory Štvanice.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.01.2020.

[redacted]  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

[redacted]  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[redacted] .....




## PLNÁ MOC

**EUROVIA CS, a. s.,**

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924,  
Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561

udělují plnou moc pro svého zaměstnance, vedoucího odštěpného závodu  
oblast Čechy západ,



který v souladu s organizační strukturou společnosti užívá označení ředitel oblasti

k zastupování ve věci zakázky

**„Modernizace rejd piavební komory Štvanice – Zhotovitel stavby“.**

Jmenovaný je oprávněn ke všem úkonům, které souvisejí se získáním a realizací výše uvedené  
zakázky včetně uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků.

V Praze

předseda představenstva  
a generální ředitel

EUROVIA CS, a. s.  
Národní 138/10  
110 00 Praha 1

členka představenstva  
a personální ředitelka

**EUROVIA CS, a. s.**

**Obdrží:**

**Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
nábř. L. Svobody 12/1222  
110 15 Praha 1**