

Změnový list č.5/2019

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace rejdu plavební komory Štvanice
S/RVC/082/R/SoD/2018
Číslo projektu 511 551 0004

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

Pořadové číslo ZBV:

SO 02

5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Dolní čekací stání

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; IČO: 67981801

Zhotovitel: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia, kterou tvoří: Metrostav a.s. IČO: 00014915 a Eurovia CS, a.s. IČO:45274924 se sídlem Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8

Přílohy Změnového listu:

Návrh na ocenění Variace č. 005
Pokyn k Variaci č. 005
Plná moc [redacted]
Plná moc [redacted]

Paré č.

Příjemce

- Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)
- 2 Zhotovitel
- 3 Projektant
- 4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po vyčištění svahu bermy od náletových křovin, byl zjištěn aktuální stav opevnění. Toto opevnění bylo v havarijním stavu a neumožňovalo napojení na kamennou dlažbu. Velká část kamenů chyběla popřípadě je nebylo možné použít. Velká část vznikla díky nutnému odstranění kořenů po kácení vzrostlých stromů, které se kácely kvůli této Stavbě. Změna závazku podléhá §222 odst. (4) dle ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	1 800 867,36 Kč	1 800 867,36 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do milníků a Doby pro dokončení	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, T.J. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č. S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celková cenová nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť :

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že :

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno		datum 30/1/2020
Vyjádření:			
Garant smlouvy objednatele	jméno	Ing. Jaromír Mandák	datum 5.2.2020
Supervize	jméno		datum
Správce stavby	jméno	Ing Václav Pártl	datum 23.1.2020

Vyjádření Správce stavby: Po vyčištění svahu bermy zhotovitelem od náletových dřevin bylo zjištěno, že stávající stav kamenného opevnění je v tak špatném stavu, že neumožňuje napojení na nově realizovanou kamennou dlažbu. Stávající dlažba bude v nutné ploše rozebrána a doplněna novými kameny tak, aby nedocházelo k jejímu sesouvání na oplocení dolní rejdý. Celková cena odpovídá způsobu oceňování podle metodiky SFDI. Při tvorbě ceny byly použity jednotkové ceny ze stávajícího rozpočtu a ceny z nabídek subdodavatelů navýšené o 15% výrobní a správní režie a přiměřeného zisku. Nadále zůstává v platnosti povinnost Zhotovitele zaměřit skutečně provedené množství.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : S/RVZ/082/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč:	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu :	2 179 049,51 Kč vč. DPH	Dle skutečně provedených prací	
Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 02. 2020 Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno		datum 5.2.20 Podpis
příkazce operace:	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 02. 2020 Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno		datum 5.2.20 Podpis
Statutární orgán – ředitel			datum 5. 02. 2020 Podpis
Zhotovitel			datum 30.1.2020 Podpis
			datum 29.1.2020 Podpis



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/082/R/SoD/2018
Dílo: Modernizace rejd plavební komory Štvanice
Věc: Návrh na Variaci č. 005

Související korespondence: -----

Související Pod-články Smlouvy: 13.1;13.3

Adresováno Správci stavby: společnost **KONCEPT CB SPOL. s.r.o.**, se sídlem nám. Švabinského 961/10, 370 08 České Budějovice, IČ: 26059061, zastoupená [REDACTED] výkonným ředitelem

Datum: 25.11.2019

NÁVRH NA VARIACI: Č.005

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,


Na základě jednání z kontrolního dne, Vám předkládáme návrh na Variaci:

- a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
 - Oprava svahu bermy na objektu SO 02 – Dolní čekací stání
 - dlažba z soklového kamene pro vodní stavby, kamenolom Dubičná (viz protokol o zkouškách kamene
 - vyčištění svahu od náletových křovin
 - Harmonogram prací
- b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení
 - v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu
- c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
 - Cena nově navržených konstrukcí činí 1 800 867,36,- Kč. Podrobněji viz samostatná příloha č.1.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh Zhotovitele na ocenění Variace

Příloha č.2 – Protokol o zkouškách kamene, kamenolom Dubičná



ředitel výstavby

Za Společnost pro PK Štvanice Metrostav – Eurovia



Návrh na variaci č. 05/2019

Stavba: Modernizace rejd plavební komory Štvanice

Variace č.: 05/2019

Objekt: SO 02

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav - Eurovia

Místo: Praha

Objekt	Název	Celkem připočtové položky
SO 02	Dolní čekací stání	
CELKOVÝ CENOVÝ DOPAD bez DPH		

OCENĚNÍ VARIACE

Stavba: Modernizace rejd plavební komory Štvanice

Variace č.: 05/2019

Objekt: SO 02 - dolní čekací stání

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav - Eurovia

Místo: Praha

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
<i>NOVÉ POLOŽKY (kalkulace položky dle pod. článku 12.3 OP, ZP)</i>							
		465511417-R	Oprava dlažeb z lomového kamene na suchu s vyklínováním tl do 400 mm	m2			
			Soklový kámen rigolový (pro vodní stavby)	t			
		460030023	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů tvrdého středně hustého	m2			
			Celkem přímé náklady				
			Výrobní režie	%			
			Správní režie	%			
			Zisk	%			
			Celkem nepřímé náklady dle podčlánku 12.3 VSP				

Celkem přímé a nepřímé náklady

Viz nabídka od podzhotovitele prací (Romana Smolíková)

Viz nabídka lomu

Viz nabídka od podzhotovitele prací (Romana Smolíková)

<i>Položky převzaté ze Smluvního rozpočtu</i>							
49	001	162501232	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětů z horniny tl. 5 až 7 na vzdálenost přes 2500 do 3000m	m3			
			"dovoz soklového kamene z lomu Dubičná na Slavbu"				
50	001	162501233	Příplatek k ceně za každých dalších i začatých 1000 m	m3			
			"dovoz soklového kamene z lomu " (89-3)*150				
120	321	998325011	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost do 500m	t			
			"přesuny soklového kamene, štěrkodříví a zeminy na spárování"				

Celkem položky ze smluvního rozpočtu


Celkem

1 800 867,36


SO 02

SO 02

SO 02



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy



Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia
Správce stavby: Koncept CB spol. s r.o.
Číslo smlouvy Objednatele: S/ŘVC/082/R/SoD/2018
Číslo smlouvy Zhotovitele: 06616/2018
Číslo projektu: 511 551 0004
CEF, ISPROFOND: 511 551 0004
Dílo: Modernizace rejd plavební komory Štvanice
Věc: Pokyn Správce stavby k Variaci č. 005
Související Pod-články Smlouvy: 3.3, 13.1, 13.3,
Adresováno zhotoviteli (podle Pod-článku 1.1.2.3, 1.3, 4.3): Společnost pro PK Štvanice,
Metrostav – Eurovia
Datum: 11.11.2019

POKYN SPRÁVCE STAVBY K VARIACI Č. 005

V souladu s Pod-článkem 3.3 a 13.1 Smluvních podmínek

Vážený řediteli výstavby pane [REDACTED]

v souladu s Pod-článkem 3.3 a 13.1 smluvních podmínek vydávám z titulu Vedoucího týmu Správce stavby pokyn k Variaci č. 005 na základě informace z kontrolního dne stavby dne 6.9.2019 a Vámi předloženého oznámení ze dne 10.10.2019.

Popis variace:

Po vyčištění svahu bermy od náletových křovin, byl zjištěn aktuální stav stávajícího kamenného opevnění. Toto opevnění je v havarijním stavu a neumožňuje napojení na nově realizovanou kamennou dlažbu v rámci budovaného objektu SO 02 Dolní čekací stání. Dále bylo zjištěno, že velká část kamenů chybí, popřípadě není možné jejich opětovné využití a je nutné doplnění kamenem novým. Z tohoto důvodu (návaznost na nově budovanou konstrukci) je nutné provedení úpravy stávajícího kamenného opevnění dle popsání návrhu v celé délce objektu SO 02 Dolní čekací stání (tj. cca 200 m).

Předběžná cena (rámcově):

Odhadovaná cena Variace č.005 se na základě Vámi předložených podkladů předpokládá ve výši cca 1.800.000,- Kč bez DPH.

PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená [REDAKCE], členem představenstva a [REDAKCE] členem představenstva (dále jen „zmocnitel“),

tímto zmocňuje

[REDAKCE] obchodního náměstka divize 6, [REDAKCE]
[REDAKCE] (dále jen „zmocněnec“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/RVC/082/R/SoD/2018, č. zhotovitele: 06616/2018) ze dne 19.10.2018, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a Společností pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia, které tvoří zmocnitel a společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO 45274924 jako zhotovitelem stavby Modernizace rejd plavební komory Štvanice.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.01.2020.

V Praze dne [REDAKCE]

[REDAKCE]
člen představenstva
Metrostav a.s.

[REDAKCE]
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[REDAKCE]



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a. s.,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924,
Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561

udělují plnou moc pro svého zaměstnance, vedoucího odštěpného závodu
oblast Čechy západ,




který v souladu s organizační strukturou společnosti užívá označení ředitel oblasti

k zastupování ve věci zakázky

„Modernizace rejd plavební komory Štvanice – Zhotovitel stavby“.

Jmenovaný je oprávněn ke všem úkonům, které souvisejí se získáním a realizací výše uvedené
zakázky včetně uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků.

V Praze



předseda představenstva
a generální ředitel

EUROVIA CS, a. s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

členka předsednictva
a personální ředitelka

EUROVIA CS, a. s.

Obdrží:

**Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
nábř. L. Svobody 12/1222
110 15 Praha 1**