



TSKRP008XHZY

DODATEK č. 5
KE SMLouvĚ O DíLO

„Malovická, č. akce 967, Praha 4 – zajištění PD a IČ“

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY a.s.
Řásoovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
07103

číslo smlouvy objednatele: A/3/15/2400/74

číslo smlouvy zhotovitele: 15026

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásoovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupen: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA generálním ředitelem a předsedou představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva, z nichž nejméně jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat příkazce v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Michal Švadlenka, TDS

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: AVS Projekt, s.r.o.

Jirčanská 828/31

142 00 Praha 4

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.

C 46775

IČO: 25080342

DIČ: CZ25080342

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zastoupen: Ing. Martinem Vlkem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Vlk, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Jiří Sobol

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Malovická, č. akce 967, Praha 4 – zajištění PD a IČ**“ ve znění dodatků 1-4 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. III. (Cena díla) a změna čl. V. (Termín provádění díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností, které vyvstaly během projednávání. Po podání žádosti o stavební povolení došlo ze strany příslušného stavebního úřadu s velkou časovou prodlevou k rozšíření seznamu požadovaných podkladů - územního rozhodnutí pro realizaci přeložek přípojek veřejného osvětlení. Zhotovitel zpracoval dokumentaci pro územní řízení v souladu s požadavkem stavebního úřadu, získal potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy k územnímu řízení a zajistil územní rozhodnutí a následně doplnil žádost o stavební povolení doklady požadovanými stavebním úřadem. S ohledem na výše popsané vyvstala nezbytná potřeba víceprací nad rámec původní smlouvy o dílo a potřeba změny termínu plnění. Proto se smluvní strany dohodly na změně čl. III. a V. Smlouvy, jak je níže uvedeno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu tohoto Dodatku.

III. Změna čl. III (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	356 500,00 Kč
DPH 21 %	74 865,00 Kč
Cena dle Smlouvy včetně DPH	431 365,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH	98 900,00 Kč
DPH 21%	20 769,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku vč. DPH	119 669,00 Kč
Cena celkem bez DPH	455 400,00 Kč
DPH 21%	95 634,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	551 034,00 Kč

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu díla: do 31.5.2020

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohami tohoto Dodatku jsou:
 - a) Soupis víceprací

V Praze dne: 27.12.2019

za Objednatele:

17. 01. 2020



.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Mgr. Jozef Sinčák, MBA
generální ředitel a předseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Ráčovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103


Filip Hájek
člen představenstva

za Zhotovitele:



AV
Projekt
142.00
AVS Projekt, s.r.o.
Ing. Martin Vlk
jednatel společnosti

Příloha č. 1

k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na akci „Malovická, č. akce 967, Praha 4 - zajištění PD a IČ“, podle sazebníku UNIKA 2017 včetně poplatků u jednotlivých správců inženýrských sítí

	Kalkulace	Nabídková cena
1. Aktualizace vedení IS, zakreslení do digitální mapy, aktualizace koordinační situace, aktualizace žádosti o SP		
60 hod à 550,- Kč/hod + poplatky 6 000	39 000,00	39 000,00
2. Zajištění inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí (projednání s dotčenými orgány a organizacemi, žádost o územní rozhodnutí, územní rozhodnutí)		
Propočtové náklady stavby odborným odhadem	11 000 000,00	
Celková cena proj. a inž. prací dle UNIKA – pásmo III. střed	997 000,00	997 000,00
IČ pro DUR - (UNIKA 4% z 997 000)	39 880,00	39 900,00
IČ pro aktualizaci SP - (UNIKA 2% z 997 000)	19 940,00	20 000,00
Celkem cena		98 900,00
DPH 21%		20 769,00
Celkem cena včetně DPH		119 669,00

AVSPro
Projektová a in
142 00 Praha 4,