

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(uzavřený podle ust. § 2079 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění)

Číslo smlouvy objednatele DOD20180210

Číslo smlouvy zhotovitele

Objednatel: **Dopravní podnik Ostrava a. s.**  
se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 619 74 757  
DIČ: CZ 61974757  
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1104  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
zastoupen: xxx  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx  
kontaktní osoby ve věcech technických: xxx

(dále jen jako „objednatel“)  
**na straně jedné**

a

název prodávajícího: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**  
se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
IČO: 258 69 523  
DIČ: CZ25869523  
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419  
bankovní spojení: KB Olomouc, ČSOB Olomouc  
číslo účtu: xxx  
datová schránka: wycehic  
zastoupen: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva  
Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva  
Vladimírem Dvořákem, členem představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva  
xxx  
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx  
xxx  
kontaktní doručovací adresa: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

(dále jen jako „zhotovitel“)  
**na straně druhé**

uzavřely dne 22. 11. 2019 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: DOD20180210 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“). Smluvní strany tímto uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek.

S ohledem na využití práva objednatele na poskytnutí dodatečných služeb a stavebních prací (víceprací) podle bodu 3.1 smlouvy o dílo, a to v souvislosti s požadavky na změny vyvolané nepředpokládanými skutečnostmi zjištěnými při realizaci díla, kdy tyto změny byly nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací, byly odsouhlaseny změnové listy č. 1 – 4, které jsou podkladem pro zpracování tohoto dodatku smlouvy.

## I.

### Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy je změna konstrukčních vrstev střešního pláště přístřešků pro cestující, změna rozsahu provedené elektroinstalace, změna rozsahu prováděných úprav omítek a obkladů přístřešků pro cestující a drobné stavební úpravy nad rámec zadávací dokumentace. Na základě přiložených odsouhlasených změnových listů č. 1-4 se mění v původní smlouvě body:

#### V. Termín plnění a dokončení díla

Původní znění bodu 5.1.

*Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy vyjma dodání geometrického plánu dokončené stavby a geometrických plánů pro zapsání věcných břemen dle bodu 2.3 bude dokončeno a předáno do 70 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění (staveniště) dle bodu 11.2 této smlouvy. Předpokládaná doba zahájení plnění díla je v druhé polovině roku 2018. Geometrické plány pro zapsání věcných břemen se zhotovitel zavazuje dodat do jednoho měsíce ode dne převzetí díla dle předchozí věty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.*

Nové znění bodu 5.1.

Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy vyjma dodání geometrického plánu dokončené stavby a geometrických plánů pro zapsání věcných břemen dle bodu 2.3 bude dokončeno a předáno do **84 kalendářních dnů** od předání a převzetí místa plnění (staveniště) dle bodu 11.2 této smlouvy. Geometrické plány pro zapsání věcných břemen se zhotovitel zavazuje dodat do jednoho měsíce ode dne převzetí díla dle předchozí věty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

#### VI. Cena předmětu smlouvy

Původní znění bodu 6.1.

*Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.5.*

**Rekonstrukce přístřešků zastávky Hotelový dům Hlubina bez DPH: 4 413 877,89 Kč**

Nové znění bodu 6.1.

Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.5.

##### dle změnového listu č. 1

vícepráce 293 446,62 Kč

méněpráce - 113 240,09 Kč

##### dle změnového listu č. 2

vícepráce 49 306,37 Kč

méněpráce - 112 413,30 Kč

##### dle změnového listu č. 3

vícepráce 284 320,80 Kč

méněpráce - 17 785,30 Kč

##### dle změnového listu č. 4

vícepráce 84 889,53 Kč

méněpráce - 20 726,40 Kč

**Rekonstrukce přístřešků zastávky Hotelový dům Hlubina bez DPH: 4 861 676,12 Kč**

## II.

Způsob ocenění víceprací a méněprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení tohoto dodatku mají stejnou platnost.

Přílohu tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1- 4

V Ostravě dne

V Olomouci dne

.....  
Xxx  
ředitel úseku technického

.....  
Ing. Hynek Schilberger  
místopředseda představenstva