

## Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2019009 (195/19/PEN)

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČO: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem – ředitelem

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

#### 2. Zhotovitel:

##### P & M bau, s.r.o.

IČO: 279629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042

zast: [REDACTED] jednatelkou

tel., fax.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2019009 (195/19/PEN) ze dne 2. 5. 2019 (dále jen „smlouva“),  
jehož předmětem jsou dodatečné stavební práce a méněpráce na díle s názvem: „Úprava prostoru  
s voliéry prof. Jandy“.**

### I. Účel dodatku č. 2 k SOD

I.1. Účelem tohoto dodatku č.2 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

### II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací dle výkazu výměr a změnového listu č.1 . Změnový list č.1 a výkaz výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako přílohy.

### III. Cena díla

III.1. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

III.2. Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

**588.764,95 Kč bez DPH**

(slovy: pět set osmdesát osm tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých a devadesát pět haléřů)

**123.640,64 Kč DPH 21%**

**712.405,59 Kč včetně DPH**

III.3. Smluvní se strany se dále dohodly na odpočtu za méněpráce ve výši:

- **89.951,40 Kč bez DPH**

(slovy: osmdesát devět tisíc devět set padesát jedna korun českých a čtyřicet haléřů)

- **18.889,79 Kč DPH 21%**

- **108.841,19 Kč včetně DPH**

III.4. Celková cena díla se tedy navýší o:

**498.813,55 Kč bez DPH**

(slovy: čtyři sta devadesát osm tisíc osm set třináct korun českých a padesát pět haléřů)

**104.750,85 Kč DPH 21 %**

**603.564,40 Kč včetně DPH**

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo ze dne 2.5.2019 a tohoto dodatku č.2 činí:

**1.648.812,50 Kč bez DPH**

(slovy: jeden milion sedm set deset tisíc osm set třicet osm korun českých a čtyřicet čtyři haléře)

**346.250,63 Kč DPH 21%**

**1.995.063,13 Kč včetně DPH.**

#### IV. Závěrečná ustanovení

V.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2019009 (195/19/PEN) ze dne 2. 5. 2019 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

V.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo 2019009 (195/19/PEN) ze dne 2. 5. 2019, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Praze dne 23-09-2019

V Praze dne 23-09-2019

...

objednatel



[Redacted signature area]

zhotovitel

[Redacted signature area]



ZOO PRAHA

## Změnový list číslo: 01

**Název akce: „Úprava prostoru s voliérymi prof. Jandy“**

Smlouva č.: 195/19/PEN z 2. 5. 2019

Zhotovitel: P&M bau, s.r.o., Dušní 906/8, 110 00 Praha 1

Objednatel: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

### 1. Popis předmětu a příčin změny, návrh a zdůvodnění řešení:

- a) Objednatel požaduje provést změnu ve zpevněných plochách z mlatové komunikace na žulovou dlažbu
- b) Objednatel požaduje po odhalení kanalizačního vedení v základových pasech opěrné zdi, odskočit se základovou spárou a základovým pasem o 0,9 m níž od původní PD a zároveň navýšit v těchto místech opěrnou zeď na požadovanou výšku.
- c) Objednatel požaduje po vyčištění stávajícího odtokového žlabu za voliérymi tento žlab odstranit a nahradit žlabem novým.
- d) Objednatel požaduje po zjištění poškozené hlavy stávající stěny za voliérymi a hlavu stěny boku voliéry, ubourat a nahradit novým betonovým věncem.
- e) Objednatel požaduje v místech vysazených stromu dodat a osadit litinovou mříž s rámem.
- f) Objednatel požaduje v místě přečerpávací šachty osadit litinový rošt s rámem.
- g) Objednatel požaduje dodat a nainstalovat pítka s pitnou vodou do míst určených objednatel.

### 2. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změn popsáno:

- 2.1 kontrolní den: (běžný) KD č. 1 ze dne: 13.6. 2019
- 2.2 kontrolní den: (běžný) KD č. 4 ze dne: 18.7. 2019
- 2.3 kontrolní den: (běžný) KD č. 6 ze dne: 8.8. 2019
- 2.4 položkový rozpočet (příloha č. 1)

### 3. Rekapitulace nákladů:

v rámci řešení změny	Kč bez DPH - dopad do smluvní ceny	
	ano	ne
<b>ÚSPORA</b>	89.951,40 Kč	---
<b>NAVÝŠENÍ</b>	588.764,95 Kč	---

4. Změna realizovaných prací, má vliv na konečný termín dokončení akce. Předání díla bude do 25.9.2019.

**5. Souhlas se změnou stavby:**

	titul, jméno, příjmení	funkce	podpis
zástupce zhotovitele		na základě plné moci jednatele společnosti	
zástupce objednatele		vedoucí stavebního o dělení	
		technický dozor stave níka	

**6. Změnový list č. 01 ze dne: 23. 9. 2019**

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.