





Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Sponkování podlah		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - po odstranění nášlapných vrstev a obroušení starých vyrovnávacích vrstev podlah v místnostech učebny přírodopisu, výtvarné výchovy a řemeslné dílny bylo zjištěno popraskání podkladních betonových vrstev a vzájemný pohyb popraskaných částí. Pro zabezpečení částí betonových desek proti pohybu a možnému prokreslování prasklin do nově zhotovovaných nášlapných vrstev bylo nutné jednotlivé části spojit sponkováním.</p> <p>Cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 6 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		40 320,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Vališ
	náklady na změnu v Kč bez DPH		40 320,00
	Výše DPH sazba:	21%	8 467,20
	náklady na změnu vč. DPH		48 787,20
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ano
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	30.01.2020	
	Projektant:	30.01.2020	
	TDI:	30.01.2020	
	Objednatel:	30.01.2020	
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Řemeslná dílna		
Popis změny:	<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - z důvodu nevyhovujícího stavu bude v rámci řemeslné dílny předmět díla rozšířen o výměnu nášlapných vrstev podlah, výmalbu, výměnu světel a zásuvek včetně přívodů, výměnu sanity včetně úpravy ZTI a demontáž krytů radiátorů.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, u položek, které v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly, je cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb., nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>		
Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		X
	práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
	nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		X
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		186 506,36
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Vališ
	náklady na změnu v Kč bez DPH		186 506,36
	Výše DPH sazba:	21%	39 166,34
	náklady na změnu vč. DPH		225 672,70
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ano
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	30.01.2020	
	Projektant:	30.01.2020	
	TDI:	30.01.2020	
	Objednatel:	30.01.2020	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 13

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	učebna výtvarné výchovy		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - dílo bude rozšířeno o práce nezahrnuté v PD a nutné k dokončení díla - přívody kabelů elektro a datových kabelů pro katedru a interaktivní tabuli, které musí být provedeny před pracemi v PD uvedenými - výmalba a výměna nášlapných vrstev podlah.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, u položek, které v zadávacích podmínkách zahrnuté nebyly, je cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb., jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuté v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,</p> <p>b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	x
		nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		22 302,21
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Vališ
	náklady na změnu v Kč bez DPH		22 302,21
	Výše DPH sazba:	21%	4 683,46
	náklady na změnu vč. DPH		26 985,67
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	30.01.2020	
	Projektant:	30.01.2020	
	TDI:	30.01.2020	
	Objednatel:	30.01.2020	
Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	učebny a kabinet 1. NP sanita a elektro		
Popis změny:	<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - PD neuvažovala v učebnách a kabinetu 1.NP s výměnou umývadla a obkladů a rozvodů elektro. Po vyhodnocení stavu vybavení bude dílo rozšířeno o výměnu sanity, úpravu ZTI, výměnu obkladů, výměnu zásuvkových obvodů a doplnění datových rozvodů v těchto místnostech.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, u položek, které v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly, je cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb., nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>		
Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		x
	práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zázpis do SD (deníku změn)		x
	dodatek k PD		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		115 674,88
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	hodnota odpočtů (méněpráci)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
termíny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Vališ
	náklady na změnu v Kč bez DPH		115 674,88
	Výše DPH sazba: 21%		24 291,72
	náklady na změnu vč. DPH		139 966,60
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	30.01.2020	
Projektant:	30.01.2020		
TDI:	30.01.2020		
Objednatel:	30.01.2020		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 15

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Revizní dvířka pohledů - neuznatelné náklady		
Popis změny:	<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - PD neřeší přístup k uzavíracím ventilům rozvodů ZTI v podhledech chodeb a šaten. V některých případech ventily zasahují do úrovně podhledu. V těchto místech bylo nutné doplnit revizní dvířka pro ovládání ventilů, v místech chodby s funkcí CHŮC pak dvířka i s požární odolností.</p> <p>Cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb., jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,</p> <p>b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	x
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		31 700,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Vališ
	náklady na změnu v Kč bez DPH		31 700,00
	Výše DPH sazba: 21%		6 657,00
	náklady na změnu vč. DPH		38 357,00
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	30.01.2020	
	Projektant:	30.01.2020	
	TDI:	30.01.2020	
	Objednatel:	30.01.2020	
Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Kryty radiátorů, parapety, dveře, stůl, madlo, přechodové lišty		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - v průběhu provádění díla narazil zhotovitel na práce, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale nebyly obsaženy v zadání díla. Pro výměnu nášlapných vrstev podlah v učebnách a kabinetech je nutné nejprve odstranit kryty otopných těles, které na podlahách stojí. Kryty otopných těles tvoří také oporu pro přesah parapetů. Parapety musí být demontovány a pro jejich zpětnou montáž bez krytů otopných těles bude vytvořena opěrná konstrukce. Poškozené parapety budou vyměněny. Dále se jedná o vybourání dveří a zazdivky otvorů v učebně přírodopisu, demontáž stávajícího demonstračního stolu v učebně přírodopisu a rozvodů plynu a vody v něm, které je nutné odstranit až k místu jejich napojení do stoupacích potrubí. Pro WC invalida 3. NP chybí v PD položka pro madlo.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, u položek, které v zadávacích podmínkách zahrnuté nebyly, je cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb., jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuté v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,</p> <p>b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		62 351,12
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Vališ
	náklady na změnu v Kč bez DPH		62 351,12
	Výše DPH	sazba: 21%	13 093,74
	náklady na změnu vč. DPH		75 444,86
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ano
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	30.01.2020	
	Projektant:	30.01.2020	
	TDI:	30.01.2020	
	Objednatel:	30.01.2020	
Přílohy:	1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 17

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Demontáž a likvidace starých rozvodů topení		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce – po odstranění krytů radiátorů v učebnách jazyků a přírodopisu došlo i k nežádoucímu pohledovému odkrytí starých rozvodů, vedoucích k již dříve odstraněným otopným tělesům. Dílo bude rozšířeno o odstranění těchto nepotřebných rozvodů.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, u položek, které v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly, je cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb., nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		17 540,90
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Vališ
	náklady na změnu v Kč bez DPH		17 540,90
	Výše DPH sazba:	21%	3 683,59
	náklady na změnu vč. DPH		21 224,49
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	30.01.2020	[Redacted Signature]
	Projektant:	30.01.2020	
	TDI:	30.01.2020	
	Objednatel:	30.01.2020	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 18

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Topení WC invalida 3. NP		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na méněpráce – nebude provedena část díla topení WC invalida z důvodů obtížné dostupnosti stoupacího potrubí pro vytápění. Vzhledem k příznivé poloze místnosti v rámci půdorysné dispozice objektu, není nezbytně nutné její vytápění.</p> <p>Cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb., nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		-44 713,20
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Vališ
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-44 713,20
	Výše DPH sazba:	21%	-9 389,77
	náklady na změnu vč. DPH		-54 102,97
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	30.01.2020	
	Projektant:	30.01.2020	
	TDI:	30.01.2020	
	Objednatel:	30.01.2020	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 19

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Výměna sanity, úpravy ZTI, demontáž a zpětná montáž obkladů		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce – PD počítá v učebnách jazyků a přírodopisu s výměnou umyvadel a obkladů. Při pracích na výměně umyvadel a úpravách ZTI bylo zjištěno, že umyvadla jsou uchycena ve zdivu z dutých příčkových. Při demontážích starých umyvadel a posunu rozvodů pro umyvadla nová došlo k takovému poškození zdiva a obkladů, že bylo nutné provést dozdivky a výměnu obkladů a sanity v celém rozsahu obou učeben.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, u položek, které v zadávacích podmínkách zahrnuté nebyly, je cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 6 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	59 000,76	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Tibor Vališ	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	59 000,76	
	Výše DPH sazba:	21%	12 390,16
	náklady na změnu vč. DPH	71 390,92	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	30.01.2020	
	Projektant:	30.01.2020	
	TDI:	30.01.2020	
	Objednatel:	30.01.2020	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		


Protokol o změně díla


Změnový list č. 20

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Drátěné žlaby		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na méněpráce – PD uvažovala s uložením kabelů do drátěných žlabů nad vyměněnými podhledy. Po demontáži podhledů bylo zjištěno, že pro uložení kabelů bude možné využít rošty stávajících tras. Rozsah díla byl o provedení drátěných žlabů zmenšen.</p> <p>Cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb., nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-30 720,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Vališ
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-30 720,00
	Výše DPH sazba: 21%		-6 451,20
	náklady na změnu vč. DPH		-37 171,20
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	30.01.2020	[Redacted Signature]
	Projektant:	30.01.2020	
	TDI:	30.01.2020	
	Objednatel:	30.01.2020	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 21

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Parapetní žlaby		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - v učebně IT má být provedena výměna silových a datových kabelů včetně přípojek k jednotlivým stolům. PD neřeší fyzické oddělení datových a silových kabelu, které je nezbytné pro zajištění kvality datového signálu. Dílo bude rozšířeno o parapetní žlaby, které umožní vést datové a silové kabely v jedné trase, avšak vzájemně odstíněné.</p> <p>Cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb., jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,</p> <p>b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípoctů (víceprací)		17 765,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpoctů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Vališ
	náklady na změnu v Kč bez DPH		17 765,00
	Výše DPH sazba:	21%	3 730,65
	náklady na změnu vč. DPH		21 495,65
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	30.01.2020	
	Projektant:	30.01.2020	
	TDI:	30.01.2020	
	Objednatel:	30.01.2020	
přílohy	Přílohy:		
	Ix Položkový rozpočet		

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Záměna SDK podhledu m.č. S108 - dodatek k ZL 5, odpočet položky 41, uznatelný náklad		
Popis změny:	<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na méněpráce - v m.č. 108, která je součástí CHÚC, PD předpokládá uložení kabeláže přidané do podhledu do protipožárních SDK kastlů. Z důvodu nedostatku prostoru na vytvoření těchto kastlů, bylo po konzultaci s autorem PBR zvoleno řešení s náhradou stropních lamel podhledu konstrukcí klasického SDK podhledu s protipožární odolností. Záměna typu podhledu byla součástí změnového listu č. 5, v ZL 22 je proveden odpočet položek pro neprovedené SDK kastle.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, u položek, které v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly, je cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb., nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>		
Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
	práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
	nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		x
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-67 586,54
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Vališ
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-67 586,54
	Výše DPH sazba:	21%	-14 193,17
	náklady na změnu vč. DPH		-81 779,71
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	30.01.2020	
	TDI:	30.01.2020	
	Objednatel:	30.01.2020	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Změna úprav okolo výtahové šachty		
Popis změny:	<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na méněpráce - v souvislosti s vypsáním výzvy MŽP 7/2019 na zahrady v přírodním stylu koncem roku 2019 se ZŠ Tyršova rozhodla požádat o dotace na realizaci přírodní zahrady v prostoru atria školy. Došlo tak k prolnutí dvou projektů, a to probíhajících stavebních úprav a nově vznikajícího projektu na úpravu atria, jehož důsledkem je požadavek na změnu rozsahu prací okolo výtahové šachty.</p> <p>Cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 6 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1 059,75
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-35 081,28
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Vališ
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-34 021,53
	Výše DPH sazba:	21%	-7 144,52
	náklady na změnu vč. DPH		-41 166,05
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	30.01.2020	
	Projektant:	30.01.2020	
	TDI:	30.01.2020	
	Objednatel:	30.01.2020	
Přílohy:	1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Větší rozsah prací při zakládání výtahové šachty - nerezová vana		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - po předložení výrobní dokumentace výtahu bylo zjištěno, že bude nutné provést kotvení některých jeho částí do podlahy výtahové šachty, jejíž hydroizolace je tvořena nerezovou vanou. K zamezení provrtání této vany navrhl projektant snížení jejího dna a provedení kotevní vrstvy betonu nad jejím dnem. Tímto opatřením došlo ke zvětšení ploch nerezové vany.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, u položek, které v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly, je cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 6 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		16 607,08
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Vališ
	náklady na změnu v Kč bez DPH		16 607,08
	Výše DPH sazba:	21%	3 487,49
	náklady na změnu vč. DPH		20 094,57
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	30.01.2020	[Redacted Signature]
	Projektant:	30.01.2020	
	TDI:	30.01.2020	
	Objednatel:	30.01.2020	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Zdvojená položka - odečet SDK pohledů z uznatelných nákladů SO03		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na méněpráce – z důvodu přerozdělování nákladů v rámci projektu na dotačně způsobilé a nezpůsobilé, došlo k duplicitnímu započtení nákladů na část pohledu v okolí výtahové šachty. Jedná se o chybu projektu, nemá však vliv na fyzické dokončení díla. Zdvojené položky budou odečteny jako méněpráce.</p> <p>Cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb., nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		-205 053,20
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Vališ
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-205 053,20
	Výše DPH sazba: 21%		-43 061,17
	náklady na změnu vč. DPH		-248 114,37
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	30.01.2020	
	Projektant:	30.01.2020	
	TDI:	30.01.2020	
	Objednatel:	30.01.2020	
Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Doplnění technického řešení dilatací výtahové šachty		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - po dohodě se zhotovitelem a projektantem bude dilatace mezi výtahovou šachtou a budovou školy doplněna o nerezové prahy a nerezové lemování, které zajistí technicky a esteticky trvanlivější řešení dilatační spáry.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, u položek, které v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly, je cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb., nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	X
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		46 280,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Vališ
	náklady na změnu v Kč bez DPH		46 280,00
	Výše DPH sazba:	21%	9 718,80
	náklady na změnu vč. DPH		55 998,80
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis-
	Zhotovitel:	30.01.2020	
	TDI:	30.01.2020	
	Objednatel:	30.01.2020	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		