



KUMSP00RK1H0

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
05973	2018	14/1
poř. číslo	rok	zkr. ođb.

DODATEK č. 1
k příkazní smlouvě ev. číslo 05973/2018/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Tomáš Kotyza



IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „příkazce“)

2. Ing. Miroslav Geryk

sídlo: Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov
IČO: 63015820
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Krnov, živnostenským úřadem, číslo oprávnění: 5763/95/W/UŠ/O

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2018 příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti, ev. č. 05973/2018/IM (dále jen „smlouva“) pro stavbu „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ (dále jen „stavba“).
2. Dne 24. 04. 2019 byla mezi zhotovitelem stavby a příkazcem, jakožto objednatelem, uzavřena smlouva o dílo ev. č. 01275/2019/IM na realizaci stavby „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ (dále jen „dílo“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 11. 2019, dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 19. 12. 2019 (dále jen „dodatky ke smlouvě o dílo“).
3. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo bylo vypořádání víceprací, které vyvstaly v průběhu provádění díla, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, soupisu prací, dodávek a služeb, zhotovitel je nezavinil a nemohl je předvídat (dále jen „vícepráce“).

22

Vícepráce dle předchozí věty měly dopad na původně sjednanou dobu pro zhotovení díla, která byla původně stanovena na 240 dnů od předání staveniště zhotoviteli. Vícepráce uvedené v dodatku č. 3 smlouvy o dílo mají být realizovány nezávisle na původním termínu plnění ve lhůtě do 45 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3 smlouvy, čímž došlo k prodloužení termínu plnění celého díla o 28 dní (původní termín plnění nejpozději do 5. 1. 2020, účinnost dodatku č. 3 – 19. 12. 2019, 45 dnů doba plnění, nový termín pro dokončení celého díla 2. 2. 2020).

4. Na základě okolností vzniklých při provádění díla (prodloužení doby realizace) vyvstala rovněž potřeba přímo úměrně navýšit příkazníkovi odměnu za výkon inženýrské činnosti za příslušný počet dnů, o které bude výkon inženýrské činnosti prodloužen, přičemž při výpočtu navýšení odměny bylo postupováno takto:

a) inženýrská činnost před zahájením stavby zahrnuje:

- seznámení s podklady, s projektovou dokumentací stavby – 16 hod
- vypracování plánu BOZP, zaslání oznámení na OIP – 12 hod
- předání staveniště - 6 hod

b) inženýrská činnost po dokončení stavby zahrnuje:

- zpracování kolaudačního souhlasu a zajištění kolaudačního souhlasu – 24 hod
- kontrola zajištění odstranění vad ze závěrečné kontrolní prohlídky - 6 hod

Odměna za tyto činnosti činí celkově 64 hod x 400 Kč = 25.600 Kč bez DPH.

Vzorec výpočtu navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti je tedy následující:

$$25.600 + (188.000 - 25.600)/240 \times 268 = 206.947,00 \text{ Kč bez DPH.}$$

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. **Čl. V odst. 1 smlouvy se mění a zní následovně:**

Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 206.947,00 Kč

DPH 43.458,87 Kč

odměna celkem včetně DPH **250.405,87 Kč**

Písm. a) a b) v odst. 1 čl. V smlouvy se ruší.

2. Čl. VI odst. 4 písm. b) smlouvy se mění a zní následovně:

„zbývající odměna dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtována fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem příkazce.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 79/7103 ze dne 27.1.2020.

V Ostravě dne 10.02.2020

V Krnově dne 27.01.2020

Ing. MIROSLAV GERYK

inženýrská a projekční činnost ve výstavbě
koordinátor BOZP na staveništi

Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov

Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřadu

příkazník
Ing. Miroslav Geryk

