

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
bankovní účet číslo: XXXXX
XXXXX
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **RITUS s.r.o.**
IČO: 275 01 345, DIČ: CZ27501345
se sídlem č.p. 1, 538 25 Krásné
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22758
zastoupena Petrem Dokoupilem a Bohuslavem Mlatečkem, jednatelem
bankovní účet číslo: XXXXX
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30. 5. 2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Obnova objektu MěÚ T. G. Masaryka 5/35 Svitavy - obnova fasády a obnova terasy A, B (opakované zadání)**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 3. 6. 2019.

B.

Smlouva o dílo předpokládala, že stavební práce na realizaci 1. etapy díla budou zahájeny dne 1.3.2019. Zadávací řízení se však zdrželo a z toho důvodu došlo k pozdějšímu předání staveniště. Staveniště bylo předáno zhotoviteli v den účinnosti Smlouvy o dílo, tj. dne 3. 6. 2019. Zhotovitel v souladu s bodem 2.5. Smlouvy o dílo uplatnil požadavek na posunutí termínů pro provedení 1. etapy i 2. etapy díla o 94 dnů.

V průběhu provádění díla se po provedení zkušebních sond zjistilo, že stav terasy A je zcela nevyhovující a je nutné terasu A vybudovat znovu, nestačí jen provedení rekonstrukce, jak se plánovalo. Z toho důvodu byla Ing. XXXXX vypracována změna původní projektové dokumentace nazvaná „Obnova objektu MěÚ T. G. Masaryka 5/35 Svitavy-obnova fasády a obnova terasy A, B (opakované zadání)“ - změna 11/2019, čs. zak. 15-11-17. Předmětná změna projektové dokumentace tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Stavební práce vyplývající z dané změny byly zhotovitelem naceněny a následně se strany dohodly, že zhotovitel provede vícepráce za cenu 1 536 357,51 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -974 320,00 Kč bez DPH. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1. 2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. Dílo bude dále provedeno v souladu se změnou Projektové dokumentace nazvanou „Obnova objektu MěÚ T. G. Masaryka 5/35 Svitavy-obnova fasády a obnova terasy A,B(opakované zadání)“ - změna 11/2019 zpracovanou XXXX, XXXXX, Svitavy, v 11/2019, čs. zak. 15-11-17, která tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy.

Dílo je dále upřesněno v příloze č. 2 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 2.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2. 2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo takto:

- a) 1. etapu do **2. 10. 2020**;
- b) 2. etapu do **25. 10. 2021**.“

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3. 1. Cena díla byla dohodnuta ve výši **21 331 562,51 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

- příloha č. 1 - změna projektové dokumentace - změna 11/2019;
- příloha č. 2 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 27. 1 2020.

Ve Svitavách dne 30.1.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

.....
Petr Dokoupil
jednatel RITUS s.r.o.

.....
Bohuslav Mlateček
jednatel RITUS s.r.o.