

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO číslo LOM-2019-0301-S

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
na realizaci stavebních prací souhrnně označených

**„Stavební úpravy m. č. I-107 v obj. č. 101a (přístavba přístrojárny)
v areálu LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, Malešice, Praha 10“**

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **LOM PRAHA s.p.**
 se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
 v Praze, oddíl ALX, vložka 283
 Zastoupený: JUDr. Janem Roučkem - ředitelem podniku
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4
 Číslo účtu: 994404-0141472001/0800
 IČ: 000 00 515 DIČ: CZ00000515
 Zástupce ve věcech finančních: [redacted]
 Telefon: [redacted] Fax: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 Zástupce ve věcech smluvních: [redacted]
 Telefon: [redacted] Fax: [redacted]
 E-mail: [redacted] GSM: [redacted]
 Zástupce ve věcech technických: [redacted]
 Telefon: [redacted] Fax: [redacted]
 E-mail: [redacted] GSM: [redacted]

Zhotovitel: **ELEKTROSTAV Praha s.r.o.**
 se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
 v Praze, oddíl C, vložka 9574
 Zastoupená: Ing. Pavlem Riegreem, jednatelem společnosti
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 Číslo účtu: 000000-0087276359/0800
 IČ: 453 06 834 DIČ: CZ45306834
 Zástupce ve věcech smluvních a finančních: [redacted]
 GSM: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 Zástupce ve věcech technických: [redacted]
 GSM: [redacted]
 E-mail: [redacted]

Článek II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Dne 10. prosince 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem pod číslem LOM-2019-0301-S smlouvu o dílo na provedení stavebních úprav m. č. I-107 a m. č. I-109 pro umístění 3D měřicího zařízení, umístěných v 1. NP západní části obj. č. 101a (přístavba přístrojárny), situovaného na pozemku parc. č. 723/98 k. ú. Malešice, obec Praha, jehož je tato stavba součástí (dále jen „*smlouva o dílo*“), v rozsahu uvedeném v odst. 1. článku II. smlouvy o dílo.

- 2.2 Dodavatelé vybraných stavebních výrobků, jejichž dodávku a montáž pro realizaci díla zajišťoval objednatel, nebyli ochotni se závazně zavázat k jejich výrobě a osazení v požadovaných lhůtách, kratších než běžných, které by umožnily realizovat dílo do sjednaného data, vzhledem k velmi krátkým navrhovaným dobám, a to i s ohledem na malý počet pracovních dnů v závěru prosince 2019.
- 2.3 V průběhu provádění nasmlouvaných stavebních úprav se smluvní strany dohodly na změnách rozsahu a způsobu provedení díla. Důvodem těchto změn byl jednak skutečný stav stavebních konstrukcí upravovaných místností, postupně upřesňované požadavky na provedení stavebních úprav, včetně TZB, ze strany dodavatele automatických souřadnicových měřicích strojů značky Renishaw, nároky budoucího uživatele těchto místností, jakož i návrhy a doporučení subdodavatelů stavebních prací na kvalitní, ekonomické a funkční řešení, vycházející z jejich odborných znalostí.

Článek III. Změna doby plnění

- 3.1 V článku IV. smlouvy o dílo se na konci odst. 4.1 vypouští text „do 7. 1. 2020“ a nahrazuje se textem „do 15. 1. 2020“.

Článek IV. Úprava ceny díla

- 4.1 Změny rozsahu a způsobu provedení díla oproti původně sjednanému rozsahu, včetně jejich ocenění, jsou přehledně zpracovány ve dvou položkových rozpočtech.
- 4.2 V položkovém rozpočtu označeném „Stavební úpravy místnosti č. I-107 v objektu č. 101A Přístavba přístrojárny, Tiskařská 270/8, Malešice“, zpracovaném dodavatelem (dále jen „rozpočet číslo 1“), jsou podchyceny změny výměr u některých položek nabídky zhotovitele dle skutečně realizovaného rozsahu příslušných prací a dodávek, nad sjednaný rozsah (vícepráce) i pod sjednaný rozsah (méněpráce). Rozpočet číslo 1 tvoří jakožto *Příloha č. 4* nedílnou součást smlouvy o dílo a přílohu číslo 1 tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.
- 4.3 V položkovém rozpočtu označeném „Stavební úpravy místnosti č. I-107 v objektu č. 101A – Práce nad rámec SOD, Tiskařská 270/8, Malešice“, zpracovaném dodavatelem (dále jen „rozpočet číslo 2“), jsou uvedeny veškeré dodávky a práce nahrazující původně sjednané, tak i dodávky a výkony, které nebyly uvedeny v nabídce zhotovitele, avšak byly nezbytné pro řádné a funkční dílo. Rozpočet číslo 2 tvoří jakožto *Příloha č. 5* nedílnou součást smlouvy o dílo a přílohu číslo 2 tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.
- 4.4 Celý odst. 5.2 článku V. smlouvy o dílo se nahrazuje textem tohoto znění:

„Cena za zhotovení části díla v rozsahu dle rozpočtu číslo 1 činí:

Cena bez DPH	
DPH ve výši 21 %.....	
Cena včetně DPH	

Cena za zhotovení části díla v rozsahu dle rozpočtu číslo 2 činí:

Cena bez DPH	
DPH ve výši 21 %.....	
Cena včetně DPH	

Cena za zhotovení celého díla činí:

Cena bez DPH	1 134 474,00 Kč
DPH ve výši 21 %.....	238 240,00 Kč
Cena včetně DPH	1 372 714,00 Kč

(slovy: jeden milión tři sta sedmdesát dva tisíc sedm set čtrnáct korun českých)“.

Článek V. Závěrečná ustanovení


- 5.1 Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jej podepíše jako poslední. Účinností tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.2 Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

- 5.3 Nedílnou součástí smlouvy o dílo a tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo se jsou následující přílohy:
- 1) Položkový rozpočet označený „Stavební úpravy místnosti č. I-107 v objektu č. 101A Přístavba přístrojárny, Tiskařská 270/8, Malešice“.
 - 2) Položkový rozpočet označený „Stavební úpravy místnosti č. I-107 v objektu č. 101A – Práce nad rámec SOD, Tiskařská 270/8, Malešice“.


V Praze dne 10. 2. 2020

V Praze dne 10. 2. 2020

Za objednatele:



Za zhotovitele:



ELEKTROSTAV Praha s.r.o.
Ing. Pavel Riegr
jednatel společnosti

