

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/19/022**  
Číslo smlouvy zhotovitele: **INS/427/18**

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786  
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 32606 621/0100  
Zastoupení: JUDr. Robertem Kerndlem, předsedou představenstva  
Janem Šmídkem, místopředsedou představenstva  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

#### 2. Zhotovitel: INVELT SERVIS, s.r.o.

sídlo: U Školky 357/14, 326 00 Plzeň  
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 5198  
IČ: 611 68 254 DIČ: CZ61168254  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 897292/0800  
Zastoupení: Ing. Vlastimilem Horáčkem, jednatelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx  
Tel.: xxx E-mail: xxx

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/19/022, č. smlouvy zhotovitele INS/427/18 uzavřené dne 30. 1. 2019 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Výměna hořáků kotle K1 na PŠ“.
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu návrhu zhotovitele na prodloužení záruky u části díla a potřeby změny termínu realizace díla.
3. Důvodem změny termínu realizace je neprovedení měření emisí na max. výkon kotle 225 t/h ze strany zhotovitele z důvodu nedosažení max. výkonu kotle. Zhotovitel se zavazuje zajistit úpravy na kotli tak, aby v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo kotel dosáhl max. výkonu, k tomu zhotovitel doloží autorizované měření emisí s kladným výsledkem.

Zásahy do kotle a provádění zkoušek se zhotovitel zavazuje provést po předchozí domluvě s objednatelem vzhledem k probíhající topné sezoně.

### III. ZMĚNA SMLOUVY

- Čl. IV odst. 2.4. a odst. 2.5. se ruší a nahrazují se následujícím ustanovením:  
„2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 28. 2. 2020  
2.5. provedení zkušebního provozu do 28. 2. 2020  
- po výzvě objednatele a v závislosti na klimatických podmínkách“.
- Čl. VII Smlouvy se doplňuje o odst. 5, který zní následovně:  
„5. Zhotovitel poskytuje prodlouženou záruku v délce 60 měsíců na montážní práce, týkající se prokazatelně jeho činností v místě ohybů v hořákových krabicích. Veškeré záruční lhůty začínají běžet datem předání a převzetí díla (předpoklad 28.2.2020).“

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Robert Kerndl  
předseda představenstva

.....  
Ing. Vlastimil Horáček  
jednatel

.....  
Jan Šmídek  
místopředseda představenstva