

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-022 ze dne 14. 8. 2019**  
**(SMVS: 107V082001808)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: [REDACTED] a, [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]0

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDACTED] [REDACTED] vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [REDACTED] (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**TECHNISERV, spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: [REDACTED] [REDACTED] jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-022 ze dne 14. 8. 2019 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Rakovník - Dukelská kasárna I - strukturovaná kabeláž a fyzická bezpečnost - vybudování**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **změna termínu dokončení díla** z důvodu pozastavení prací na plnění 1. etapy díla.

## Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu plnění 1. etapy díla došlo i přes několikeré urgencye ze strany zhotovitele ke značné prodlevě s předáním základních podkladů nezbytných pro zpracování projektové dokumentace (informace a podklady od stávajících bezpečnostních systémů, zakres vedení podzemních sítí v areálu ve správě Agentury komunikačních a informačních systémů MO).
- 2.2. Dopisem zhotovitele ze dne 7. 10. 2019 byly v souvislosti s výše uvedeným důvodem **ke dni 4. 10. 2019** pozastaveny práce na plnění 1. etapy díla, a to do doby předání požadovaných informací a podkladů. Objednatel vzhledem k výše uvedeným důvodům pozastavení prací k uvedenému datu akceptoval.
- 2.3. Dne 7. 1. 2020 potvrdil zhotovitel převzetí chybějících informací a podkladů a obnovení prací na plnění 1. etapy díla, a to **dnem 6. 1. 2020**. Pozastavení prací trvalo celkem 94 kalendářních dnů.
- 2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:  
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 15. 3. 2020** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

## Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 14 -02- 2020

Za objednatele

vedoucí oddělení investic Praha  
odboru řízení staveb AHNM

V Praze dne 10.2.2020

Za zhotovitele:

jednatel společnosti  
TECHNISERV, spol. s r.o.