

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele:

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1/2019**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

### **„Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice“**

uzavřené dne 15.03.2019, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2019 ze dne 15.03.2019, mezi:

#### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Ivančice**  
Se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
IČ: 00281859  
DIČ: CZ00281859  
Bankovní spojení: ██████████  
Č. účtu: ██████████  
E-mail: ██████████  
Zastoupený: Milan Buček, starosta města  
(dále jen Objednatel)

a

**Zhotovitel:** **Společnost Budkovice - dešťovka**  
Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00  
Brno

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Ondřej Puč

**Společník 1:** **IDPS s.r.o.**  
Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno  
Zapsaný v obchodním rejstříku v KS Brno, oddíl C, vložka 102593  
IČ: 47537205  
DIČ: CZ47537205  
Bankovní spojení: ██████████  
Č. účtu: ██████████  
E-mail: ██████████  
Zastoupený: Ing. Tomáš Nossek, jednatel

**Společník 2:** **COLAS CZ, a.s.**  
Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
Zapsaný v obchodním rejstříku v KS Brno, oddíl B, vložka 6556  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
E-mail: ██████████  
Zastoupený: p. Michal Altrichter  
(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2019 z důvodu níže popsaných pro projekt „Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice“.

## II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.03.2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

### Zdůvodnění:

- ZL č. 01/2019 – **název změny:** DK Budkovice -Stoka DB, změna profilu části stoky, IO 04 Budkovice Stoka DB, **důvod změny:** Po provedení sond na stoce DB bylo zjištěno stávající potrubí DN800 (projekt přepočítal DN1000),
- ZL č. 02/2019 – **název změny:** DK Budkovice -Stoka DC, prodloužení, IO 08 Budkovice Stoka DC, **důvod změny:** Dodatečný požadavek Objednatele z důvodu odvodu dešťových vod z místní komunikace.,
- ZL č. 03/2019 – **název změny:** DK Budkovice -Stoka DB, zalití stávající DK, IO 04 Budkovice Stoka DB, **důvod změny:** Liší se půdorysná poloha části stávající trasy stoky DB.,
- ZL č. 04/2019 – **název změny:** DK Budkovice -Stoka DB, propoj DK u ŠD24, IO 04 Budkovice Stoka DB, **důvod změny:** Niveleta i poloha stávající stoky DB-3 se liší oproti předpokladu PD.,
- ZL č. 05/2019 – **název změny:** DK Budkovice -Stoka DB, propoj DK u ŠD29, IO 04 Budkovice Stoka DB, **důvod změny:** Niveleta i poloha stávající stoky DA-4 se liší oproti předpokladu PD,
- ZL č. 06/2019 – **název změny:** DK Budkovice -Stoka DC, osazení uliční vpusti, úprava ploch, čerpání vody, IO 8 Budkovice Stoka DC, **důvod změny:** Stížnosti majitelů přilehlých nemovitostí na prosakování vody do sklepů.,
- ZL č. 07/2019 – **název změny:** DK Budkovice -Stoka DB, propoj DK na DB-2, IO 04 Budkovice Stoka DB, **důvod změny:** Niveleta i poloha stávající stoky DB-2 se liší oproti předpokladu PD,
- ZL č. 08/2019 – **název změny:** DK Budkovice -Stoka DB-3, propoj DK na DB-3, IO 07 Budkovice Stoka DB-3, **důvod změny:** Niveleta i poloha stávající stoky DB-3 se liší oproti předpokladu PD,
- ZL č. 09/2019 – **název změny:** DK Budkovice - všechny stoky - provizorní zapravení rýh, Celá stavba, **důvod změny:** Vyvoláno požadavkem Investora neprovádět konstrukční vrstvy (ŠD, ŠCM, KSC) nad rýhami, z důvodu záměru provedení celoplošných oprav místních i krajských komunikací po dokončení výstavby dešťové i splaškové kanalizace v místní části Budkovice,
- ZL č. 10/2019 – **název změny:** DK Budkovice -Stoka DB, prodloužení o úsek ŠD19-ŠD21, IO 04 Budkovice Stoka DB, **důvod změny:** Dodatečný požadavek investora,
- ZL č. 11/2019 – **název změny:** DK Budkovice - všechny stoky - zmenšení rozsahu díla, Celá stavba, **důvod změny:** Dodatečný požadavek objednatel,
- ZL č. 12/2019 – **název změny:** DK Budkovice -Stoka DB, propoj DK na DB u ŠD34, IO 04 Budkovice Stoka DB, **důvod změny:** Niveleta i poloha stávající stoky DB u ŠD34 se liší oproti předpokladu PD,
- ZL č. 13/2019 – **název změny:** Prodloužení termínu realizace, Celá stavba, **důvod změny:** Prodloužení termínu realizace akce „Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice“ z důvodu plánovaných investičních akcí - oprava místních a krajských komunikací v místní části Budkovice - které budou probíhat současně s opravami rýh po dešťové kanalizaci.

Změnové listy včetně všech příloh jsou přílohou a součástí smlouvy o dílo.

### III.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 30.09.2020.

### IV.

1. S ohledem na již řádně dokončené dílo z více než 70%, na kterém se Objednatel chystá zahájit zkušební provoz, dohodly se smluvní strany na změně podmínek předání a převzetí díla.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Čl. XII., odst. 1. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

*„V případě, že Zhotovitel dokončí část díla, jako ucelený a provozu schopný celek, je objednatel povinen tuto část díla převzít.“*

Čl. V., odst. 5. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

*„V případě, že dojde k částečnému předání a převzetí díla, se bankovní záruka za dodržení díla snižuje na 2,5 % ceny díla zbývajících (tj. nepředané a nepřevzaté) části díla.“*

Čl. V., odst. 7. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

*„V případě, že dojde k částečnému předání a převzetí díla, předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2,5 % z ceny části díla, která byla předána a převzata.“*

### V.

Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 2 dohodli na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

<b>Položka</b>	<b>Cena díla v Kč (bez DPH)</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena díla v Kč (vč. DPH)</b>
<b>Cena díla</b>	19 598 888,56	4 115 766,60	23 714 655,16

### VI.

#### **Zaplacení ceny díla**

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo tak, že cena díla bude zaplacená v níže uvedených splátkách:

1. Do 31. 12. 2019 bude zaplacená celková částka ve výši 5 822 741,66 Kč včetně DPH,
2. do 20. 2. 2020 bude zaplacená částka ve výši 5 599 626,86 Kč včetně DPH,
3. do 20. 12. 2020 bude zaplacená částka ve výši 5 135 521,24 Kč včetně DPH,
4. do 20. 2. 2021 bude zaplacená částka ve výši 7 156 765,40 Kč včetně DPH.

Objednatel má právo pozastavit úhradu příslušné splátky, a to až do doby, kdy objem provedených prací bude odpovídat výši příslušné splátky.

**VII.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. 1/2019 ze dne 15.03.2019 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. 1/2019 ze dne 15.03.2019 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel tři vyhotovení.

**DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2020/1/29 dne 15. 1. 2020.

V Ivančicích, dne: 17. 1. 2020

V Brně, dne: 17. 1. 2020

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
Milan Buček  
starosta města Ivančice

.....  
Ing. Tomáš Nossek  
IDPS s.r.o.

.....  
Michal Altrichter  
COLAS CZ, a.s.