
DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO K CES 622/19/OLCE

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

– na straně jedné –

a

ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem Na Vantrokách 352/4, Ústí nad Labem 400 01

IČ: 28673042, DIČ: CZ28673042

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

oddíl B, vložka 1970

Bank. spojení: Raiffeisen Bank a.s. Ústí nad Labem, č. účtu 9417703001/5500

zastoupená: Martinem Krupičkou

(dále jen „Zhotovitel“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dne 01.04.2019 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. do textu odst. 1.2. se ruší a nahrazuje textem následujícího znění poslední věta:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je [REDAKCE]

1.2.2. text odst. 3.2. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění :

Dokončení stavby do: 31.7.2020

Zdůvodnění posunu termínu dokončení :

- technické potíže s inženýrskými sítěmi v trase rekonstrukce vodovodu a kanalizace, které nebyly součástí projektové dokumentace
- nepříznivé povětrnostní podmínky v průběhu realizace stavby

1.2.3. text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění :

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV. Cena za dílo.

Odůvodnění změny : Změna ceny z důvodu nepředpokládaných více a méně prací, dle změnového listu č. II, dle bodů 1-6

Cena díla dle SOD a D č. 1	12 951 696,47 Kč bez DPH	
----------------------------	--------------------------	--

Dodatek č. 2 – změnový list č. 2	+ 1 153 688,80 Kč bez DPH	
-------------------------------------	---------------------------	--

Cena díla celkem	14 105 385,27 Kč bez DPH	
-------------------------	---------------------------------	--

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 17 067 516,17 Kč.

1.3. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne __. __. 2020

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
50 Teplice, Pří
IČO 49099469, DIČ
③


Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne __. __. 2020



Robert Lesche

Místopředseda představenstva

ZEROSTAV inženýring, a.s.

ZEROSTAV
inženýring a.s.
Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01
IČO: 28673042 DIČ: CZ28673042
www.zerostav.cz

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 2/2020	
Zhotovitel:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			
Komu:		ZEROSTAV inženýring, a.s.		Datum: 28.1.2020	
Název akce: TP037192 Teplice, Ruská, Mostecká, Duchcovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Příloha č. 1 - rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	Odst. 1.2 - Zhotovitel Odst. 3.2. – Termín dokončení díla			
Popis a zdůvodnění změny					
Změnový rozpočet se týká skutečností, nezbytných pro provedení stavby:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. náhrada nevhodného materiálu vytěženého z rýhy (pro zásyp), zjištěno v průběhu stavby, doloženo zprávou laboratoře mechaniky zemin a zápisem TDI ve SD č. II, str. 043034 – <i>méněpráce, vícepráce</i> 2. reálná možnost proveditelnosti stavby v souladu se změnou úpravy dopravního opatření - hloubení pouze po úsecích ve vymezeném čase, za silného dopravního provozu a nepříznivých povětrnostních podmínek, včetně navazujících pomocných činností (převádění splaškové a dešťové vody, čerpání, pohotovosti čerpadla), SD č. II str. 043034 - <i>vícepráce</i> 3. úprava zatřídění zeminy při provádění zemních prací v celém úseku ul. Mostecká a Ruská – viz zpráva laboratoře mechaniky zemin – <i>méněpráce, vícepráce</i> 4. provedení a doplnění zásypu rýhy nad výkopy (kanalizace a vodovod) v ul. Mostecká a ul. Ruská do nivelety provizorní komunikace z důvodu přesunu strojní techniky pro provádění zemních prací, pokládky potrubí vodovodu a montáže dílců pro revizní šachty jednotné kanalizace - <i>vícepráce</i> 5. změna způsobu obnovy povrchu komunikace: provedení provizorního povrchu (živice ACO 11+ v tl. 50mm, asfaltový R-materiál v tl. 50 mm) dle požadavku majitele komunikace a rozhodnutí (výkopového povolení) SMT č.j. MgMT/140104/2019 OD/Bre/VP-121 ze dne 18.12.2019), pro možnost provádění zimní údržby, před konečnou obnovou povrchů komunikace dle platné PD - stoka A1 - <i>vícepráce</i> 6. rozšíření plochy obnovy AB povrchu v ul. Mostecká, stoka A1 a řad 2 st. 0,000 – 0,097km z důvodu nevyhovujícího stávajícího živičného povrchu a tím vzniklého úzkého „ostrůvku“ zbytkové plochy živice mezi rýhami vodovodu a stoky, stav stávající komunikace zjištěn v průběhu stavby - <i>vícepráce</i> 7. Posun termínu dokončení – je dán změnou rozsahu plnění, umístěním velkého množství sítí v trase realizace. 					
Důvod méně práce	záměr objednatele x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 1 153 688,80 + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 14 105 385,27 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 31.7.2020/122 dní		

Navrhovanou změnou dojde k zvýšení rozpočtu o částku: 1 153 688,80 Kč bez DPH.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 304 632,44 Kč bez DPH, tj. 11,602 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 150 943,64 Kč bez DPH, tj. 1,342 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a ZZVZ činí 3 314 083,40 Kč bez DPH, tj. 29,462 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí – 453 972,02 Kč bez DPH, tj. 4,032% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 9

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje

.....
..... pi.

06-02-2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis:

Datum:

06-02-2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum:

06-02-2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Podpis:

Datum:

4.2.20

Podpis:

Datum:

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny, předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.