

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO Č. CESD 293/18  
UZAVŘENÉ DNE 7.12.2018**

**"REKONSTRUKCE SKLENÍKŮ V ĎÁBLICÍCH"**

**Objednatel**

Název: Lesy hl. m. Prahy  
Se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10  
IČ: 45247650  
DIČ: CZ45247650  
Zastoupen: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17  
Číslo účtu: 2000780018/6000  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel**

Název: FAPAL s.r.o.  
Se sídlem: Dlouhá 131, 411 55 Terezín  
IČ: 06083927  
DIČ: CZ06083927  
Zastoupen: xxx  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. CESD 293/18 ze dne 7.12.2018

**I. Předmět dodatku**

1. Dne 7.12.2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je inženýrská činnost spojená s vyřízením stavebního povolení na akci "Rekonstrukce skleníků v Ďáblicích".
2. V průběhu inženýrské činnosti byly podány žádosti o vyjádření a stanoviska na tyto dotčené orgány státní správy dle pokynů Odboru územního rozvoje a výstavby na Praze 8:
  - Hygienická stanice hlavního města Prahy
  - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

- Odbor územního rozvoje MHMP
- Odbor životního prostředí MHMP
- Odbor evidence majetku MHMP
- Odbor životního prostředí Praha 8
- Odbor územního rozvoje a výstavby, Vodoprávní úřad, Praha 8
- a správci sítí

3. Dne 16.8.2019 byla podána žádost na Odbor územního rozvoje MHMP, ale z důvodu velké vytíženosti odboru bylo závazné stanovisko vydáno až 11.11.2019 (č.j. MHMP 2279480/2019). Bez tohoto stanoviska nebylo možné žádat o získání právoplatného stavebního povolení a v inženýrské činnosti pokračovat.
4. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo (čl. IV, odst. 2) a na dodatku Smlouvy o dílo a to následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje dokončit inženýrskou činnost spojenou s vyřízením stavebního povolení pro akci "Rekonstrukce skleníků v Ďáblicích" **nejpozději do 28.2.2020.**

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. CESD 293/18 ze dne 7.12.2018 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 16.8.2019

Příloha č. 2 – Vyjádření (č.j. MHMP 2279480/2019) ze dne 11.11.2019

V Praze, dne:

V Praze, dne:

.....  
za objednatele

Ing. Ondřej Palička

Lesy hl. m. Prahy

.....  
za zhotovitele

xxx

FAPAL s.r.o.