



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.04.2019

(č. projektu: „CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006727“ a „CZ.05.5.18/0.0/17_070/0006730“)

uzavřené mezi:

Objednatel	Město Dobříš
Se sídlem:	Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČ/DIČ:	00242098/CZ00242098
Bankovní spojení:	115-8940410217/0100, Komerční banka, a. s.
Zastoupený:	Bc. Jana Vlnasová, starostka
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Eva Hladíková, referentka odboru místního rozvoje, tel. č.: 318 533 395, e-mail: hladikova@mestodobris.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vladimír Melichar, referent odboru místního rozvoje, tel. č.: 318 533 396, e-mail: melichar@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel“ nebo také jen „zadavatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel	POHL cz, a. s. o. z. Roztoky
Se sídlem:	Nádražní 25, 252 63 Roztoky
IČ:	25606468
DIČ:	CZ 25606468
Bankovní spojení:	ČSOB a. s. 117569233/0300, Sberbank CZ, a. s., 4200388669/6800
Zastoupený:	Ing. Rafaelem Morenem, vedoucím o. z. Roztoky

(dále jen „zhotovitel“ nebo také jen „dodavatel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

1 Specifikace Smlouvy o dílo

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18.04.2019 Smlouvu o dílo na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti sportovní haly Dobříš“.



2 Změna předmětu, ceny díla a termínu – vícepráce

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že se smlouvou sjednaný předmět díla rozšiřuje o vícepráce, jejichž specifikace je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2 Vzhledem k rozšíření předmětu díla se zároveň mění smlouvená cena, která se navyšuje o částku ve výši **3.283.729,83 Kč** z původní výše 47.124.249,23 Kč (již zahrnující navýšení na základě dodatku č. 1) na částku **50.407.979,06 Kč**.
- 2.3 Fakturu na částku víceprací ve výši 3.283.729,83 Kč vystaví zhotovitel bez odkladu po uzavření tohoto dodatku.
- 2.4 Termín konečného dokončení stavby se posouvá na 14.02.2020 a to z důvodu prací objednatele ve vstupu do objektu, které zlepší uživatelský komfort objektu. Posun termínu nemá vliv na cenu díla. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3 Ostatní ujednání

- 3.1 Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Objednatel se zavazuje uveřejnit smlouvu v zákonem stanovené lhůtě v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4 Přílohy a nedílné součásti dodatku:

1. Seznam schválených změnových listů

~~Tuto smlouvu~~/Tento dodatek/
schválila Rada města Dobříše
dne 17.02.2020
usnesením č. 7/45/2020/RM

V Dobříši dne 14-02-2020

V Roztokách dne 13.2.2020

Objednatel
Město Dobříš
Bc. Jana Vlnasová, starostka



POHL cz, a. s. o. z. Roztoky
Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky

POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky
Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

ZMĚNOVÉ LISTY - SPORTOVNÍ HALA DOBŘÍŠ

Schváleno RM dne 28.01.2020, usnesení č. 11/44/2020/RM

č.	Předmět změny	Cena v Kč
2	Dodatečné stavební práce	843 630,00
3	Demontáž VZT	95 913,72
4	Přeložka rozvaděče	51 276,90
6	Nátěry OK v hale	27 603,47
11	Osvětlení haly, nová svítidla	61 966,00
15	Doplnění izolace a klempířských prvků na střeše	426 400,21
16	Ocelové konstrukce - střecha, fasáda	1 102 736,34
17	Venkovní osvětlení haly	70 384,94
18	Změna dveří do úklidové místnosti	33 800,20
19	Doplnění a změna hliníkových konstrukcí	87 149,81
20	Nová konstrukce přístřešku	24 645,82
21	Doplnění topení	40 192,00
22	Doplnění SDK a akustiky	115 853,42
24	Mechanický obklad traverz	171 532,59
25	D+M dveří do haly, šaten	130 644,41
CELKEM		3 283 729,83

Pozn.: ZL č. 23 - Hygienické vybavení - nebyl ze strany objednatele akceptován
 ZL č. 1 - Změna zasklení AL stěn - bez dopadu na cenu

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice
Objekt / Object: Školní čp 36
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	01
Komu : To : Ing. Vladimír Melichar	Od : From : POHL CZ a.s.	Datum : Date : 04.07.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Změna zasklení AL stěn ve sportovní hale	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :	ASR - výkres č. 16 - VYPIS OKEN	

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE : U AL oken pásových, pevných ve sportovní hale (W10, W18a, W18b, W26, W36) navržena změna zneprůhlednění oken. Zasklení dle PD "kůra". Z důvodu neoslnění sportovců, lepšího vizuálního provedení a lepších fyzikálních vlastností navrženo zasklení "Crepí čirý ozn. 504".	
--	--

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value bez dopadu na cenu
----------------------------------	--

TOTAL	0 Kč
-------	------

CASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE : projehtant:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín
---	--

Zhotovitel: Contractor: Datum & podpis: 04.07.2019 Sign & Date:	Potvrzení Objednatel: Client Acknowledgement: Poznámka: Notes:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Stavení manažer/TDI: Project manager: Datum & podpis: 04.07.2019 Sign & Date:	Datum & podpis: 04.07.2019 Sign & Date:	

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Projekt / Project: Snižení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp
36
Objekt / Object:
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	02
Komu : To : Ing. Vladimír Melichar	Od : From : POHL CZ a.s.	Datum : Date : 10.1.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Dodatečné stavební práce	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :	ASŘ	

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
V rámci postupu prací bylo zjištěno, že tl.zazdívání není 20cm, ale 30cm .Dále bylo nutné zhotovit atiky vč.dozdívání. V předaném výkazu výměr nebyly uvedeny vnitřní APU lišty , vysekání kapes k zavázání zdíva , dozdivání prostupů VZT, penetrace podkladů zdíva a na základě požadavků investora došlo k potřebě provedení dodatečných stavebních prací neobsažených ve smluvním rozpočtu.	

Schváleno RM dne 28.01.2020, USNESENÍ č. 11/44/2020/RM

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	843 630,00 Kč
TOTAL	843 630 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / I agree	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám. tel.: 318 533 304 fax: 318 533 304
Datum & podpis: Sign & Date:	Tel: 233 089 411 • IC: 25606468 •	
Projektant: Planner:	Souhlasím / I agree	
Datum & podpis: Sign & Date:		Datum & podpis: Sign & Date:
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.		

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	310271620R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm	m3	21,46000	4 705,00	100 989,30

v PD tl.20cm ,skut.tl.30cm

Celkem 47,418-25,958

21,460

2	310271520R00	Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm	m3	0,99000	7 837,09	7 758,72
3	272348888R	Dobetonování parapetů vč.bednění	m2	65,00000	340,00	22 100,00
4	272348666R	Zabetonování věnce vč.bednění a odbednění	m2	25,40000	630,00	16 002,00
5	272348876R	Dozdění štítové zdi - plná cihla	m3	4,82000	4 680,00	22 557,60
6	324758888R	Bednění a odbednění alíky	m2	98,60000	468,00	46 144,80
7	324889999R	Betonáž věnců alíky tl.100mm	m3	14,20000	3 840,00	54 528,00
8	340271515R00	Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm, po vybourání VZT	m3	2,33300	7 520,88	17 545,75
9	340279988R	Zazdívání prostupů po osazení VZT včetně začástení - 1 otvor cca.0,5*0,5m2 tl.150mm vč.ochrany VZT vložním míralonového pásu	kus	40,00000	824,00	32 960,00
10	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	132,60000	221,48	29 368,25
11	62242877R	Montáž a dodávkaAPU lišt 6mm se sítí	m	424,00000	46,00	19 504,00
12	62242889R	Montáž a dodávka rohů s perlínkou	m	98,00000	142,00	13 916,00
13	62248798R	Montáž a dodávka překladů I50/50/5	ks	12,00000	430,00	5 160,00
14	342257777R	Zdění alíky Ytong , tl.250mm	m2	34,20000	930,00	31 806,00
15	342257777R	Zdění alíky Porotherm , tl.300mm	m2	82,40000	800,00	65 920,00
16	61232444R	Omlítka vápenná vnitřního ostění - jádrová	m2	40,26000	245,00	9 863,70
17	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	165,40000	200,79	33 210,67
18	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	160,00000	164,29	59 359,50
19	967031789R	Osekání špalet oken šířky do 350mm	m	190,00000	86,00	16 340,00
20	973259999R	Vysekání kapes	kus	196,00000	325,00	63 700,00
21	972055491R00	Vybourání otvorů stropy prefa duté 1 m2, ŽB římsy	m3	2,07000	6 571,47	13 602,94
22	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	98,60000	584,13	57 595,22
23	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	13,67800	183,76	2 513,47
24	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,67800	292,07	3 994,93
25	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	13,67800	200,79	2 746,41
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,67800	422,28	5 775,95
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	259,88200	15,82	4 111,33
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,67800	372,38	5 093,41
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	82,06800	166,99	12 883,86
30	979081299R	Demontáž a likvidace zabetnění stávajících oken	m2	50,76000	312,00	15 837,12
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,67800	444,18	6 075,49
32	71111119R	Demontáž izolace - alíka	m2	25,50000	45,00	1 147,50
33	71126899R	Montáž a dodávka svislé izolace	m2	43,80000	310,00	13 578,00
34	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	424,00000	31,64	13 415,36

Součet

827 085,28

VN	Vedlejší náklady	%	8 270,85	2,00	16 544,72
----	------------------	---	----------	------	-----------

CELKEM

843 630,00



POHL CZ, a.s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky

Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice
Objekt / Object: Školní čp 36
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	VZT	03
Komu: To: Ing. Vladimír Melichar	Od: From: POHL CZ a.s.	Datum: Date: 10.1.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject: Demontáž VZT		
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:	ARS / VZT	

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
V předaném výkazu výměr nebyla uvedena demontáž VZT v sociálním a technickém zázemí haly. Pro montáž nových rozvodů, které byly projektovány v trasách stávající VZT, byly tyto na pokyn objednatele zdemontovány a zlikvidovány.	

Schváleno RM dne 28.01.2020, USNESENÍ č. 11/44/2020/RM

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE:	Cena v Kč Value
	95 913,72 Kč

TOTAL	95 914 Kč
-------	-----------

ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / I agree	Client Acknowledgement:	Souhlasím / I agree
Datum & podpis: Sign & Date:	POHL Nadrazní 25 252 63 Roztoky Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz IC: 25606468 • DIČ: CZ25606468	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírovská 100 tel.: 318 533 304 fax:	
Projektant: Planner:	Souhlasím / I agree		
Datum & podpis: Sign & Date:		3 1 -01-	

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu s
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	77777R	Demontáž vzduchotechniky	kus	1,00000	93 093,00	93 093,00
		Součet				93 093,00
	VN	Vedlejší náklady	%	930,93	3,03	2 820,72

CELKEM	95 913,72
---------------	------------------



Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp
36
Objekt / Object:
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ELEKTRO	04
Komu : To : Ing. Vladimír Melichar	Od : From : POHL CZ a.s.	Datum : Date : 10.1.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Přeložka rozvaděče	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :	Elektroinstalace	

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
Z důvodu kolize rozvaděče a kotlů v kotelně, bylo nutné odstranění rozvaděče a rozvodů a bylo provedeno přemístění rozvaděče. Rozvaděč byl přemístěn do prostoru restaurace vč nutné kompletní výměny kabeláže.	

Schváleno RM dne 28.01.2020, USNESENÍ č. 11/44/2020/RM

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	51 276,90 Kč
TOTAL	51 277 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termin

Zhotovitel: Contractor	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	Poznámka: MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305
Datum & podpis: Sign & Date:	Datum & podpis: 31-01-2020 Sign & Date:

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				51 276,90
1		Demontáž RM vč.komponentů, odpojení vodičů	ks	1,00000	5 650,00	5 650,00
2		SP 100 do zdiva vč.pojistek a vč.ukončení kabelu	ks	1,00000	5 025,00	5 025,00
3		Přeložka kabelů	kpl	1,00000	9 025,00	9 025,00
4		Montáž a dodávka CYKY 5J x 6	m	80,00000	268,00	21 440,00
5		Propojení v rozvaděčích , jištění	kpl	1,00000	4 050,00	4 050,00
6		Kabelové drážky	m3	90,00000	29,21	2 628,90
7		Prostupy do zdiva tl.50cm	ks	5,00000	390,00	1 950,00
VN		Vedlejší náklady	%	497,69	3,03	1 508,00



Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice
Objekt / Object: Školní čp 36
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ARS	06
Komu : To : Ing. Vladimír Melichar	Od : From : POHL CZ a.s.	Datum : Date : 10.1.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Nátěry OK v hale.	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :	ARS	

POPIS ZMĚNY :
DESCRIPTION OF THE CHANGE :

Nátěry OK v hale, se kterými nebylo uvažováno v rozpočtu. Dle ZL č. 16 - položka 256

Schváleno RM dne 28.01.2020, USNESENÍ č. 11/44/2020/RM

CENOVÝ DOPAD :
PRIZE OF THE :

Cena v Kč
Value

27 603,47 Kč

TOTAL

27 603 Kč

ČASOVÉ OHODNOCENÍ :
TIME ESTIMATE :

Dopad do smluvních termínů
Contract schedule impact

Bez dopadu na termín

Zhotovitel:

Contractor:

Souhlasím / Nesouhlasím

I agree / I reject

Datum & podpis:

Sign & Date:

252 63

25606468

DIČ: CZ25606468

Uvření Objednatele:

Acknowledgement:

Souhlasím / Nesouhlasím

I agree / I reject

Poznámka:

Notes:

Projektant:

Pla

Souhlasím / Nesouhlasím

I agree / I reject

Datum & podpis:

Sign & Date:

MĚSTO DOBŘÍŠ

263 01 Dobříš, Mírové nám. 119

tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305

Datum & podpis:

Sign & Date:

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	783	Nátěry				
352	783124220R00	Nátěr syntetický OK "B" 2x email	m2	128,00000	209,31	26 791,68
VN Vedlejší náklady			%	267,92	3,03	811,79

CELKEM	27 603,47
---------------	------------------

POHL Naudažní 25
252 63 Roztoky
Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp 36

Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	11
Komu: To: Ing. Vladimír Melichar	Od: From: POHL CZ a.s.	Datum: Date:
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Osvětlení haly, nová svítidla	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:	Elektroinstalace	

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Z důvodu změny umístění VZT oproti zadávací dokumentaci (kolize s konstrukcí na basketbalové koše) byly přidány 2ks svítidel a 2ks byly nahrazeny větším výkonem a změněna trasa. Nová svítidla byla vyměněna z důvodu výpočtu osvětlení.	

Schváleno RM dne 28.01.2020, USNESENÍ č. 11/44/2020/RM

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE:	Cena v Kč Value
	61 966,00 Kč
TOTAL	61 966 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Potvrzení Objednatel: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	POHL 252 tel.: 233 009 411 • E-mail: 25600468 • Dř...	Poznámka: MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám. tel.: 318 533 304 fax: 318 533	
Projektant: Planner:	Souhlasím / Nesouhlasím	Datum & podpis: Sign & Date:	3.1 -01- 2020
Datum & podpis: Sign & Date:			
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.			

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		7 - Osvětlení haly				61 966,00
2		Svítlidlo Linear Bay 240W	ks	4,00000	14 588,00	58 352,00
3		Úprava trasy z důvodu kolize VZT	ks	1,00000	3 614,00	3 614,00
	VN	Vedlejší náklady	%	619,66	3,03	1 877,57

 **POHL** cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky
Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp 36

Objekt / Object: 36

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	15
Komu : To : Ing. Vladimír Melichar	Od : From : POHL CZ a.s.	Datum : Date : 10.1.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Doplnění izolace a klempířských prvků na střeše	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :	ASŘ	

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
V souvislosti s plánovanou výstavbou gymnastického sálu, byly na žádost objednatele provedeny úpravy: oplechování vyzdžené atiky, přespádování střechy, vybudování nových střešních svodů. Dále v předaném výkazu výměr chybělo oplechování římsy.	

Schváleno RM dne 28.01.2020, USNESENÍ č. 11/44/2020/RM

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value 426 400,21 Kč
TOTAL	426 400 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín

Zhotovitel Contractor	POHL CZ, a.s. Adražní 25 263 01 Dobříš E-mail: rozloky@pohl.cz DIČ: CZ25606468	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement: Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis Sign & Date:		
Projektant: Planner		
Datum & podpis Sign & Date:		
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou		
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.		

MĚSTO DOBŘÍŠ
263 01 Dobříš, Městské nám. 119
tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305

Datum & podpis: 3.1.2020
Sign & Date:

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				413 860,24
1	713141399R	Montáž tepelné izolace ve dvou vrstvách	m2	59,00000	346,00	20 414,00
2	63140546R	Deska izolační minerální tl. 120 mm	m2	65,00000	237,30	15 424,50
3	63140599R	Deska izolační minerální tl. 180mm	m2	65,00000	645,00	41 925,00
4	71341398R	Montáž spádové vrstvy z EPS	m2	59,00000	168,00	9 912,00
5	63151368R	Deska spádová EPS 100	m2	59,00000	407,67	24 052,53
6	71377879R	Montáž a dodávka separační folie	m2	59,00000	105,00	6 195,00
7	71399449R	Montáž a dodávka chrlíčů	ks	2,00000	3 370,00	6 740,00
8	71377589R	Předělání stoupaček dešťové kanalizace	ks	3,00000	14 120,00	42 360,00
9	76421999R	Oplechování římsy nadpraží r.š.750mm	m2	112,00000	2 120,00	237 440,00
10	998713102R00	Přesun hmot	t	7,80000	1 204,77	9 397,21
VN Vedlejší náklady			%	4 138,60	3,03	12 539,97

CELKEM 426 400,21

 **POHL** s.r.o.
 Nádražní 25
 252 63 Roztoky
 Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp
36
Objekt / Object:
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	16
Komu : To : Ing. Vladimír Melichar	Od : From : POHL CZ a.s.	Datum : Date :
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Ocelové konstrukce - střecha, fasáda	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :	ASŘ	

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
Při demontáži podhledu Feal a skladeb střešního pláště ve sportovní hale bylo zjištěno. -ve skladbě střechy se mezi dalšími plechy nachází další vrstva vaty, kterou bylo nutno odstranit a likvidovat. -po obvodě haly není prvek, ke kterému by se mohla kotvit navržená pásová okna, projektant proto navrhl po obvodě osadit U 260 vyzluženým profilem I 160. Dále změnový list obsahuje demontáž stávající ocelové konstrukce, která nebyla součástí rozpočtu, její rozsah byl opět zjištěn po demontáži skladby pláště.	

Schváleno RM dne 28.01.2020, USNESENÍ č. 11/44/2020/RM

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	1 102 736,34 Kč
TOTAL	1 102 736 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Potvrzení Objednatel: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:		Příloha: Attachment:	
Projektant: Planner:	Souhlasím / Nesouhlasím	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305 3.1 -01- 2020	
Datum & podpis: Sign & Date:		Datum & podpis: Sign & Date:	
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.			

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				41 234,21
154	713104121R00	Odsr. tep. izo. střeš pl. volně, minerál tl. do 100 mm	m2	1 129,39500	36,51	41 234,21
druhá vrstva vaty v původní skladbě střechy						
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				945 988,62
256	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	3 854,00000	66,93	257 948,22

OK pro uchycení oken včetně vyřezání původních profilů

257	767998802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	10 280,00000	66,93	688 040,40
DMT původní OK střechy						

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				83 083,24
366	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	16,94093	2 190,49	37 108,94
369	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	16,94093	183,76	3 113,07
370	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,94093	292,07	4 947,94
371	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	16,94093	200,79	3 401,57
372	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,94093	422,28	7 153,82
373	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	321,87767	15,82	5 092,10

35,74093*19

374	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,94093	372,38	6 308,46
375	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	101,64558	156,99	15 957,34

35,74093*6

	VN	Vedlejší náklady	%	10 703,06	3,03	32 430,27
--	-----------	-------------------------	----------	------------------	-------------	------------------

CELKEM						1 102 736,34
---------------	--	--	--	--	--	---------------------



Nádražní 25
252 63 Roztoky

Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp 36

Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	17
Komu: To: Ing. Vladimír Melichar	Od: From: POHL CZ a.s.	Datum: Date: 22.11.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Venkovní osvětlení haly	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:	ASŘ	

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
V předané dokumentaci nebylo uvedeno venkovní osvětlení. PD byla dodatečně doplněna a práce na pokyn objednatele provedeny.	

Schváleno RM dne 28.01.2020, USNESENÍ č. 11/44/2020/RM

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE:	Cena v Kč Value
	70 384,94 Kč

TOTAL	70 385 Kč
-------	-----------

ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor: POHL CZ a.s.	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date: 22.11.2019		Předmět: Subject: MĚSTO DOBŘÍŠ	
Projektant: Planner:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	263 01 Dobříš, Mírové nám. 119	
Datum & podpis: Sign & Date:		tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305	

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		7 - Venkovní osvětlení haly				68 315,00
1		Montáž a dodávka CYKY 3Cx1,5mm	m	220,00	54,00	11 880,00
2		Montáž a dodávka CYKY 7Cx1,5mm	m	120,00	92,00	11 040,00
3		Montáž a dodávka chráničky(husí krk)	m	250,00	42,00	10 500,00
4		Příplatek za protažení	m	250,00	42,00	10 500,00
5		Montáž a dodávka vypínač jednoduchý	ks	12,00	474,00	5 688,00
6		Montáž a dodávka svítidla	ks	12,00	1 310,00	15 720,00
7		Drobný materiál	kpl	1,00	4 980,00	4 980,00
127	95.10	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - svítidla, vč. případné úpravy přívodu	ks	-2,00000	1 046,57	-1 993,00
	VN	Vedlejší náklady	%	683,15	3,03	2 069,94


POHL CZ, a.s.
 Nádražní 25
 252 63 Roztoky
 Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Projekt / Project: **Snižení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní
čp 36**

Objekt / Object:

Název / Title: **Pokyn k provedení změny / Change Order**



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	18
Komu: To: Ing. Vladimír Melichar	Od: From: POHL CZ a.s.	Datum: Date: 10.1.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Změna dveří do úklidové místnosti	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:	ASŘ	

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Na základě podkladů od projektanta a odsouhlasení investora byla předána specifikace dveří do úklidové místnosti	

Schváleno RM dne 28.01.2020, USNESENÍ č. 11/44/2020/RM

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value 33 800,20 Kč
TOTAL	33 800 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Podatel: Signature:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:			
Projektant: Planner:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject		
Datum & podpis: Sign & Date:			

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				31 467,54
237	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm	kus	1,00000	498,94	498,94
Dveře s protipožární odolností EW 15DP3						
1	61161999R	Dveře vnitřní jednokřídlové, 900x1970, EW 15DP3 (C),	kus	1,00000	26 540,00	26 540,00
3	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00000	1 521,17	1 521,17
4	553303349R	Dodávka protipožární zárubně 900x1970	kus	1,00000	2 546,00	2 546,00
246	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,16500	2 190,49	361,43
Díl: 767.02		Dveřní kování				1 338,63
339	76702.09	Dveřní kování - plné dveře, - popis výrobku tabulka dveří	ks	1,00000	1 338,63	1 338,63

Vedlejší náklady

% 3,03000 328,06 994,03

Celkem					33 800,20
---------------	--	--	--	--	------------------


POHL
 Nádražní 25
 252 63 Roztoky
 Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní
Objekt / Object: čp 36
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	19
Komu : To : Ing. Vladimír Melichar	Od : From : POHL CZ a.s.	Datum : Date : 10.1.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Doplnění a změna hliníkových konstrukcí	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :	ASŘ	

POPIS ZMĚNY :
DESCRIPTION OF THE CHANGE :

Na základě skutečného zaměření otvorů bylo nutné rozšíření nadpraží oken západní fasády, doplnění panikového kování D 05, dále přibyl 1ks okna W33

Schváleno RM dne 28.01.2020, USNESENÍ č. 11/44/2020/RM

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value 87 149,81 Kč
TOTAL	87 150 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín
Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	Poznámka: Notes:
Projektant: Planner:	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318
Datum & podpis: Sign & Date:	Datum & podpis: Sign & Date:
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.	

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767.01		Otvorové prvky z Al profilů				84 586,83
1	76701R	Rozšíření rozměru dveří D 10 o 300mm	kus	1,00000	4 050,00	4 050,00
2	76702R	Rozšíření nadpraží oken W21,W20,W09,W19, D04,D11	kus	6,00000	6 510,00	39 060,00
3	76701.44	Okno z hliníkových profilů 1200/600 Uw=max 0,9 W/m2.K ozn. W33, - popis výrobku tabulka výpis oken	kus	1,00000	13 076,83	13 076,83
5	76704R	Doplnění paníkového kování u dveří D 05	kus	1,00000	28 400,00	28 400,00

Vedlejší náklady

%

3,03000

845,87

2 562,98

Celkem

87 149,81



POHL CZ, a.s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky
Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp 36

Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	20
Komu : To : Ing. Vladimír Melichar	Od : From : POHL CZ a.s.	Datum : Date : 10.1.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Nová konstrukce přístřešku	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :	ASŘ	

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
Na základě požadavku zadavatele z KD stavby ze dne 19.9.2019 - původní konstrukce přístřešku je shnilá, je třeba nahradit novou.	

Schváleno RM dne 28.01.2020, USNESENÍ č. 11/44/2020/RM

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value 24 645,82 Kč
TOTAL	24 646 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / I agree	Znění Objednatele: Contractor's acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:		Stávka: Notes:	
Projektant: Planner:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	263 01 Dobříš, Mírové nám. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305 31 - 01 - 202	
Datum & podpis: Sign & Date:		Datum & podpis: Sign & Date:	

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				24 645,82
1	76224999R	Demontáž stávající konstrukce vč.likvidace	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00
2	76224998R	Montáž nové konstrukce	kpl	1,00000	3 100,00	3 100,00
3	63299888R	Dodávka střešního záklopu OSB 3N tl.25mm	m2	8,40000	283,00	2 377,20
4	63299877R	Dodávka střešního podhledu OSB 3N tl.22mm	m2	8,40000	260,00	2 184,00
5	63299866R	Řezivo SM C24	m3	0,25000	4 600,00	1 150,00
174	712373111RV	Montáž střešní krytiny mPVC Monarplan FM 1,5mm	m2	7,40000	200,79	1 485,85
182	28322010R	Dodávka folie 1,5mm	m2	8,51000	206,88	1 760,55
7	76422877R	Montáž a dodávka okapnice rš 250mm - Vyplanil	m	3,20000	495,00	1 584,00
8	76422888R	Montáž a dodávka štitového lemování rš 330mm	m	4,20000	420,00	1 764,00
9	76422669R	Montáž a dodávka lemovky ke zdi r.š.250mm	m	3,20000	380,00	1 216,00
10	76422587R	Okapový žlab vč.svodu rš250mm, D=80mm	kpl	1,00000	794,50	794,50
11	76425887R	Montáž a dodávka oplechování parapetů schodišťových stěn r.š450mm	m	4,80000	680,00	3 264,00
12	77788999R	Montáž a dodávka svítidla vč.vypínače	kus	1,00000	1 270,00	1 270,00
13	998713102R00	Přesun hmot	t	1,20000	1 204,77	1 445,72



Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp 36

Objekt / Object: 36

Název / Title: **Pokyn k provedení změny / Change Order**



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	21
Komu : To : Ing. Vladimír Melichar	Od : From : POHL CZ a.s.	Datum : Date : 10.1.2020
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Doplnění topení	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :	ASŘ	

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
Na základě požadavku zadavatele bylo doplněno topení do knihovny a změna topení v recepci a hale.	

Schváleno RM dne 28.01.2020, USNESENÍ č. 11/44/2020/RM

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	40 192,00 Kč
TOTAL	40 192 Kč

ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Příjemce / Objednatel: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:		Poznámka: Notes:	
Projektant: Planner:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305 3-1-01-2020	
Datum & podpis: Sign & Date:		Datum & podpis: Sign & Date:	

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		Topení				40 192,00
1		Montáž a dodávka tělesa Radik Vκ22/600/900 - knihovna	ks	1,000	9 380,00	9 380,00
2		Montáž a dodávka šroubení vč.termostatické hlavice	ks	1,00000	1 540,00	1 540,00
3		Montáž a dodávka CU tvarovky	ks	1,00000	1 430,00	1 430,00
4		Montáž a dodávka ohřivače TUV 50l včetně připojení	ks	1,00000	9 650,00	9 650,00
4		Změna těles recepce a vstupu	ks	3,00000	4 870,00	14 610,00
4		Vypouštění a napouštění soustavy	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
	VN	Vedlejší náklady	%	390,10	3,03	1 182,00



252 63 Roztoky
 Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp 36

Objekt / Object:

Název / Title: **Pokyn k provedení změny / Change Order**



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	22
Komu : To : Ing. Vladimír Melichar	Od : From : POHL CZ a.s.	Datum : Date :
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Doplnění SDK a akustiky	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :	ASŘ	

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
Při výměně oken v knihovně byly provedeny přechodové SDK lemy mezi oknem a stávajícím AL podhledem, které nebyly uvedeny v projekové dokumentaci. Při montáži akustického obkladu (horolezecká stěna) byly zaměřeny skutečné výměry.	

Schváleno RM dne 28.01.2020, USNESENÍ č. 11/44/2020/RM

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value 115 853,42 Kč
TOTAL	115 853 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I do not agree	Objednatel: Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:		Datum & podpis: Sign & Date:	
Projektant: Planner:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I do not agree	Datum & podpis: Sign & Date:	
Datum & podpis: Sign & Date:		Datum & podpis: Sign & Date:	

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	342	SDK konstrukce				112 446,30
1	763224458R	D+M přechodového lemu mezi oknem a stávajícím lamel.pohledem (m.č.2.09,2.10.2.11 a 2.12	bm	39,10000	1 250,00	48 875,00
2	763224459R	D+M SDK požární kolem VZT (m.č.2.02)	kpl	1,00000	18 032,00	18 032,00
3	763224567R	D+M dopojení SDK příčky vč.kluzného akustického napojení na fasádu (m.č2.02 a 2.10)	kpl	1,00000	7 970,00	7 970,00
4	DAO - N	D+M - dřevěný akustický obklad - nový - perf. kruhové otvory průměru 8 mm s roztečí 16 mm; výška panelů 1,25 m; celoplošné čalounění černým kašírem; přídavná absorpční vložka; výška panelů 1,25 m; tl. desky 18 mm; bez požadavku PBR; tl. desky 18 mm; povrchová úprava - olej	m2	3,04000	6 210,00	18 878,40
5	DAO - U	D+M - dřevěný akustický obklad - původní - demontáž, provedení perforace - perf. kruhové otvory průměru 8 mm s roztečí 16 mm; celoplošné čalounění černým kašírem; přídavná absorpční vložka; výška panelů 1,25 m; tl. desky 18 mm; zpětná montáž	m2	4,17000	2 770,00	11 550,90
6	OBL	obložky akustického obkladu	m2	11,90	600,00	7 140 CZK
VN Vedlejší náklady			%	1 124,46	3,03	3 407,12

CELKEM 115 853,42


POHL CZ a.s.
 Nádražní
 252 6
 Tel.: 233 089 411 • E-mail:
 IČ: 25606468 • DIČ:



Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní čp
36
Objekt / Object:
Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	24
Komu: To:	Ing. Vladimír Melichar	Od: From: POHL CZ a.s.
Na vědomí: Attn:		Datum: Date: 10.12.2019
Předmět změny: Subject:	Mechanický obklad traverz	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:	ASŘ	

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Na základě požadavku zadavatele z KD stavby byl proveden mechanický obklad traverz v hale. Jedná se o pozici jako ve ZL č. 16 pol 256, - napojení akustického podhledu na rámy oken v nestejně úrovni.	

Schváleno RM dne 28.01.2020, USNESENÍ č. 11/44/2020/RM

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE:	Cena v Kč Value
	171 532,59 Kč

TOTAL	171 533 Kč
-------	------------

ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Zadavatel: Client:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	POHL 25 Tel.: 233 080 411 IČ: 25606468 * DIČ: CZ25606468		
Projektant: Planner:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject		
Datum & podpis: Sign & Date:			

MĚSTO DOBRUŠKA
263 01 Dobříš, Mírové nám. 119
tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305
Datum & podpis:
Sign & Date: 31 01 2020

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Položkový rozpočet

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				166 488,00
1	76624599R	Dodávka a montáž mechanicky odolného obkladu traverz po obou stranách tělocvičny	m	84,00000	1 982,00	166 488,00
VN Vedlejší náklady			%	1 664,88	3,03	5 044,59

CELKEM 171 532,59

**POHL CZ, a.s.**
Nádražní 25
252 63 Roztoky
Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Projekt / Project: Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ulice Školní
 Objekt / Object: čp 36
 Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ASŘ	25
Komu : To : Ing. Vladimír Melichar	Od : From : POHL CZ a.s.	Datum : Date :
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject : D+M dveří do haly, šaten		
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :	ASŘ	

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
Na základě požadavku objednatele budou dodány dveře nad rámec smluvního rozpočtu do prostoru sociálního a technického zázemí haly.	

Schváleno RM dne 28.01.2020, VS NESENÍ č. 11/44/2020/RM

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value 130 644,41 Kč
TOTAL	130 644 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Objednatel: Ordering:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:		Datum & podpis: Sign & Date:	
Projektant: Planner:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Datum & podpis: Sign & Date:	
Datum & podpis: Sign & Date:		Datum & podpis: Sign & Date:	

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou.
 This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under

Položkový rozpočet - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

S:	2018115	Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš, ul. Školní č.p. 36
O:	01	Snížení energetické náročnosti
R:	2018115	Dobříš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				72 052,30
236	76661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	27,00000	279,90	7 557,30
	76661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 90 cm	kus	1,00000	550,00	550,00
	76661432R00	Montáž dveří 2kříd.	kus	1,00000	650,00	650,00
		Osazení větrací mřížky	kus	28,00000	320,00	8 960,00
		Dveře bílé hladké plně š.800	kus	21,00000	1 200,00	25 200,00
		14xpravé, 7x levé				
		Dveře bílé hladké plně š.600	kus	6,00000	1 200,00	7 200,00
		1xpravé, 5x levé				
		Dveře bílé hladké plně š.900 protipožární	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00
		Dveře dvoukřídle š.1450	kus	1,00000	3 375,00	3 375,00
		Větrací mřížka plastová bílá	kus	28,00000	220,00	6 160,00
		Truhlářské úpravy	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl:	767.02	Dveřní kování				31 790,00
		Dveřní kování - WC	kus	6,00000	890,00	5 340,00
		Dveřní kování - FAB	kus	23,00000	1 150,00	26 450,00
Díl:	783	Nátěry				21 460,00
		Nátěr zárubní včetně obroušení	kus	29,00000	620,00	17 980,00
		Nátěr prahů	kus	29,00000	120,00	3 480,00
Díl:		Ostatní práce				1 500,00
	968999001.R	Přesuny hmot, doprava	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
		CELKEM				126 802,30
	VN	Vedlejší náklady	%	1 268,02300	3,03	3 842,11

CELKEM včetně vedlejších nákladů

130 644,41

POHL
Národní
252 63 Roztoky
Tel.: 233 089 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468