

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30.10.2019
na realizaci stavebních prací týkající se stavby s názvem:
„Výměna vodovodních řadů Oldřiš“

I.

Smluvní strany

Svazek obcí Vodovody Poličsko

se sídlem: Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Aleš Mlynář, ředitel
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Mgr. Aleš Mlynář, ředitel
- ve věcech technických: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Ing. Martin Dufek, Ing. David Šprta
Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 601 25 748
DIČ: CZ60125748

dále jen **objednatel**

a

na straně druhé:

EVT Stavby s.r.o.

Sídlo: V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
Oprávněný zástupce
ve věcech smluvních: Josef Kunc, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 252 60 766
DIČ: CZ25260766

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 10842

Odpovědný zástupce

- ve věcech technických: Jiří Jožák, projektový manažer, mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- ve věcech stavby: Jan Šimůnek, stavbyvedoucí, mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým dochází ke změně v některých ustanoveních smluvních ujednání.

II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací akce „Výměna vodovodních řadů Oldřiš“ je úprava celkové ceny díla na základě skutečně provedených prací. Přehled skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem i zhotovitelem je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v článku III. „Cena díla“ odst. 3.1. takto:

III.

Cena díla dle Dodatku č. 1

- 3.1. Cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 činí 478 375,06 Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 1 uzavřít.
2. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a potvrzují, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
 - Příloha č. 1 – Rekapitulace skutečně provedených prací

V Poličce dne: 17.2.2020

za Objednatele:

Svazek obcí
Vodovody Poličsko
nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 601 257 48

Mgr. Aleš Mlynář, ředitel
Svazek obcí Vodovody Poličsko

Ve Svitavách dne: 17.2.2020

za Zhotovitele:

EVT Stavby s. r. o.
Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

Josef Kunc, jednatel
EVT Stavby s.r.o.

Rekapitulace skutečně provedených prací

Příloha č.1 k dodatku SoD

Stavba : ŽA 2019-24

Výměna vodovodních řadů Oldříš

Zhotovitel : EVT Stavby s.r.o.
V Zahradkách 2155/3
56802 Svitavy

IČO : 25260766
DIČ : CZ25260766

Objednatel : Svazek obcí Vodovody Poličsko
Palackého nám. 160
572 01 Polička


IČO : 60125748
DIČ : CZ60125748

		SoD	Cena celkem	Vícepráce	Méněpráce
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00		0,00
Základ pro DPH	21 %	896 652,00	478 375,06	0,00	418 276,94
DPH	21 %	188 296,92	100 458,76	0,00	87 838,16
Zaokrouhlení		0,00	0,00		0,00
Cena celkem za stavbu		1 084 948,92	578 833,82	0,00	506 115,10

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	VŘ PE110x6,6;SDR17;100RC	510 804,52	427 375,06	0,00	83 429,46
1	Projekční rozpočet	510 804,52	427 375,06	0,00	83 429,46
02	VŘ PE 63x5,8;SDR11;100RC	306 847,48	0,00	0,00	306 847,48
1	Projekční rozpočet	306 847,48	0,00	0,00	306 847,48
03	VRN	79 000,00	51 000,00	0,00	28 000,00
1	Projekční rozpočet	79 000,00	51 000,00	0,00	28 000,00

EVT
V Zahradkách
Podpis:



Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	ŽA 2019-24	Výměna vodovodních řadů Oldřis		
Objekt:	01	VŘ PE110x6,6;SDR17;100RC		
Rozpočet:	1	Projektční rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Celkem		Zbývá	
				Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství
1	Zemní práce			306 621,74		220 641,29		0,00	85 980,45
1	115101201R00	h	10,00	750,00		772,50		0,00	-22,50
	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l			75,00000		77,25000		0,00000	-2,25000
2	115101301R00	den	10,00	100,00		103,00		0,00	-3,00
	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			10,00000		10,30000		0,00000	-0,30000
3	121101102R00	m3	72,00	21 049,20		5 777,28		0,00	15 271,92
	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m			292,35000		80,24000		0,00000	212,11000
4	132301202R00	m3	335,00	81 973,46		69 890,01		0,00	12 083,45
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3			244,69690		208,62690		0,00000	36,07000
5	132301209R00	m3	69,20	16 933,03		14 436,98		0,00	2 496,05
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			244,69690		208,62690		0,00000	36,07000
6	151101101R00	m2	50,00	30 209,50		0,00		0,00	30 209,50
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m			604,19000		0,00000		0,00000	604,19000
7	151101111R00	m2	10,00	6 041,90		0,00		0,00	6 041,90
	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m			604,19000		0,00000		0,00000	604,19000
8	161101101R00	m3	118,00	28 874,23		24 617,97		0,00	4 256,26
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			244,69690		208,62690		0,00000	36,07000
9	162701105R00	m3	264,00	21 255,48		21 893,14		0,00	-637,66
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			80,51320		82,92860		0,00000	-2,41540
10	171201201R00	m3	15,90	1 280,16		1 318,57		0,00	-38,41
	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatků za skládku			80,51320		82,92860		0,00000	-2,41540
11	174101101R00	m3	116,50	19 127,41		16 258,30		0,00	2 869,11
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			164,18380		139,55623		0,00000	24,62757
12	175101101R00	m3	542,00	34 078,25		35 100,60		0,00	-1 022,35
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny			62,87500		64,76125		0,00000	-1,88625
13	181301114R00	m2	19,70	23 037,18		7 903,64		0,00	15 133,54
	Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2			1 169,40000		401,20000		0,00000	768,20000
14	58337401	t	205,00	21 911,94		22 569,30		0,00	-657,36
	Štěrkopisek předr 0-8 B1			106,88750		110,09413		0,00000	-3,20663
4	Vodorovné konstrukce			19 149,51		19 723,99		0,00	-574,48
15	451572111R00	m3	1 213,00	19 149,51		19 723,99		0,00	-574,48
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm			15,78690		16,26051		0,00000	-0,47361
8	Trubní vedení			182 594,07		184 497,41		0,00	-1 903,34
16	857242121R00	kus	384,50	769,00		769,00		0,00	0,00
	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80			2,00000		2,00000		0,00000	0,00000
17	857262121R00	kus	496,00	992,00		992,00		0,00	0,00
	Montáž tvarovek litin. jednoos. přir. výkop DN 100			2,00000		2,00000		0,00000	0,00000
18	857264121R00	kus	725,00	725,00		725,00		0,00	0,00
	Montáž tvarovek litin. odboč. přir. výkop DN 100			1,00000		1,00000		0,00000	0,00000
19	871251121R00	m	79,60	15 514,04		15 967,76		0,00	-453,72
	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm			194,90000		200,60000		0,00000	-5,70000
20	877241121U00	kus	128,00	256,00		256,00		0,00	0,00
	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 90			2,00000		2,00000		0,00000	0,00000
21	877251121U00	kus	146,90	2 938,00		2 938,00		0,00	0,00
	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 110			20,00000		20,00000		0,00000	0,00000
22	891241111R00	kus	672,00	672,00		672,00		0,00	0,00
	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80			1,00000		1,00000		0,00000	0,00000
23	891247211R00	kus	798,00	798,00		798,00		0,00	0,00
	Montáž hydrantů nadzemních DN 80			1,00000		1,00000		0,00000	0,00000
24	892271111R00	m	17,40	3 391,26		3 490,44		0,00	-99,18
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125			194,90000		200,60000		0,00000	-5,70000
25	892273111R00	m	83,20	16 215,68		16 689,92		0,00	-474,24
	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125			194,90000		200,60000		0,00000	-5,70000

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	ŽA 2019-24	Výměna vodovodních řadů Oldřiš		
Objekt:	01	VŘ PE110x6,6;SDR17;100RC		
Rozpočet:	1	Projekční rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Celkem		Zbývá	
				Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství
26	892372111R00	kus	6 660,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	P12	m	153,72	29 960,03	30 836,23	0,00	-876,20	0,00000	-5,70000
	Potrubí PE100-RC, SDR17, PN10, 110x6,6 modrá			194,90000	200,60000	0,00000			
28	P14	ks	274,80	5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	Elektrospojka D110			20,00000	20,00000	0,00000			
29	PC	ks	439,20	439,20	439,20	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	X kus DN80			1,00000	1,00000	0,00000			
30	PC	ks	536,40	1 072,80	1 072,80	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	T-kus PE 110/90			2,00000	2,00000	0,00000			
31	PC	ks	222,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	Elektrospojka D90			2,00000	2,00000	0,00000			
32	PC	ks	598,80	1 197,60	1 197,60	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	lemový nákrůžek D90 s přírubou DN 80			2,00000	2,00000	0,00000			
33	PC	ks	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	PE koleno 90 D110			1,00000	1,00000	0,00000			
34	PC	ks	1 291,20	2 582,40	2 582,40	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	PE koleno 15 D110			2,00000	2,00000	0,00000			
35	PC	kpl	6 190,80	6 190,80	6 190,80	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	Š80+ZS+deska+poklop			1,00000	1,00000	0,00000			
36	PC	ks	2 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	Kotevní bloky			3,00000	3,00000	0,00000			
37	PC	kpl	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	Napojení na stávající VŘ			2,00000	2,00000	0,00000			
38	PC	ks	738,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	lemový nákrůžek D110 s přírubou DN 100			2,00000	2,00000	0,00000			
39	PC	m	11,04	2 195,86	2 195,86	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	Vyhledávací vodič + položení			198,90000	198,90000	0,00000			
40	PC	ks	1 194,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	Dvoukomorová speciální příruba DN100 č.5600			2,00000	2,00000	0,00000			
41	PC	ks	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	PE koleno 45 D110			1,00000	1,00000	0,00000			
42	PC	ks	1 075,20	6 451,20	6 451,20	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	PE koleno 30 D110			6,00000	6,00000	0,00000			
43	pc	ks	36 824,00	36 824,00	36 824,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	Hydrant nadzemní DN 80/1,5m (K220)			1,00000	1,00000	0,00000			
44	pc	ks	2 701,20	2 701,20	2 701,20	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	PP KUS DN 80 č. 5050			1,00000	1,00000	0,00000			
99	Staveništní přesun hmot			2 439,20	2 512,37	0,00	-73,17		
45	998276101R00	t	131,50	2 439,20	2 512,37	0,00	-73,17	0,00000	-0,55647
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop			18,54905	19,10552	0,00000			

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	ŽA 2019-24	Výměna vodovodních řadů Oldříš		
Objekt:	02	VR PE 63x5,8;SDR11;100RC		
Rozpočet:	1	Projekční rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Celkem		Zbývá	
				Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství
1	Zemní práce			152 911,21		0,00		0,00	152 911,21
1	115101201R00	h	10,00	525,00		0,00		0,00	525,00
	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l			52,50000		0,00000		0,00000	52,50000
2	115101301R00	den	10,00	70,00		0,00		0,00	70,00
	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			7,00000		0,00000		0,00000	7,00000
3	132301202R00	m3	335,00	46 775,72		0,00		0,00	46 775,72
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3			139,62900		0,00000		0,00000	139,62900
4	132301209R00	m3	69,20	9 662,33		0,00		0,00	9 662,33
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4			139,62900		0,00000		0,00000	139,62900
5	151101101R00	m2	50,00	21 960,00		0,00		0,00	21 960,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m			439,20000		0,00000		0,00000	439,20000
6	151101111R00	m2	10,00	4 392,00		0,00		0,00	4 392,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m			439,20000		0,00000		0,00000	439,20000
7	161101101R00	m3	118,00	16 476,22		0,00		0,00	16 476,22
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			139,62900		0,00000		0,00000	139,62900
8	162701105R00	m3	264,00	11 378,08		0,00		0,00	11 378,08
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			43,09880		0,00000		0,00000	43,09880
9	171201201R00	m3	15,90	685,27		0,00		0,00	685,27
	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatků za skládku			43,09880		0,00000		0,00000	43,09880
10	174101101R00	m3	116,50	11 245,77		0,00		0,00	11 245,77
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			96,53020		0,00000		0,00000	96,53020
11	175101101R00	m3	542,00	18 101,66		0,00		0,00	18 101,66
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny			33,39790		0,00000		0,00000	33,39790
12	58337401	t	205,00	11 639,16		0,00		0,00	11 639,16
	Štěrkopisek předr 0-8 B1			56,77640		0,00000		0,00000	56,77640
11	Přípravné a přidružené práce			39 096,12		0,00		0,00	39 096,12
13	113107123R00	m2	420,00	39 096,12		0,00		0,00	39 096,12
	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm			93,08600		0,00000		0,00000	93,08600
4	Vodorovné konstrukce			11 291,33		0,00		0,00	11 291,33
14	451572111R00	m3	1 213,00	11 291,33		0,00		0,00	11 291,33
	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm			9,30860		0,00000		0,00000	9,30860
5	Komunikace			33 138,62		0,00		0,00	33 138,62
15	564782111R00	m2	356,00	33 138,62		0,00		0,00	33 138,62
	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm			93,08600		0,00000		0,00000	93,08600
8	Trubní vedení			60 158,10		0,00		0,00	60 158,10
16	871211121R00	m	27,30	3 330,60		0,00		0,00	3 330,60
	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm			122,00000		0,00000		0,00000	122,00000
17	891211111R00	kus	606,00	606,00		0,00		0,00	606,00
	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50			1,00000		0,00000		0,00000	1,00000
18	892233121U00	m	68,00	8 296,00		0,00		0,00	8 296,00
	Dezinfekce vodov potr DN do 70			122,00000		0,00000		0,00000	122,00000
19	892241111R00	m	20,10	2 452,20		0,00		0,00	2 452,20
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80			122,00000		0,00000		0,00000	122,00000
20	899401112R00	kus	501,00	501,00		0,00		0,00	501,00
	Osazení poklopů litinových šoupátkových			1,00000		0,00000		0,00000	1,00000
21	PC	kpl	5 000,00	5 000,00		0,00		0,00	5 000,00
	Přepojení vodovodní přípojky			1,00000		0,00000		0,00000	1,00000
22	PC	kpl	3 000,00	3 000,00		0,00		0,00	3 000,00
	Tvarovky na potrubí PE			1,00000		0,00000		0,00000	1,00000
23	PC	kpl	10 000,00	20 000,00		0,00		0,00	20 000,00
	Napojení na stávající vodovodní potrubí			2,00000		0,00000		0,00000	2,00000
24	PC	ks	6 592,30	6 592,30		0,00		0,00	6 592,30
	Š2" HAWLE 4000E1+ZS+DESKA			1,00000		0,00000		0,00000	1,00000

Zjišťovací protokol č.	0	0	Za období:	0	0
Stavba:	ŽA 2019-24	Výměna vodovodních řadů Oldřiš			
Objekt:	02	VŘ PE 63x5,8;SDR11;100RC			
Rozpočet:	1	Projekční rozpočet			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Celkem	Zbývá
				Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství
25	PC	m	73,68	8 988,96	0,00	8 988,96
	Potrubí PE100 d63x5,8			122,00000	0,00000	122,00000
26	PC	m	11,04	1 391,04	0,00	1 391,04
	Vodič signalizační CY 4			126,00000	0,00000	126,00000
99	Staveništní přesun hmot			10 252,10	0,00	10 252,10
27	998276101R00	t	131,50	10 252,10	0,00	10 252,10
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop			77,96270	0,00000	77,96270

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	ŽA 2019-24	Výměna vodovodních řadů Oldříš		
Objekt:	03	VRN		
Rozpočet:	1	Projekční rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Celkem		Zbývá	
				Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství
VN	Vedlejší náklady			79 000,00		51 000,00		0,00	28 000,00
1	511020 vytyčení stavby	soub	3 000,00	3 000,00 1,00000		3 000,00 1,00000		0,00 0,00000	0,00 0,00000
2	PC Rozbory zeminy 10.1 a 10.2	kpl	10 000,00	10 000,00 1,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	10 000,00 1,00000
3	PC Provozně technické zabezpečení stavby	kpl	5 000,00	5 000,00 1,00000		5 000,00 1,00000		0,00 0,00000	0,00 0,00000
4	PC Geodetické práce po výstavbě	kpl	15 000,00	15 000,00 1,00000		15 000,00 1,00000		0,00 0,00000	0,00 0,00000
5	PC Zařízení staveniště	kpl	5 000,00	5 000,00 1,00000		5 000,00 1,00000		0,00 0,00000	0,00 0,00000
6	PC Dokumentace skutečného provedení	kpl	10 000,00	10 000,00 1,00000		10 000,00 1,00000		0,00 0,00000	0,00 0,00000
7	PC Archeologický průzkum	kpl	5 000,00	5 000,00 1,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	5 000,00 1,00000
8	PC Uvedení pozemků staveb do původního stavu	kpl	10 000,00	10 000,00 1,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	10 000,00 1,00000
9	PC Vytyčení inženýrských sítí	kpl	3 000,00	3 000,00 1,00000		3 000,00 1,00000		0,00 0,00000	0,00 0,00000
10	PC Archeologický dohled	kpl	3 000,00	3 000,00 1,00000		0,00 0,00000		0,00 0,00000	3 000,00 1,00000
11	PC Kompletační a koordinační činnost	kpl	5 000,00	5 000,00 1,00000		5 000,00 1,00000		0,00 0,00000	0,00 0,00000
12	PC Rozbor vody	kpl	5 000,00	5 000,00 1,00000		5 000,00 1,00000		0,00 0,00000	0,00 0,00000