

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 06-19VM
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),
č.j.: VS-147373/ČJ-2019-802900

I.
Smluvní strany

1.
ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, Věznice Karviná
Fryštátská 178, 733 01 Karviná – Fryštát,
za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 9. 2016
č.j.: VS-89011-4/ČJ- 2016-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Květoslav Jordán, ředitel Věznice Karviná,
Fryštátská 178, 733 01 Karviná - Fryštát

IČO: 00212423
DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

adresa pro doručování: Věznice Karviná, Fryštátská 178, 733 01 Karviná - Fryštát

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2.
Výtahy – Elektro Žižka spol. s.r.o.
se sídlem Nové Dvory - Kamenec 3605, Frýdek 738 01, Frýdek - Místek
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21659.
zastoupená Milanem Žižkou, jednatelem, tel: [REDAKCE], E-mail: [REDAKCE]
IČO: 25850261
DIČ: CZ25850261
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, jejímž předmětem je realizace díla s názvem
„Věznice Karviná – instalace 2 ks výtahů v objektu D“.

II.

V článku IV. **Čas plnění** se:

1. v odst. 2 mění text takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. Smlouvy nejpozději do 26. 3. 2020.

Příčinou posunu termínu realizace je sedmidenní přerušení prací pro poruchu kamerového systému ve věznici, kdy nebylo možné ze strany objednatele z důvodu bezpečnosti umožnění vstupu zhotoviteli na pracoviště.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 výtisk.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv.

V Karviné dne: 17. 2. 2020

Ve Frýdku - Místku dne: 17. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Květoslav Jordán
ředitel věznice

Milan Žižka
jednatel společnosti