

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Moravské
Bránice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4722/2018

ISPROFIN: 5623530009

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B, vl. 2144

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 151/2018

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:**

1. PŘEDMĚTU DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti zhotovitele z důvodu dosud neukončeného změnového řízení stavby se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací a celkové lhůtě pro provedení Díla.

- 1.2 **Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:**

mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.6., který nově zní takto:

Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem nabytí účinnosti Smlouvy.

Celková lhůta pro provedení Díla do **29.2.2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací do 29.2.2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **29.2.2020**.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 1.3 **Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací - změna dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást přílohu tohoto Dodatku č. 1.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.“
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří tato příloha:
Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací - změna dle dodatku č. 1
- 2.5 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Olomouci dne 17.2.2020

V Brně dne 12.2.2020

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Moravské Bránice

Harmonogram postupu prací



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	2019	I	II	III	IV	V	VI	VII	20
1	Lhůta pro dokončení stavebních prací - 12 měsíců	425 dny	01.01. 19	29.02. 20		.01. 19																		29.02. 20
2	Zahájení prací	0 dny	01.01. 19	01.01. 19																				
3	přípravné práce	7 dny	01.01. 19	07.01. 19																				
4	PS 01-14-01 Zařízení pro detekci požáru	60 dny	21.10. 19	19.12. 19	12FS+13 dny																			
5	PS 01-14-02 EZS	60 dny	21.10. 19	19.12. 19	12FS+13 dny																			
6	PS 01-14-03 Sdělovací zařízení	60 dny	21.10. 19	19.12. 19	12FS+13 dny																			
7	PS 01-14-04 Rozhlasové zařízení	60 dny	21.10. 19	19.12. 19	12FS+13 dny																			
8	SO 01-15-01 Rekonstrukce výpravní budovy	405 dny	08.01. 19	16.02. 20		8.01. 19																		16.02. 20
9	0. etapa - oprava střechy	213 dny	10.03. 19	08.10. 19	3																			
10	1. etapa - vnitřní úpravy pravé části objektu	91 dny	08.01. 19	08.04. 19	3	8.01. 19																		
11	2. etapa - vnitřní úpravy levé části objektu	91 dny	09.04. 19	08.07. 19	10																			
12	3. etapa - vnitřní úpravy střední části objektu	91 dny	09.07. 19	07.10. 19	11																			
13	4. etapa - oprava a zateplení obálky budovy	121 dny	19.10. 19	16.02. 20	12FS-50 dny																			
14	5. etapa venkovní úpravy okolí objektu vč. opravy a připojení IS 60 dny	60 dny	19.12. 19	16.02. 20	13FF																			
15	SO 01-27-01 Dešťová kanalizace	60 dny	19.12. 19	16.02. 20	14SS																			
16	Dokončovací práce	12 dny	18.02. 20	29.02. 20	15																			
17	Dokončení prací	0 dny	29.02. 20	29.02. 20	16																			

Projekt: Vzor SŽDC
Datum: 24.01. 20

Úkol

Přerušení

Mínik

Souhrnný

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 597644

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9b812b55-ed53-4f52-8707-1185d8d57026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.02.2020 13:20:01



ae60e71b-a155-42ee-9059-64d91d40fdd5