

## **ZMĚNOVÝ LIST Č.5**

- Stavba:** Oprava střechy zámku Lešná
- Objednatel:** ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace  
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
- Zhotovitel:** TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, Vsetín
- Projektant:** H & B REAL a.s. Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
- Technický dozor:** Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

### Popis změny

Záměna nově vyráběných ozdobných klempířských prvků (replik) za provedení restaurátorských repasí stávajících prvků – označení prvků dle projektové dokumentace A11, A12, R1, R3-R6, R9-R12, R14, R17, R-23, R25.1, R-25.2, R-27.

### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci zpracované dokumentace byla navržena záměna stávajících ozdobných klempířských prvků za nově vyrobené repliky.

### Stav po změně

V rámci realizace stavby budou zachovány původní ozdobné klempířské prvky a bude provedena jejich restaurátorská repase.

### Zdůvodnění změny

S ohledem na to, že stávající objekt je nemovitou kulturní památkou, je snaha o zachování původních ozdobných klempířských prvků důležitým požadavkem ze strany Národního památkového ústavu (NPÚ). V rámci přípravných prací byly provedeny potřebné průzkumy a rozborů těchto prvků a byla prokázána reálnost jejich obnovy bez nutnosti výměny za nově vyrobenou repliku. Na klempířské ozdobné klempířské prvky byl zpracován restaurátorský záměr, na který bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Odborem kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína (OKPP MMZ).

### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o –410.360,- Kč bez DPH.**

Poznámka: z toho méněpráce -3.338.700,- Kč bez DPH a vícepráce 2.928.340,- Kč bez DPH

### Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský  
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.