

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

č. obj. 82-2015-544101, č. zhot. 012 60/15 ze dne 27.2.2015 na realizaci veřejné zakázky realizaci veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. České Heřmanice**“

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ing. Miroslav Kučera, ředitel

jednající:

tel./fax: 727 966 745
e-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Regina Filipová, odborný referent, KPÚ, Pobočka
Ústí nad Orlicí

tel: xxx
e-mail: r.filipova@spucr.cz

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774

Faktura bude vystavena pro objednatele: ČR – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení Agropojekce Litomyšl s.r.o.
a Geodézie Svitavy – Ing.Martin Dědourek CSc.
Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

sídlo: xxx
zastoupený: xxx
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, odpovědný zástupce
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 341 302 664/0600
IČ: / DIČ: 64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321
ID DS: gv6y8j4

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou práce a posunutí termínu dílčího celku 3.2.3., 3.2. a 3.4.

Důvodem uvedených změn je, že po vydání rozhodnutí bylo podáno odvolání a následně nutnost odstranění nedostatků vyjmenovaných odvolacím orgánem, aby bylo možné přistoupit k opětovnému vydání daného rozhodnutí. Tyto práce spojené s aktualizací a novým tiskem příloh k rozhodnutí jsou nad rámec sjednaných prací ve smlouvě a je nezbytné tento stav smluvně ošetřit, protože rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ nebylo zrušeno kvůli vadám zpracovaného návrhu na straně zhotovitele. **Dodatečné práce** byly stanoveny v rozsahu 60 hodin á 480 Kč/hod., celkem tedy **28 800 Kč bez DPH**.

Nová celková cena díla po započítání této změny bude činit 1 525 700 Kč bez DPH. Podrobně uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku – položkovém výkaze činností.

Dále tímto dodatkem dochází k následovné úpravě termínů:

Termín dílčího celku 3.2.3. a termín hlavního celku 3.2. se posunuje na 30.3.2020.

Termín hlavního celku 3.4. se mění na „Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí“

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 19.2.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 13.2.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti