

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 Přerov-průtah, 1. etapa, demolice 5711510004.9295 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 701.6 Stavební úpravy obytného domu na ul. Kramářova 1214/13, p.č.889,Přerov	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 701.6/1	Číslo ZBV: ZBV 1.4
--	---	------------------------------

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8. 3. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice

Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1,2	Správce stavby
	3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Podkladem pro ZD bylo provedení IG průzkum, doložena původní dokumentace státního okresního archivu a archivu st.úřadu v Přerově. Byl proveden stavebně technický průzkum a fyzická prohlídka stavby a jeho okolí. Dle těchto podkladů bylo navrženo pro realizaci statického zajištění budovy pomocí prvků helikální výztuže v kombinaci s kotevní maltou, tzn. princip silového šití do podélných nosných zdí. Při přípravných pracích na stavbě bylo zjištěno, že navrhovaná technologie není ze statického hlediska možná a bylo navrženo mechanického stažení (skleštění) hlavních konstrukčních vrstev kolem celého obvodu budovy v podélném a příčném směru. Stažení bylo navrženo ve třech výškových úrovních pomocí ocel. táhel. Toto ZBV je zařazeno do Skupiny č. 4.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-869 226,06	854 611,64	-14 614,42

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 13 -02- 2020 podpis [redacted]

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis [redacted]

Správce stavby jméno [redacted] datum 14 -02- 2020 podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nepřinášejí ani zlepšení ani zhoršení podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.1) jméno [redacted] datum 14 -02- 2020 podpis [redacted]

Zhotovitel jméno Jiří Pavlišťík datum 13 -02- 2020 podpis [redacted]

Číslo p [redacted]