

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/55 Přerov-průtah, 1. etapa, demolice 5711510004.9295

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

SO 01 Společné dokončující práce část 1

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01/1

Číslo ZBV:

ZBV 2.3

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8. 3. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1,2	Správce stavby
3	Zhotovitel
4	Autorský dozor
5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dokončení stavby I/55 Přerov - průtah, I. etapa - demolice je v termínu 02/2020. Na termín tohoto dokončení byl reálný předpoklad bezprostředního zahájení stavebních prací další etapy stavby I/55 Přerov - průtah. Zabezpečení přilehlých pozemků a budov bylo zajištěno realizací oplocení staveniště stavby I/55 Přerov - průtah, realizace. Zahájení stavby I/55 Přerov - průtah bylo odsunuto na 11/20 z důvodu koordinace dalších staveb v dané lokalitě v roce 2020 zajišťovaných jinými subjekty (viz. příloha) a nutnosti respektování mimotočné sezony horkovodu VEOLIA. Vzhledem k tomu, že se jedná o problematickou lokalitu města Přerova obývanou především lidmi bez domova a nepříznivými občany, bylo nutno zajistit demolici otevřená prostranství nově postavenými provizorními ploty. Toto ZBV je zařazeno do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	63 161,45	63 161,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 13-02-2020 podpis [redacted]

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis [redacted]

Správce stavby jméno [redacted] datum 14-02-2020 podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13 z Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)

jméno [redacted] datum 14-02-2020 podpis [redacted]

Zhotovitel

jméno Jiří Pavlišník datum 13-02-2020 podpis [redacted]

Číslo par [redacted]